


81



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة - أسبوط

مستخلص رقم (١) جري عن أعمال تأمين وسلامه المرور على الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص حتى كمين الصفا بطول ٢٠ كم - المنطقة السابعة .

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٤/٩٧٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٩ تنفيذ شركة : مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات من بدء العملية الي ٢٠٢٥/٠٦/٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة الجنيه	الوحدة	مقدار العمل المخطط	مقدار العمل الفعلي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع / حصر	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالمد تدوير وتكبي عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكرليك بخلاوي والمضخف عليها مادة بالمد (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠*١٠ سم والخلاوي بطول ٥ سم وقطره ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٥ سم و سطح العاكس مستوي يتحمل حمل راسي (كهن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل اثني (رقص) للخللاوي لا يقل عن (6000 كجم) مزد بشرعية عسكت لبرية تحتوي على الأقل ٣١ عسكة أو شريحة مستطيلة مقاس ١٠*١٠ سم من الجاهون ذات شدة ارتعاش مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك باراض لا تقل عن ٢٣ كم/سم/٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والقلبة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل .	٩٣,٠٠٠	عدد	٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٢٨٨,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨,٣٠٠,٠٠٠	- براعي تطبيق تصوص العقد - مهندس العملية متواجد - قلى العملية متواجد - علامات الارشاد والتخدير والالارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم مراجعة توريد بوردرة زجاج لمصنع البلاستيك بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠,٠٠٠ ألف جنيه
٥	أعمال تخطيط الطريق بالمرويات البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ سم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية . ٣٢١٢:١٩٨ BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبوردرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والعادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة المثبتة على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٥١٠,٠٠٠	٢٤	٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	٤,٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
	الإجمالي (فقط أربع ملايين و ستمائة وثلاثة الفا و ثلاثمائة جنيها لا غير)						٤,٦٢٣,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٦٢٣,٣٠٠,٠٠٠	

تحريرا في : ٢٠٢٥/٠٧/٠١
مهندس
الشركة العتقة
مختصا

مدير المشروع
مختصا

مدير عام المشروعات
أحمد مختصا

مختصا
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا) ٢٠٢٥
إسلام محمد فوزي



٢٠٢٥/٠٦/٢٠

إجمالي الأعمال ٤٦٢٢٢٠٠

البيانات

٢٤٨١٧٥٢
٢٢١١٦٥

الاصحاحات

١٠٦٠٧٢٢٠
٢٤٠٢١١٥٠

٥٦٠١٢٠

٩٢١٤٠

٧٤٦٤١١٠

٦٢٨١٢٨١٧٠

الإستقطاعات

٢٣٣١١٣٩٠

٣٧٠٨٣٩٠

٨٣٠٥١٩٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

جملة الإستقطاعات

٣٦٣,٣٢٩,٤٥

الصفحة

٤,٢٥٩,٩٧٠,٥٥

٢٤٠١٥٧٠

١٢٠٦٤٦٠

٢٦٤٤٢٥٧٠

يقصد

رئيس الإدارة المركزية

٢٠٠٠

إسلام محمد فوزي



Handwritten signature

٣٥٨٦