

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،،**

بخصوص : عملية انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠

نتشرف بأن نرسل لسيادتك طيه مستخلص جارى رقم (٥) للعملية عاليه .

باجمالى قيمة : ٣٠٧,٨٠٠ جنيها مصريا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة ألفا وثمانمائة جنيها مصريا لا غير).

واجمالى المستخلص : ١١,٩٦٧,٠٣٥ جنيها مصريا (فقط وقدره احد عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً

وخمسة وثلاثون جنيها مصريا لا غير).

- وذلك حتى تاريخ : ٢٠٢٤/٩/١٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٩ / ١٢

عدد المرفقات : ()



مهندس /

أحمد الطمان

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
المبلغ المستحق إلى : شركة تبارك للتقاولات العمومية
الطلبات طيه ، أو : مستخلص جاري (هـ) لعملية رأى منى
المنطقة الحادية عشر بالسويس } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

۱. اذن صرف علی :

١ شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم } شركة تيارك للمقاولات المعمورة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٠٠	
		٢٠٠	
		٣٠٠	
		٤٠٠	
		٥٠٠	
		٦٠٠	
		٧٠٠	
		٨٠٠	
		٩٠٠	
		١٠٠٠	
		١١٠٠	
		١٢٠٠	
		١٣٠٠	
		١٤٠٠	
		١٥٠٠	
		١٦٠٠	
		١٧٠٠	
		١٨٠٠	
		١٩٠٠	
		٢٠٠٠	
		٢١٠٠	
		٢٢٠٠	
		٢٣٠٠	
		٢٤٠٠	
		٢٥٠٠	
		٢٦٠٠	
		٢٧٠٠	
		٢٨٠٠	
		٢٩٠٠	
		٣٠٠٠	
		٣١٠٠	
		٣٢٠٠	
		٣٣٠٠	
		٣٤٠٠	
		٣٥٠٠	
		٣٦٠٠	
		٣٧٠٠	
		٣٨٠٠	
		٣٩٠٠	
		٤٠٠٠	
		٤١٠٠	
		٤٢٠٠	
		٤٣٠٠	
		٤٤٠٠	
		٤٥٠٠	
		٤٦٠٠	
		٤٧٠٠	
		٤٨٠٠	
		٤٩٠٠	
		٥٠٠٠	
		٥١٠٠	
		٥٢٠٠	
		٥٣٠٠	
		٥٤٠٠	
		٥٥٠٠	
		٥٦٠٠	
		٥٧٠٠	
		٥٨٠٠	
		٥٩٠٠	
		٦٠٠٠	
		٦١٠٠	
		٦٢٠٠	
		٦٣٠٠	
		٦٤٠٠	
		٦٥٠٠	
		٦٦٠٠	
		٦٧٠٠	
		٦٨٠٠	
		٦٩٠٠	
		٧٠٠٠	
		٧١٠٠	
		٧٢٠٠	
		٧٣٠٠	
		٧٤٠٠	
		٧٥٠٠	
		٧٦٠٠	
		٧٧٠٠	
		٧٨٠٠	
		٧٩٠٠	
		٨٠٠٠	
		٨١٠٠	
		٨٢٠٠	
		٨٣٠٠	
		٨٤٠٠	
		٨٥٠٠	
		٨٦٠٠	
		٨٧٠٠	
		٨٨٠٠	
		٨٩٠٠	
		٩٠٠٠	
		٩١٠٠	
		٩٢٠٠	
		٩٣٠٠	
		٩٤٠٠	
		٩٥٠٠	
		٩٦٠٠	
		٩٧٠٠	
		٩٨٠٠	
		٩٩٠٠	
		١٠٠٠٠	
		١٠١٠٠	
		١٠٢٠٠	
		١٠٣٠٠	
		١٠٤٠٠	
		١٠٥٠٠	
		١٠٦٠٠	
		١٠٧٠٠	
		١٠٨٠٠	
		١٠٩٠٠	
		١١٠٠٠	
		١١١٠٠	
		١	

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتبه المرحوم

رئيس القسم

٢.٢ _____

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات				
		نوع الخصم				
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
١ -	٢٠٧٨ -					- مستخلص جاري رقم (٥) لعملية إنشاء مبنى المنطقة الحارة عشر بالسويس - بمقد رقم (١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) - تنفيذ شركة تيارك للمقاولات العمومية
		إجمالي الأصل				
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
		عادي إضافي دمجية توقيع قرش جنيه قرش جنيه قرش				
		رسم الدمغة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

علامة

ففي ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الایرادات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠٢ سنة _____ روجع فى _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٥٠٠٠ - ٢٠٢١ س ٤٦٠٠٤

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(۶) استلمت

شیک

۶

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

شیک
إذن صرف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص عملية : انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠)

- نحيط سيادتكم علماً بأن العملية المذكورة بعالية يوجد بكراسة الشروط ببند التجهيزات عدد (جهاز كمبيوتر بمشتملاته أو لاب توب + طابعة ليزر A4 + مشترك) وغير متواجد بالمنطقة ومرفق صورته من كراسة الشروط
- ولا يوجد محملات اخرى بالعقد بعالية

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ١٢ / ٩ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
احمد الطرسيان

بيان اعمال جاري ٥

رقم البند	نوع العمل	كمية المحصر	كمية المستخلص	نسبة الصرف
الاعمال الاعتيادية				
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير مباتى خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقة و التكسير ونقل المخلفات للمقالب العمومية علي ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٨٨٢,٧٩	٨٨٠,٠٠	%٩٩,٧
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات المني علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٧,٤٦	١٢٧,٠٠	%٩٩,٦
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	١٩٦,٧٤	١٩٦,٠٠	%٩٩,٦
١٥	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .	٩٠,٥٠٨	٩٠,٥٠	%٩٩,٩٩
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه من العازل للرطوبة من البيتومين البارد للاساسات ومباتى قصيه الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف .	٤٥٥,٦٦	٤٥٥,٠٠	%٩٩,٩
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الاسقف و دروة السطح ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠٠ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضمارة بسمك ٥,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠٠ م رمل + ٣ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٢٩,٥٢	١٩٢٥,٠٠	%٩٩,٨
٣٣	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية ببوية البلاستيك (سابيس والتشطيب يوتن) او ما يماثلة و يشمل (التجهيز+وجه برايمر ماعي + ٣ سكرية معجون+وجه تحضيري) و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٨٤٨,٨٠	١٨٠٠,٠٠	%٩٧
٣٨	بالمتر المسطح توريد وعمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهليكويتير و حديد التسليح ٥ ١٢٠ مم في الاتجاهين مع الاضافات اللازمة لتصليد السطح و البند يشمل محتوى اسمنت ٤٠٠ كجم/م ٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيقة واليايف من الفايفر بمعدل ٩٠٠ م/م ٣ وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٧٠,٦٧	٢٧٠,٠٠	%٩٩,٨

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مهندس الشركة

مهندس /

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

بيان اعمال جاري ٥

٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الواح ال HDF الماني سمك ٨ م/٣٢ طبقاً للتصميم المقترح و البند يشمل و القوم و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة.	٦١,٠٨	٣٥,٠٠	%٥٧
٤١	بالمتر الطولي توريد وتركيب الوزر الخاص بال HDF ارتفاع ١٠ سم طبقاً للتصميم المقترح و التثبيت و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة.	٤٣,٨٨	٢٥,٠٠	%٥٧
٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من زجاج سيكوري سمك ١٠ مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكثه باب إيطالي ومقبض استاتلس ووالسفره و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٢,٦٤	٢,٠٠	%٧٦
الاعمال الكهربيه				
١٤	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائره اثاره شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	١٩٦,٠٠	١٨٦,٠٠	%٩٥
١٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	١٢٩,٠٠	١٢,٠٠	%٩
٢٢	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	٢١,٠٠	٢١,٠٠	%١٠٠
٢٧	كالبند السابق و لكن مضاد للمياه	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٣١	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ امبير- ٢٥٠ فولت انتاج (الاجراند - جيوس-بتشينو شنيدر) والسعر يشمل العلية والشاسية واللقة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	١٤٥,٠٠	١٤٥,٠٠	%١٠٠
٣٢	كالبند السابق و لكن مضاد للمياه	١٧,٠٠	١٧,٠٠	%١٠٠
٣٤	توريد وتركيب واختبار صندوق يركب بالأرض او بالفرش يحتوي علي ٢بريزة شوكو لقمتين (DUPLEX SOCKET) 16 امبير- ٢٥٠ فولت انتاج (الاجراند - جيوس - شنيدر - بتشينو-) ويحتوي ايضا علي مخرجين بيانات والسعر يشمل العلية والشاسية واللقة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	٩,٠٠	٩,٠٠	%١٠٠
٣٥	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٢ x ١٢٠ سم بلمبات ليد بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للمياه والارتية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	١٨,٠٠	١٦,٠٠	%٨٩
٣٧	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد باثل ٦٠ x ٦٠ سم غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن بغطاء اوبال IP 40- و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	٧١,٠٠	٧٠,٠٠	%٩٩
٣٩	بالعدد توريد وتركيب اسبوط ١٨ وات بارز غاطس كامل بجميع اجهزه التشغيل و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	%٩٩
٤١	بالعدد توريد وتركيب ابلوك شامل لمبة ليد ١٠ واة و السعر يشمل تشطيب النقطة و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب مروحة حائط ١٨ بوصة من اجود الانواع و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	١١,٠٠	١١,٠٠	%١٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب شفاط ٣٠*٣٠ و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	٧,٠٠	٧,٠٠	%١٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب ماتور مياه ١,٥ حصان والبند يشمل الاوتوماتيك واكسسوارات التجميع والتركيب و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب سخان سعه ٥٠ لتر اوليميك او ما يماثله البند يشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاقول الصناعة وتعليمات	٣,٠٠	٣,٠٠	%١٠٠

تحريراً في ٢٠٢٤ / /

مدير مشروع الهيئة

مهندس /



مهندس الشركة

مهندس /





تفذية شركة - تبارك للمقاولات الصومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤/٩/١٠

عن عملية انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٥) جاري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

إدارة : للنقد رقم (١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

جهاز النقل

للشؤون الإدارية

(GARB)



رقم بند	نوع العمل	الكمية (متر مكعب)	الوحدة	كمية الصلابة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	الكمية التي تمت حتى الان	الكمية التي تمت لحد الان	الكمية التي تمت حتى الان	الكمية التي تمت حتى الان	الكمية التي تمت حتى الان	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال الرفع المساحية للموقع العام للمرافق والمعارضات كامل معالجته طبقا لاصول الصناعة	١٣	م	٤٠٦,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١ - يراعى تطبيق بنود التعاقد .
٢	بالمتر الطولي عمل جسارت بعمق لا يزيد عن ١٥ متر وعمل تقرير طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٤٥٠	م	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢ - المهندسون متواجدين .
٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحة تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	١٤٠	م	١٣٥,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣ - مكتب المهندسين متواجد .
٤	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية عادية تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٩٠	م	٤٥,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤ - العلامات الارشادية موجودة .
٥	بالمتر المكعب اعمال تكسير مباني خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقة و التكسير ونقل المخلفات للمقالب العمومية علي ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٢٥٠	م	٨٨٣,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٨٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٥	بالمقطوعه فك واعاده تركيب غرفه حديد مخزن العمل بمسطح ٢٥ م البند يشمل الفك والنقل والتجميع مره اخري واستكمال التواقيص ولوازم التركيب والتثبيت وعمل خرسانه عادية ١٠ سم اسفل الغرفه و البند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٢٥٠٠٠	مقطوعه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقالب العمومية و الوصول لمنسوب التأسيس مع نهوض الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الاشراف المحددة بالرسومات التنفيذية	١٠٠	م	٥٢٦,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه خاليه من مواد عضويه على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفئة تشمل عمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والبند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٠	م	١٨٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال (١:٢) زلط الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠	م	٢٣٥,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المسطح اعمال تسوية السطح وضبط المنسوب وازالة الاشجار والحشائش والمعوقات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٤٠	م	١٥١,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات المبنى علي الاقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم /سم٢ بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢١٠٠	م	١٢٨,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الاقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٨٠٠	م	١٩٦,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	١,٠٠٠	١٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والكمرات والبلاطات وحوائط علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الاقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣٥٠٠	م	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	

تحريرا في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
احمد الطحان

مدير عام المشروعات
مهندس /
احمد عوالي

مهندس الهيئة
مهندس /
محمد سامي

مهندس الشركة
مهندس /
نادر مصطفى



عن عملية انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (۵) جاری

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)
أرارة : العقد رقم (١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

الهيئة العامة
للبحر والبيئة
(GARB)

رقم البند	نوع العمل	اللفة (جنية)	الوحدة	كمية المقبسة المسجلة	كمية العمل السابق تنفيذها	كمية الإصاات التي تمت في خلال هذه المدة	الكمية التي اكتملت التي تمت حتى الآن	جل ي / خلص	كمية الإصاات التي تمت خلال	الكمية التي اكتملت التي تمت حتى الآن	الكمية التي اكتملت التي تمت حتى الآن	الكمية التي اكتملت التي تمت حتى الآن	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأرضيات والأرصفة بسمك من (١٠ سم إلى ٢٠ سم) بنسبة خلط ٣ : ١ : ٨ زلط نظيف و ٠,٤ م ٣ رمل نظيف حرش على ألا تقل كمية الأسمنت عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات واللفة تشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٠٠	م ٣	٦٤,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٤٠,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٨٠٠,٠٠٠	
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة واللفة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وللرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف .	٥٥٥٠٠	طن	٩١,٠٠٠	٩١,٠٠٠	٠,٥٠٠	٩١,٥٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥٠,٢٢٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٢٢٧٥٠,٠٠٠	
١٦	بالمتر المسطح عمل مباتي سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣/م ٣ رمل واللفة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباتي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٥	م ٢	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٧١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١٥٠,٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب عمل مباتي سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣/م ٣ رمل واللفة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباتي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٠٠	م ٣	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٠٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٦٨٠,٠٠٠	
١٨	بالمتر المسطح عمل مباتي سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣/م ٣ رمل واللفة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباتي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٩٠	م ٢	٥٣,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٤٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر مكعب عمل مباتي سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣/م ٣ رمل واللفة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباتي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٠٠	م ٣	٧١,٠٠٠	٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٧٠٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠٤٠٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح عمل مباتي سمك نص طوبة من بلوكات الطوب الأبيض واللفة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباتي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٠	م ٢	١٩٧,٠٠٠	١٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٧,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٨٠٠,٠٠٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك للأرضيات الرصيف والبند يشمل توريد الرمل و تسوية الأرض وكل ما يلزم لإنهاء العمل طبقا لأصول الصناعة												
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة من العازل للرطوبة من البيتومين البارد للإساسات ومباتي قصبة الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الإشراف .	٦٠	م ٢	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٧٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٣٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأتسومات سمك ٤ مم واللفة تشمل الدهان اسفلها وعلى الأقل الركوب بين الشرائح ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم والحام بالبشورى وعمل طبقة لباسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٥	م ٢	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والإسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت / ٣ م ٣ رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي واللفة تشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الفان و مانه وستة وعشرون متر مسطح فقط لا غير).	١٤٠	م ٢	١٩٣,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٦٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٩٥٠,٠٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح جبسية ماركة كناف ١٢ مم أبيض او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التطبيق وكل ما يلزم لإنهاء الاعمال طبقا لأصول الصناعة . والبند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جاب.	٤٣٠	م ٢	١٨٢,٠٠٠	١٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧٠,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٩٥٠,٠٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح جبسية ماركة كناف اخضر او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الحمامات والبند يشمل اكسسوارات التطبيق وكل ما يلزم لإنهاء الاعمال طبقا لأصول الصناعة . والبند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جاب.	١٨٠	م ٢	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٨٠٠,٠٠٠	

تحریر افی ۱۲ / ۹ / ۲۰۲۴

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ أحمد الطحكان

مدير عام المشروعات
مهندس / احمد عراقي

مهندس الهينه
مهندس / محمد سامي

مهندس الشركة
مهندس /
فادر مصطفى

عن عملية انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٥) جاري



رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	كمية القيمة المضافة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاصل التي كانت في خلال هذه المدة	اجملي كميات الاصل التي كانت حتى الان	جاري / مكتمل	كمية الاصل التي كانت خلال	اجملي كمية الاصل التي كانت حتى الان	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستعارة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التطبيق وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة والبند يشمل بيت التور، بيت الستارة، شادو جاب.	٣٥٠	م ^٢	١١٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	١٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	
٣٣	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية بوية البلاستيك (ساييس والتشطيب بونتن) او ما يماثلها ويشمل (للجهاز)وجه برايسر مائي + ٣ سكينه معجون+وجه تحضيري) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٨٠	م ^٢	١٨٥,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	جاري	٥٠,٠٠٠	٢٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كلبوترا قرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٣٨٥	م ^٢	٢٨٤,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	جاري	٢٨٠,٠٠٠	١,٠٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٧٨,٠٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كلبوترا ولزقة بمادة لائق مناسبة والتشطيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة	٤٠٠	م ^٢	٢٠٨,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	جاري	٢٠٥,٠٠٠	٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٠,٠٠٠	
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٤٥	م ^٣	١٨٣,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	جاري	١٨٠,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠	
٣٨	بالمتر المسطح توريد وعمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم معسومة بالهليوبتر و حديد التسليح ٥ ١٢٥ مم في الاتجاهين مع الإضافات اللازمة لتصليد المسطح والبند يشمل محتوي اسمنت ٤٠٠ كجم/م ^٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة واليااف من الفاير بمعدل ٩٠٠ م/م ^٣ وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	٨٠٠	م ^٢	٢٧٣,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	جاري	٥,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠	
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٢٣٥	م ^٢	٩٥,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	جاري	٩٠,٠٠٠	٢١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١٥,٠٠٠	
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من ألواح الـ HDF المائي سمك ٨ مم/٣٢ طبقا للتصميم المقترح والبند يشمل والقوم وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة.	٦٠٠	م ^٢	٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	جاري	٣٥,٠٠٠	٢١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠,٠٠٠	
٤١	بالمتر الطولي توريد وتركيب الوزر الخاص بالـ HDF ارتفاع ١٠ سم طبقا للتصميم المقترح والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة.	١٢٠	م ^٣	٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	جاري	٢٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	
٤٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج جيرانيت محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) والبند يشمل التلايس والوزر والتفتيح للترابزين وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	١١٠٠	م ^٣	٥٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	٥٠,٠٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	
٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب عتب ابواب جيرانيت محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) عرض (١٥ سم - ٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٣٦٠	م ^٣	١٤,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	جاري	١٣,٠٠٠	٤٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٨٠,٠٠٠	
٤٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيرانيت محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	١٨٠٠	م ^٢	٥٨,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	جاري	٥٥,٠٠٠	٩٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٠٠,٠٠٠	
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج سندوتش باثل سمك ٤ سم البند التوريد والتركيب والتثبيت والكمز اللازم لحمله وحقق بقوم بين الصاج والحائط المجاور وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٧٥٠	م ^٢	١٦٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	جاري	١٦٥,٠٠٠	٢٨٨٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨٧٥,٠٠٠	
٤٨	بالعدد اعادة تركيب باب او شبك حديد او خشب باي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعاده التركيب واستكمال النواقص والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٤٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	١٢,٠٠٠	١٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٨٠,٠٠٠	
٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من زجاج سيكوريه سمك ١٠ مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكته باب ايطالي ومقبض استاتلس والسنفرة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة وطبقا للرسومات وتعليمات الاستشاري.	٣٧٥٠	م ^٢	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٣,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
احمد الطحان

مدير عام المشروعات
مهندس /
احمد حناوي

مهندس الهيئة
مهندس /
محمد سامي

مهندس الشركة
مهندس /
نادر مصطفى

تحريرا في ٢٠٢٤ / ٩ / ١٢



تفليد شركة - تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤/٩/١٠

عن عملية انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٥) جاري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)
إدارة : القدر رقم (١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)



رقم البند	نوع العمل	القيمة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس فصوله	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الإصاال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي كميات الإصاال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	كمية الإصاال التي تمت خلال المدة	إجمالي كمية الإصاال التي تمت حتى الآن	استفاد أو حيز	البقي بعد الاستفاد	ملاحظات
٥٣	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (إينديل استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلها فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني و الفلنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٥٧٥٠	عدد	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠٠	
٥٤	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فرز أول مقاس ٦٠ و ٤٥ سم علي أن يكون من أجود الأنواع (إينديل استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلها و الفلنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف و غير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٤٣٠٠	عدد	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٦٠٠,٠٠٠	
٥٥	بالعدد توريد و تركيب ميوله فخار المطلي صيني فرز أول علي أن يكون من أجود الأنواع (إينديل استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلها و الفلنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٤٨٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠٠	
٥٦	بالعدد توريد و تركيب حوض مطبخ استاندر امن أجود الأنواع (فرائك سامي او ما يماثلها) و الفلنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش غير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣٨٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠٠	
٥٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة من أجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يماثلها) و الفلنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايع من كيعان و مشتركات و خلافة و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٢٠	م.ط	٦٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٤٠,٠٠٠	
٥٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة من أجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يماثلها) و الفلنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايع من كيعان و مشتركات و خلافة و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٥٢٠	م.ط	٨٣,٠٠٠	٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٦٤٠,٠٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسمك ٤ مم و الفلنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايع من كيعان و مشتركات و خلافة من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣٢٥	م.ط	١٥,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٥٠٠,٠٠٠	
٦٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٤ " بسمك ٤ مم و الفلنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايع من كيعان و مشتركات و خلافة من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٤٢٠	م.ط	٩٩,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٦٦٠,٠٠٠	
٦١	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسمك ٥ مم و الفلنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايع من كيعان و مشتركات و خلافة من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٥٨٥	م.ط	٤٥,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٧٤٠,٠٠٠	
٦٢	بالعدد توريد و تركيب محبس دفن ١ بوصة سمات او ما يماثلها و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٤٢٥	عدد	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٢٥٠,٠٠٠	
٦٣	بالعدد توريد و تركيب محبس بلية ٢ بوصة قلب نحاس إيطالي من أجود الأنواع و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٧٨٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤٠٠,٠٠٠	



مهندس / مهندس / احمد عواقي

مهندس / مهندس / محمد سامي



تحريراً في ٢٠٢٤/٩/١٤



تفليذ شركة :- تبارك للمقاولات الصومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤/٩/١٠

عن عملية انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٥) جاري

وئادة النظ
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)
إدارة : للعقد رقم (١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)



رقم البند	نوع العمل	القيمة (جنية)	الوحدة	كمية المقايمة المحصلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	اجملى كميات الاصل التي تمت حتى الان	جاري / مكتمل	قيمة الاصل التي تمت خلال المدة	اجملى قيمة الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٦٤	بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة تفتيش ٦٠*٦٠ سم و البند يشمل المياني سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي و العزل والمحاره من الداخل وغطاء (GRP 15A) البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٤١٠٠	عدد	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	٦,٠٠٠	٢٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٠,٠٠٠	
٦٥	بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة جيلتراب PVC بمقاس ٣٠*٣٠ سم و البند يشمل المياني و العزل و التجهيز لمسارات المياه داخل الغرفة و البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	١٢٦٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٣,٠٠٠	٣٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٨٠,٠٠٠	
٦٦	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض لحوض حمام الغرف جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب اصول الصناعة.	١٨٥٠	عدد	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	جاري	٧,٠٠٠	١٢٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٩٥٠,٠٠٠	
٦٧	بالعدد توريد و تركيب خلاط شجرة لحوض المطبخ جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٢٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	
٦٨	بالعدد توريد و تركيب دش شامل الخلاط جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٢٥٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	
٦٩	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب اصول الصناعة.	٤٧٥	عدد	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	١٢,٠٠٠	٥٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٠٠,٠٠٠	
ثانيا : الاعمال الكهربيه													
١	بالعدد فك ونقل لوحة كهرباء عمومية البند يشمل الفك ونقل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحة بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف	١٢٠٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٢,٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	
٢	بالعدد فك ونقل اجهزه المعمل و البند يشمل فصل التيار فك اجهزه وتحملها ونقلها وتثبيتها وتوفير الوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٣٠٠٠	عدد	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	جاري	١٦,٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠٠	
٣	بالعدد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الاناره الداخليه والمراوح و الشفاطات ٥٠ سم و البند يشمل استكمال النواقص وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٣٥٠	عدد	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جاري	١٥,٠٠٠	٥٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٥٠٠,٠٠٠	
٤	بالعدد فك واعاده تركيب تكيف سبليت قدره حتى ٣ حصان البند يشمل الإصلاح واستكمال والنواقص من المواسير النحاس وشنن الفريون وحوامل التثبيت شامل مجاميعه طبقا لتعليمات مهندس الاشراف .	٥٠٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٢,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	
٥	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء رئيسية للمبنى من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي A ٢٥٠ وعدد ٦ مفتاح فرعي A ١٠٠ والقواطع من نفس النوع و اجهزه قياس وبارات بدرجة حماية IP54 و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	١٧٠٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١,٠٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠٠	
٦	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي A ١٠٠ وعدد ٢٤ مفتاح (٣٢ امبير-١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٦٠٠٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٢,٠٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠٠	
٧	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي A ١٠٠ وعدد ١٨ مفتاح (٣٢ امبير-١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٥٠٠٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٢,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥×٤) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٥٥٠	م.ط	٨٤,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	جاري	٧٢,٠٠٠	٣٩٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٦٠٠,٠٠٠	



مهندس /
مدير عام المشروعات
احمد عراقي

مهندس الهيئه
مهندس /
محمد سامي



مهندس الشركة
مهندس /
نادر مصطفى

عن عملية انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (۵) جاری



تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات الصومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤/٩/١٠

رقم العقد	نوع العمل	الوحدة	كمية الصلبة المعاملة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الإصلاق التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي كميات الإصلاق التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	كمية الإصلاق التي تمت خلال المدة	إجمالي كمية الإصلاق التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
								جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٨٦,٠٠	١٨٥,٠٠	١,٠٠٠	١٨٦,٠٠	جاري	١٣٠,٠٠٠	٢٤١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٤١٨٠,٠٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٨٨٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٧٥٠,٠٠٠	
١٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة	عدد	١٢,٠٠	٣,٠٠	٩,٠٠٠	١٢,٠٠	جاري	٢٢٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	
١٨	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٧,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠٠	
١٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٦*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠٠	
٢٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٤*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠٠	
٢١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ماتور شامل سلك سويدي اصلي ٤*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	
٢٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة	عدد	٢١,٠٠	٢٠,٠٠	١,٠٠٠	٢١,٠٠	جاري	١٤٠٠٠,٠٠٠	٢٩٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهؤ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠٠,٠٠٠	
٢٦	مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد.	عدد	١١,٠٠	١١,٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩٣٥٠,٠٠٠	
٢٧	كابلند السابق ولكن مضادة المياه.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	
٢٨	مفتاح أنارة سكتين (two gang).	عدد	١٧,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٤٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٤٤٥٠,٠٠٠	
٢٩	كابلند السابق ولكن مضادة المياه.	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠٠	

تحریر افی / ۲۰۲۴ / ۹

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

حمد عرفاني

مهندس الهينه

مهندس /

محمد سامی

مهندس الشركة

مهندس /

در مصطفی



تنفيذ شركة - تبارك للمقاولات الصومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤/٩/١٠

عن عملية انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٥) جارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سناء)



إدارة : العقد رقم (١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

رقم البند	نوع العمل	الكمية (متر مكعب)	الوحدة	كمية الميكس المحملة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاصل التي تمت حتى الان	جاري / اختفى	كمية الاصل التي تمت خلال المدة	اجمالي كمية الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣١	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ امبير - ٢٥ فولت انتاج (لاجراند - جويس-بتشينو شنيذر) والسعر يشمل العلية والشاسية واللقة والوجه وبلون بلائم اعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	١٠٠٠	عدد	١٥٩,٠٠	١٥٥,٠٠	١,٠٠٠	١٤٥,٠٠	جاري	١,٠٠٠	١٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	
٣٢	كالبند السابق ولكن مضادة المياه.	١١٥٠,٠٠	عدد	١٨,٠٠	١٨,٠٠	١,٠٠٠	١٧,٠٠	جاري	١,٠٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	
٣٤	توريد وتركيب واختبار صندوق يركب بالأرض او بالفرش يحتوي علي ٢ بريزة شوكو لقميتين (DUPLX SOCKET) 16 امبير - ٢٥ فولت انتاج (لاجراند - جويس - شنيذر - بتشينو-) ويحتوي ايضا علي مخرجين بيانات والسعر يشمل العلية والشاسية واللقة والوجه وبلون بلائم اعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	٣٠٠,٠٠	عدد	٩,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	
٣٥	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١٢٠ x ٢ سم بلمبات ليد بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للمياة والاثربة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٢٨٠,٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	
٣٦	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١ x ٦٠ سم بلمبات ليد غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للمياة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٢٥٠,٠٠	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	
٣٧	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد باث ٦٠ x ٦٠ سم غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن بغطاء اوبال IP 40 - و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٤١٠,٠٠	عدد	٧,٠٠	٦٢,٠٠	٨,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	٨,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	
٣٨	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ٢٦ وات IP54 والوحدة كامل بجميع أجهزة التشغيل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٣٢٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	
٣٩	بالعدد توريد وتركيب اسبوط ١٨ وات بارز غاطس كامل بجميع اجهزة التشغيل و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٢٢٠,٠٠	عدد	٧٢,٠٠	٧٠,٠٠	٢,٠٠	٧٢,٠٠	جاري	٢,٠٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	
٤١	بالعدد توريد وتركيب ابليك شامل لمبة ليد ١٠ واتة والسعر يشمل تشطيب النقطة و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٢٥٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	
٤٣	بالعدد توريد وتركيب مروحة حائط ١٨ بوصة من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٢٥٠,٠٠	عدد	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	جاري	١١,٠٠	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	
٤٤	بالعدد توريد وتركيب شفاط ٣٠*٣٠ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	١٥٠,٠٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جاري	٧,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب ماتور مياة ١,٥ حصان والبند يشمل الاوتوماتيك واكسسوارات التجميع والتركيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٢٦٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر اوليميك او ما يماثله البند يشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاقول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٧٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	
فقط احد عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وستون الفا وخمسة و ثلاثون جنيها مصريا لا غير													
الاجمالي الكلي													
فقط أحد عشر مليوناً وستمائة وتسعة وخمسون الفا و مئتان وخمسة و ثلاثون جنيها مصريا لا غير													
الاجمالي المستخلص السابق													
فقط ثلاثمائة وسبعة الفا و ثمانمائة جنيها مصريا لا غير													
صافي المستخلص الحالي													
٣٠٧٨٠,٠٠													



مهندس /
مدير عام المشروعات
احمد عرابي

مهندس الهينة
مهندس /
محمد سامي

مهندس الشركة
مهندس /
نادر مصطفى

تحريرا في ٢٠٢٤/٩/١٢