

مقالة النقل

21-44-74 44

شركة إيه جي آر الترانزاشونال شامبلة المحددة من بدء العمل ٢٠٢٤/٧/٩ إلى ٢٠٢٢/٨/٢٧
سنة 2024 تنفيذ شركة :-
عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٤٥
المنطقة الخاصة بقنا
(دائرة) :

رقم البنية	نوع العمل	القيمة بالجنينة	الموادات	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى تمت حتى الان	جاء ام نهائي	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان بالجنينة	استقطاع او حذر بالجنينة	البقي بعد الاستقطاع بالجنينة	ملاحظات
١	اصصال بتقليد حتى الزريق، متعلمة، قطر بريمية مستمرة قطر ٦٠ سم في اي انواع التربة	٢٥٠٠,٠٠	م ٣	٠	٢٥٩٢,٠	٢٥٩٢,٠	جاري	٢٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٠٠٠,٠٠	المهندس الفني متواجد في تامين سلامة المرور متواجد
٢	اصصال خرسانية المسلحة المدخات فوق الرؤوس الخوازيق	٤٣٠٠,٠٠	م ٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقرير المبني متواجد في البناتج الفني متواجد في التقارير اليومية متواجده
٣	اصصال توريد وتشكيل وكربيد وكربيط حديد تسليح	٨٣٠٠,٠٠	طن ٣	٠	٥٩,٠٠	٥٩,٠٠	جاري	٤٨٩٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٧٠٠,٠٠	بوليصة التأمين موجودة
٤	اصصال توريد وتشكيل التربة حصوية مع القرض والدمك	٣٦٢,٠٠	م ٣	٠	١٨٧٥,٠	١٨٧٥,٠	جاري	٦٧٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٨٧٥٠,٠٠	
الإجمالي											
						١٢٠٥٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٥٧٥٠,٠٠		١٢٠٥٥٧٥٠,٠٠	

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المدبنة بطهارة وقرها
المدير
 مدير ~~الم~~ الم
 على الحساب
 نهائيا
 غير واردة بملك الشروط اعتمدت من
 تحريرا في
 يفتح الي المداول مبلغ
 ملاحظة القاعات
 يعقد

٢٠٢٤ / /
تحريراً قس :
مهندس المشروع
مدير المشروع
مهندس الشركة
مهندس الشركة

