

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)براىخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٦) من ٠١-أكتوبر-٢٠٢٤ حتى ٣١-أكتوبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٠,٥٠٠	جارى	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠		٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البراىخ	م٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٠,٠٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م٣	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	٧٧٩٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٧٨٣٠,٠٠٠	جارى	٧٩٥,٧٦٢,٩٠		٧٩٥,٧٦٢,٩٠	عدد (٢) مراقب موجود
١-٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد(٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد وردم من ناتج الحفر حول الاساسات	م٣	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	جارى	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م٣	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
١-٣٦	بالمتر الطولى أعمال الحفوزيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٤٧٨٥٠,٠٠٠	٢٤٤٥,٠٠٠	٥٠٢٩٥,٠٠٠	جارى	٣٢٢,٣٩٥,٩٧٩,٥٠		٣٢٢,٣٩٥,٩٧٩,٥٠	المكتب موجود
١-٤٠	أ بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جارى	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠		٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
١-٤٢	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	جارى	٥,٨٩٠,٢٠٤,٨٠		٥,٨٩٠,٢٠٤,٨٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٢٨٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٢٩٠,٠٠٠	جارى	٢,٣٩٥,٨٣٩,٦٠		٢,٣٩٥,٨٣٩,٦٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٥١٢٥,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠	١٥٥٥٠,٠٠٠	جارى	٥٢,٣٥٥,٢٩٥,٠٠		٥٢,٣٥٥,٢٩٥,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٤٠,٠٠٠	جارى	٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠		٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٣٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	جارى	١٤,٧٤٨,٤٧٤,٠٠		١٤,٧٤٨,٤٧٤,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠٠	جارى	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠٠	جارى	٢٧,٦٠٠,٠٦٥,٤٠	٨٩٩,٩٠٥,٠٥	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م٣	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	جارى	٨,٨٧٠,٣١٩,٤٠	٢,٢١٧,٥٧٩,٨٥	٦,٦٥٢,٧٣٩,٥٥	
١-٤٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab أرتفاع حتى ٩ م	م٣	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠٠	جارى	١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠		١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠	
١-٤٨	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	جارى	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠		٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
١-٤٨	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٥,٠٠٠	جارى	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠		٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٤٧٨٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	١٥٣٠٠,٠٠٠	جارى	٦٣٤,٨٤٧,٣٣٧,٠٠	٢٣٧,٠٣٠,٠٠٠	٦٣٤,٦١٠,٣٠٧,٠٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	جارى	٥٧,٢٧٩,٢٣٣,٧٠	٠,٠٠٠	٥٧,٢٧٩,٢٣٣,٧٠	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٤٧٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧٤٥,٠٠٠	جارى	٩٤٣,٨٢٧,٤٥		٩٤٣,٨٢٧,٤٥	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طببخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها
تحريراً فى / / ٢٠٢٢
المحاسب /
قرش جنيه
يدفع المقابل مبلغ
ملحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من
مدير المصلحة
يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود مجدى

مدير أعمال المشروع
م / أسماء على

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

م / محمود سامى

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / اوس موسى

م / شريك كوكند

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عطفى

مدير المشروعات

SAMCO
E G Y P T
القطار الكهربائى السريع (HSR)
٢٠٢٣

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)براىخ ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٦) من ٠٠١-أكتوبر-٢٠٢٤ حتى ٣١-أكتوبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزح المياه عن القاعدة الواحدة بأستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠		٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢١٠,٠٠	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براىخ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠,٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشويينات											
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٤٩,٧٩١,٩٤٨,٠٠	١٩,٩١٦,٧٧٩,٢٠	٢٩,٨٧٥,١٦٨,٨٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠	٦,٠٩٣,٥٣٥,٥٠	٢,٤٣٧,٤١٤,٢٠	٣,٦٥٦,١٢١,٣٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٤,٠٠٠	١٣,٠٠	٤٧,٠٠٠	٤٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٧,٢٢٤,٠٠٠,٠٠	٥,٠٧٦,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٤,٠٠٠	١٣,٠٠	٤٧,٠٠٠	٤٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٧,٢٢٤,٠٠٠,٠٠	٥,٠٧٦,٠٠٠,٠٠	
٢-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٥,٠٠٠	١٣,٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٨,٠١٦,٠٠٠,٠٠	٥,١٨٤,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٥,٠٠٠	١٣,٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٨,٠١٦,٠٠٠,٠٠	٥,١٨٤,٠٠٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال(جارى ١٦)							١,٥٦٦,٠٦٩,٥٤٨,٠٢		١,٣٨٩,٨١١,٧٤١,٤٨	
	اجمالى قيمة المستخلص ...							١,٥٦٦,٠٦٩,٥٤٨,٠٢		١,٣٨٩,٨١١,٧٤١,٤٨	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق							١,٤٧٨,٨٧٥,١٤٦,١٢		١,٣٣٣,٣١٩,٨٢١,٧٩	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٦)							٨٧,١٩٤,٤٠١,٩٠		٥٦,٤٩١,٩١٩,٦٩	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طبيخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سيق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب /
قرش جنيه على الحساب
بذفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعمدت من
يعتمد ... مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود سامى م / محمود مجدى م / محمد محسن

مدير أعمال المشروع
م / أسماء على

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / لويس مومنة

م / شريفه لوفد

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عطفى

