

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦  
تاريخ امر استلام الموق: ٢٠٢٣/١١/١٦

## فروق أسعار عن "مستخلص (١٤)" من ١٠-أغسطس-٢٤ حتى ٣١-أغسطس-٢٤

القيمة المستحقة	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار	الرقم القياسي عند وقت المحاسبة				الرقم القياسي عند الفتح الفنى				العنصر الثابت	معامل العنصر				فنه العنصر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	عدد الايام	شهر	فتره تنفيذ الاعمال		البند	رقم البند	
		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨		٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤								
		سولار	بنومن	حديد	اسمنت	سولار	بنومن	حديد	اسمنت		سولار	بنومن	حديد	اسمنت	سولار	بنومن								
١,٤٩٧,٨٣	٠,٣٧٢٠	٥٤١,٥٠	١٠٧٩,١٠	١١٢٨,٩٠	٤٤٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٦١٣,٦٠	٢٥١,٣٠	%٩٣,٠٠	%٦٧,٠	%٦٠,٠	%٦٠,٠	٨٠٥,٣٤	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٣١	٢٤	أغسطس	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	المتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع أنواع التربة عدا الصخريه .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	١-٢٥	
٢,٤٥٤,٣٧٤,٨٣	٠,١٦٦٤٧	٥٤١,٥٠	١٠٧٩,١٠	١١٢٨,٩٠	٤٤٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٦١٣,٦٠	٢٥١,٣٠	%٧١,٠٠	%٦٨,٠	%٦٠,٠	%٦٠,٠	٦٤١٠,١	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٣١	٢٤	أغسطس	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	بالметр الطولى اعمال الخوازيق بقطط سالم بالبر فى جميع أنواع التربة عدا الصخريه اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	١-٣٦	
٣١٩,٦٢٣,٦٩	٠,١٦٩٣٥	٥٤١,٥٠	١٠٧٩,١٠	١١٢٨,٩٠	٤٤٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٦١٣,٦٠	٢٥١,٣٠	%٧٥,٠٠	%٦١,٠	%٦٠,٠	%٦٠,٠	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣١	٢٤	أغسطس	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم المكونات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م ....	٣-٤٦	
١,٥٠٦,٦٤٩,٢٦	٠,٢٣٩٠٨	٥٤١,٥٠	١٠٧٩,١٠	١١٢٨,٩٠	٤٤٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٦١٣,٦٠	٢٥١,٣٠	%٦٦,٠٠	%٦١,٠	%٦٠,٠	%٦٠,٠	٣٩٨٨,٤٥	١٥٨٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	٣١	٢٤	أغسطس	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab	١-٤٧	
١٩٧,٨٥٨,٨٣	٠,٢٠٣٢٣	٥٤١,٥٠	١٠٧٩,١٠	١١٢٨,٩٠	٤٤٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٦١٣,٦٠	٢٥١,٣٠	%٧٠,٠٠	%٦١,٢	%٦٠,٠	%٦٠,٠	٥٤٠٨,٨٤	١٨٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٣١	٢٤	أغسطس	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET	١-٤٨	
١٩,١٢٠,٩٨٢,٨١	٠,٦١٤٤٣	٥٤١,٥٠	١٠٧٩,١٠	١١٢٨,٩٠	٤٤٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٦١٣,٦٠	٢٥١,٣٠	%٦٥,٠٠	%٥٥,٠	%٦٠,٠	%٦٠,٠	٤١٤٩٣,٢٩	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٣١	٢٤	أغسطس	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطول حتى بالبر	٥٠	
٣٨٨,٥٦٧,٢٤	٠,٦٣٧٦٧	٥٤١,٥٠	١٠٧٩,١٠	١١٢٨,٩٠	٤٤٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٦١٣,٦٠	٢٥١,٣٠	%٦٢,٠٠	%٥٥,٠	%٦٠,٠	%٦٠,٠	١٢١٨٧,٠٧١	٥,٠٠	٥,٠٠	٣١	٢٤	أغسطس	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	٥٢	
٤,٤٥١,٩٤	٠,١٨٤٨٥	٥٤١,٥٠	١٠٧٩,١٠	١١٢٨,٩٠	٤٤٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٦١٣,٦٠	٢٥١,٣٠	%٧٣,٠٠	%٦١,٠	%٦٠,٠	%٦٠,٠	٤٨١٦,٨١	٥,٠٠	٥,٠٠	٣١	٢٤	أغسطس	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم اعمال البلاطات على الخوازيق بالارتفاع حتى ٩ م	١-٧٣	
٢٣,٩٩٤,٠٠٦,٤٣	اجمالي المستخلص																							

رئيس الادارة المركبة للمنطقة الأولى المركبة	م / طارق يوسف الجزار	قرش جنيه				الهيئة العامة للطرق والكباري				استشاري المالك				المقاول	
		اقرأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدره ..... سبق صرفها إلى المقاول	٢٠٢٢/٢٢/٢٠٢٢	المحاسب /	٢٠٢٢/٢٢/٢٠٢٢	م / محمود مجدى	م / محمود سامي	م / محمد محسن	شركة سيسترا SYSTRA	م / حمدى أبو شادى	م / أبو حسن سوسة	م / محمد رضا علي	SAMCO EGYPT HSR (التابع لمكتب مصرى هندسى للمقاولات العامة)		
		ملاحظة : الفاتات ..... غير الواردة بصلك الشروط وأعتمدت من ..... يعتمد ،،		نهايا	دفع المقاول مبلغ .....	على الحساب	قرش جنيه	المحاسب /		مدير عام المشروعات	م / جهاد محمد				