

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص جاري رقم (٨).

لعملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بقيمة : ٣١٢٤٧٥٣,٦٩ جنيها

(فقط ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً مصرياً وتسعة وستون قرشاً لا غير) .

بإجمالي مبلغ : ٢٩٢٠٨٦٩٨,٨٦ جنيها

(فقط تسعة وعشرون مليوناً ومائتان وثمانية آلاف وستمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً وستة وثمانون قرشاً لا غير) .

وذلك حتي تاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري في : ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٨ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- بيان كميات البيتومين.
- بيان قيمة التجارب المعملية.
- ١ دفتر حصر أعمال.
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.



استشارة الاستاذ الدكتور

مادة الاعتماد الصرف

مصلحة : الصيغ العامة للصرف وكليات

قسم : مكتب إحصاء - إحصاءات ذاتية عشر

المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للإنتاج والصرف

الطلبات طيه ، أو : مستخلص جاري رقم (N)

موجب } على تطوير طريق شرم الشيخ ردها لعمومكم

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة FDPR

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : شركة النيل العامة للإنتاج والصرف

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٣١٤٤٧٥٢١٦	

رقم : _____
المحتم ذو التاريخ

كتب الرجعة
الادارة
رئيس القسم

(ب) الكاتب الموقوف

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد المرفقات	
نوع الخصم				بيانات			
قرش	جنيته	قسم	فرع	فصل	بند	سجل قيد جاري رقم (٨) عملية تطوير طريق دهب نرم ليعون . DR	
	٣١٢٤٧٥٣,٦						
إجمالي الأصل ٣١٢٤٧٥٣,٦							
قرش		جنيته		بيانات الاستقطاعات			
				عادي إضافي دمغة توقيع			
				قرش جنيته قرش جنيته قرش			
				رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها			

المختتم ذو التاريخ



علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء _____
 جارى _____ بتاريخ _____
 الإيرادات _____

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنيوط بالسجل _____

٢٠ روجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة للغذاء والدواء
٥٠٠٠٠ - ٢٠١٢ س ٤٦٠٠٩

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») _____ امضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) صحف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم امضاء الكاتب المنوط : [من صرف

(٥) أدرج في كشف _____

(۶) استقامت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في — سنة ٢٠

بيان قيمة التجارب العملية لعمل المنطقة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مستخلص رقم (٨) جاري بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٨

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب	١٤ % ضريبة مبيعات + طابع الشهد	قيمة التجارب شاملة
٤٥٠	٢٠٢٤/٨/٨	٧٣٠٢,٥	١٠٢٢,٣	٨٣٢٤,٨٥
٨١	٢٠٢٤/٧/١٧	٢١٦٠	٣٠٢,٤	٢٤٦٢,٤
٨٥	٢٠٢٤/١/٢٤	٢١٦٠	٣٠٢,٤	٢٤٦٢,٤
٩٢	٢٠٢٤/٢/١٤	٢٩١٠	٤٠٧,٤	٣٣١٧,٤
٩٩	٢٠٢٤/٢/٢٨	٢١٢٥	٢٩٧,٥	٢٤٢٢,٥
١٠٦	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٢٢٠	٣١٠,٨	٢٥٣٠,٨٠
١٣٠	٢٠٢٤/٦/٢٤	٤٨٢٠	٦٧٩,٨	٥٤٩٩,٨
الإجمالي (بالجنيه)				٢٧٠٢٠,١٥

رئيس معمل المنطقة



م/ محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد الطحان

بيان قيمة التجارب العملية لعمل المنطقة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مستخلص رقم (٨) جاري بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٨

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب	١٤ % ضريبة مبيعات + طابع الشهيد	قيمة التجارب شاملة
٤٥٠	٢٠٢٤/٨/٨	٧٣٠٢,٥	١٠٢٢,٣	٨٣٢٤,٨٥
٨١	٢٠٢٤/٧/١٧	٢١٦٠	٣٠٢,٤	٢٤٦٢,٤
٨٥	٢٠٢٤/١/٢٤	٢١٦٠	٣٠٢,٤	٢٤٦٢,٤
٩٢	٢٠٢٤/٢/١٤	٢٩١٠	٤٠٧,٤	٣٣١٧,٤
٩٩	٢٠٢٤/٢/٢٨	٢١٢٥	٢٩٧,٥	٢٤٢٢,٥
١٠٦	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٢٢٠	٣١٠,٨	٢٥٣٠,٨٠
١٣٠	٢٠٢٤/٦/٢٤	٤٨٢٠	٦٧٩,٨	٥٤٩٩,٨
الإجمالي (بالجنيه)				٢٧٠٢٠,١٥

رئيس معمل المنطقة



م/ محمد النجار



بيان قيمة التجارب العملية لعمل المنطقة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول
(٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام
تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مستخلص رقم (٨) جاري بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٨

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب	١٤ % ضريبة مبيعات + طابع الشهد	قيمة التجارب شاملة
٤٥٠	٢٠٢٤/٨/٨	٧٣٠٢,٥	١٠٢٢,٣	٨٣٢٤,٨٥
٨١	٢٠٢٤/٧/١٧	٢١٦٠	٣٠٢,٤	٢٤٦٢,٤
٨٥	٢٠٢٤/١/٢٤	٢١٦٠	٣٠٢,٤	٢٤٦٢,٤
٩٢	٢٠٢٤/٢/١٤	٢٩١٠	٤٠٧,٤	٣٣١٧,٤
٩٩	٢٠٢٤/٢/٢٨	٢١٢٥	٢٩٧,٥	٢٤٢٢,٥
١٠٦	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٢٢٠	٣١٠,٨	٢٥٣٠,٨٠
١٣٠	٢٠٢٤/٦/٢٤	٤٨٢٠	٦٧٩,٨	٥٤٩٩,٨
		الإجمالي (بالجنيه)		٢٧٠٢٠,١٥

رئيس معمل المنطقة

أ

م/ محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

عقد رقم : (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات
بالمشروع يتم توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري في : ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

...تحية طيبة وبعد...

بخصوص عملية: رفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) إلى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (إتجاه شرم الشيخ) بالإضافة إلى مسافة بطول (٢٠) كم (إتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR.

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٣٣) المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٢ / ١.


بالإحالة إلى خطاب الشركة المنفذة للعملية عاليه (مرفق) والمتضمن طلب الموافقة على إضافة كميات أعمال كشط القطاعات التي بها تخدم في الطريق المؤدي إلى كمين عيون موسى إلى العملية عاليه. نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأنه لا مانع لدى المنطقة من إضافة الكميات المذكورة في خطاب الشركة المنفذه طبقاً لحصر القطاعات المرفق.

لذا نأمل التكرم بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو الموافقة على إضافة كميات أعمال كشط القطاعات المذكورة في خطاب الشركة المرفق على العملية عاليه. والأمر مفوض لسيادتكم.

...وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريراً في: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٨

مرفقات عدد: ()



مهندس /

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR.

برجاء التكرم من سيادتكم التفضل بالموافقة على إضافة كميات اعمال كشط القطاعات التي بها تخدم في الطريق المؤدي الي كمين عيون موسى الي العملية عالية طبقا للحصر المرفق.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

- مرفق حصر قطاعات الكشط.

تحريرا في: / ٢٠٢٤/

رئيس قطاع القاهرة الكبرى والمشرف
على منطقة جنوب سيناء

م/ احمد ابو غدير

بيان بحصر قطاعات الكشط على الطريق المؤدي الي كمين عيون موسى:

م	القطاع	الطول (م)	العرض (م)	السماك (م)	الكمية (م ^٣)
١	الأول	٨٤٠	١١,٧٥	٠,١٧	١٦٧٧,٩
٢	الثاني	٢٠٠	٥,٥	٠,١٥	١٦٥
٣	الثالث	٢٠٠	٤,٥	٠,١٢	١٠٨
٤	الرابع	١٨٠	٥	٠,١٢	١٠٨
الاجمالي					٢٠٥٨,٩

مهندس الهيئة

مدير التنفيذ
م/ السعيد عمارة

مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

أولا الموضوع :

- إيماءاً الى عملية رفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ فى المسافه من كم ٤٠ الى الكم ٦٠ بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالاضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR تنفيذ شركة النيل العامة لانشاء الطرق. اشراف المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

ثانيا الاجراءات :

- ورد خطاب المنطقة المشرفه والمرفق به خطاب الشركة المنفذه والمتضمن طلبها الموافقة على اضافة كميات اعمال كشط القطاعات التى بها تخدم فى الطريق المؤدى إلى كمين عيون موسى الى العملية عاليه بكمية تقديرية :-

- بالمتر المكعب اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة (٢٠٥٨,٩) م^٣ بقيمة ٦١٧٦٧٠ ألف جنيه

ثالثا المطالب :

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على رأى المنطقة المشرفة باضافة كميات اعمال كشط القطاعات التى بها تخدم فى الطريق المؤدى إلى كمين عيون موسى للعملية عاليه - والامر مفوض لسيادتكم .

رأى السيدة المهندسة / مدير عام الطرق

التوقيع ()
مهندسة / هبة الله عبد الجواد
مدير عام الطرق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / طارق عبد الجواد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق عن المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٠٨

مستخلص رقم (٨) جاري

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل										
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٥	م	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاق
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٤٥	م	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جاري	٤٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٠٠,٠٠	(٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده .
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة باستخدام مكانية كشط الاسفلت	٣٠٠	م	٢٣١٩,٦٤	٣٨٦٤,٨٤	٦١٨٤,٤٨	جاري	١٨٥٥٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٥٣٤٤,٠٠	(٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين .
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسارات										
	مسافة النقل ٢٠ كم	٢٢٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٥) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
	مسافة النقل ٢٥ كم	٢٣٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد .
	مسافة النقل ٣٥ كم	٢٦٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٧) التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد .
	مسافة النقل ٤٥ كم	٢٨٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٨) لافتات العملية متواجده .
	مسافة النقل ٥٥ كم	٣٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٩) بوليصة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠
	مسافة النقل ٥٥ كم	٣٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١٠) يراعى خصم قيمة اتاوة المحاجر .
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت	٥٧,٥	م	٨٥٦٧٠,١٧	١٤٩٧٦,١٨	١٠٠٦٤٦,٣٥	جاري	٥٧٨٧١٦٥,١٣	٠,٠٠	٥٧٨٧١٦٥,١٣	(١١) يراعى خصم فروق اسعار البيتومين
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات	١٨٦٠	طن	٢٢١٣,١٥	٣٨٩,١٩	٢٦٠٢,٣٤	جاري	٤٨٤٠٣٥٢,٤٠	٠,٠٠	٤٨٤٠٣٥٢,٤٠	(١٢) يتم استمرار حجز مبلغ (١٠٠٠٠٠) فقط (مائة الف) جنيها من البند رقم ٧ الخاص بالطبقة المسطحة لحين ظهور نتائج المعمل و نهو الملاحظات .
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط اللطائر	٢٧,٥	م	٨٥٦٧٠,١٧	١٤٩٧٦,١٨	١٠٠٦٤٦,٣٥	جاري	٢٧٦٧٧٧٤,٦٣	٠,٠٠	٢٧٦٧٧٧٤,٦٣	(١٣) يتم خصم مبلغ (٢٧٠٢٠,١٥) - (فقط سبعة وعشرون ألفاً وعشرون جنيهاً مصرياً وخمسة عشر قرشاً لا غير) قيمة اجراء الاختبارات بمعمل المنطقة.
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	١٤٧,٥	م	٨٥٦٧٠,١٧	٠,٠٠	٨٥٦٧٠,١٧	جاري	١٢٦٣٦٣٥٠,٠٨	١٠٠٠٠٠	١٢٥٣٦٣٥٠,٠٨	(١٤) يتم خصم عدد ٢ يوم من اعمال تأمين و سلامة الطرق.
٨	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانية عادية او مسلحة او ارصعة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	١٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠*٢٥/٢٥	١٦٥	مط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢٢٥	م	٧٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥٠,٠٠	جاري	١٦٧١٢٥٠	٠	١٦٧١٢٥٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط باليوية المروية البيضاء الساخنة بنظام البثق بسمك لا يقل ٢,٥ مم	٢٣٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليريك بخابور	٥٤,٥	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب عواكس في المحاور الومنيوم ١٠*١٠ سم و ارتفاع لا يقل عن ٢ سم	١٤٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
اجمالي قيمة بنود العملية الاصلية بعد تخفيض نسبة ١% طبقاً للتعاق											٢٩٢٠٨٦٩٨,٨٦
فقط تسعة وعشرون مليوناً ومائتان وثمانية آلاف وستمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً وستة وثمانون قرشاً لا غير											

مدير عام المشروعات

م/ محمد راجح

التوقيع /

مدير المشروع

م/ اسامة عادل عز الدين

التوقيع /

اقر بصحة ذلك/المقاول

م/ محمد عبدالله حليقة

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطمان

م /

روجع فوجد على صحة

تحرير في ٨٩/١٢/٢٠٢٤