



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٢) .

عملية : : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٦٨,٥٠٠ ي الكم ٧٢,٤٠٠ بطول ٣,٩٠٠ كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤١) في ٢٠٢٤ /٩/٥ ..

بمبلغ : ١١,٠٠٤,١٥٤ جنيها (فقط احدى عشر مليون و اربعة الف ومائة واربعة وخمسون جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ١٣/١٢/٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- بيان اعمال مستخلص ختامي (٢)
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ٣ بيان اعمال الميول الخرسانية
- ٣ محضر استلام *asbuilt*
- ٣ محضر فصل الكميات
- ١ كشف سماكات الاكوار
- ١ مذكرة عرض
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٦٨,٥٠٠ الي الكم ٧٢,٤٠٠ بطول ٣,٩٠٠ كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤١) في ٩/٥ /٢٠٢٤ ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة ختامية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٤ .

رئيس الادارة المركزية



١ م

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٦٨,٥٠٠ ي الكم ٧٢,٤٠٠ بطول ٣,٩٠٠ كم
تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤١) في ٢٠٢٤ /٩/٥ .. بمبلغ ٥,٦٩٩,٩٩٨ جنيها (فقط خمسة مليون وستمائة وتسعه وتسعون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيها لاغير) مرفق (١) .

- مدة العملية ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٩/٦ و تنتهي العملية في ٢٠٢٥/٣/٥ .
 - تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه .. بمبلغ ١٩,٩٧٧,٤٢٠ جنيها (فقط تسعه عشر مليون وتسعمائة وسبعه وسبعون الف وربعمائة وعشرون جنيها لاغير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و نقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضات.
 - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
 - تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ١٩,١٣٣,٢٠٤ جنيه (فقط تسعه عشر مليون ومائة وثلاثة ثلاثون الف ومائتان واربعه جنيها لاغير) و تنقص عن المقايسة المعدله ٨٤٤٢١٦ جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية بمبلغ ١٩,١٣٣,٢٠٤ جنيه (فقط تسعه عشر مليون ومائة وثلاثة ثلاثون الف ومائتان واربعه جنيها لاغير)

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٣ /١٢/ ٢٠٢٣ .



استكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعيه بالقطاع من كم ٦٨+٥٠٠ حتى كم ٧٢+٤٠٠ بطول ٤,٩ كم
مشروع القطار الكهربائي السريع شركة/ المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

رقم	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئه	الاجمال
٧	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني				
١٧	٢م بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ م راسي لحماية الاكثاف والعمول الجانبية تتكون من ٠.٨ م ٣م سن دولوميت متدرج + ٠.٤ م ٣م رمل حريش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف وممسول والرمل خالي من الشوائب والظلمة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بافاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للتوصول إلى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتنشيط المسطح واملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تصاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)		18,487	432.0	7,986,384.000
	مايو ٢٠٢٣				
	مارس ٢٠٢٤		23,425	448.0	10,494,400.000
٢٧	٣م بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لتقدمات الحمامات والعمول الجانبية تتكون من ٠.٨ م ٣م سن دولوميت متدرج + ٠.٤ م ٣م رمل حريش واضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فايبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف وممسول والرمل خالي من الشوائب والظلمة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بافاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتنشيط المسطح واملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تصاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)		56	2,665.0	149,240.000
	مايو ٢٠٢٣				
	مارس ٢٠٢٤		181	2,780.0	503,180.000
	الأجمالي				١٩,١٣٣,٢٠٤,٠٠٠

مهندس الهيئة
[Signature]



رئيس الادارة المركزية
م. محمد الطحان

مدير عام المشروعات
م. محمد راجح

مدير مشروع
م. محمد راجح



استكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بالقطاع من كم 18+0.00 حتى كم 72+4.00 بطول 3,9 كم
مشروع القطار الكهربائي السريع / شركة / المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

رقم قسم	اسم الاعمال	الوحدة	الكمية المتوقعة عنها	تكلفة العمدة	الفرق	ملاحظات
7	البلاطات الخرسانية / الوصف الحرساني					
107	العامر المصطفي اعمال توريد وصب حرسنة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 م راسي تحديت الأكتاف والمويل الحانتيه سكون من 3 م 0.8 سم دونوميت مترج + 1 م 3 م راسي حرس و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (سك + سب) على ان يكون السن يعطف ومعسول والرمل خالي من الشوائب والغصنة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفواصل) سمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والسند يشمل تجهيز واستعداد مناسب الثرية الطبيعية أسفل الملاحة لتوسون في المناسيب التصميميه على ان تحقق الحرسنة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² ونشطيب السطح وملء الفواصل بالتوسمين العمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والسند يجمع مستعمله طبقا لمواصفات هيئة العامة لنحور والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - سمك حافة علوية قدرها 2 حسم سم . - سمك راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 2 حسم راسي)	3 م				
	مايو 2023		41,000	18,487	-22,513	طبقة للمنفذ علي الطبيعة
	يونيو 2024		0	23,425	23,425	طبقة للمنفذ علي الطبيعة
207	العامر المكعب اعمال توريد وصب حرسنة عادية لعمودات الجدران والمويل الحانتيه سكون من 3 م 0.8 سم دونوميت مترج + 1 م 3 م راسي حرس و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فايبر + سك) على ان يكون السن يعطف ومعسول والرمل خالي من الشوائب والطفل والاملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفواصل) سمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والسند يشمل حصر وسندات وكل ما يلزم لتتوالى العمل على تحقيق الحرسنة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² ونشطيب السطح وملء الفواصل بالتوسمين العمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والسند يجمع مستعمله طبقا لمواصفات هيئة العامة لنحور والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - سمك حافة علوية قدرها 2 حسم سم . - سمك راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 2 حسم راسي)	3 م				
	مايو 2023		850	56	-794	طبقة للمنفذ علي الطبيعة
	يونيو 2024		0	181	181	طبقة للمنفذ علي الطبيعة

مهندس الهيئة
(م)

استشاري مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
م. مصطفى منصور
الاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (الخط ١٠٠٠٠٠٠)

مهندس الشركة المصنفة
المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة
إ.إ.إ. مصطفى ناصر
ب.أ.ف. ٧٨٢٠ / ٧١٢ / ٧١٢ / ٤٢٤ / ٨٦٦

رئيس الإدارة المركزية
د. أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م / محمد راجح

مدير مشروع
م. مصطفى ناصر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٦٨,٥٠٠ ي الكم ٧٢,٤٠٠ بطول ٣,٩٠٠ كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤١) في ٢٠٢٤ /٩/٥ ..

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفاداة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- لا يوجد محملات اخرى طبقا للتعاقد (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى ١٦ / ٨٩ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /




أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لاتقل عن ١٦٠٠ سي سي علي ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لانتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (١٥٠٠ جنيه) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لاتكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة وفي حالة عدم الاحتياج لتوريد السيارة يتم استبدالها باعمال بالمشروع يتم تحديدها في حينه وتوافق عليها الهيئة بنفس القيمة التي تعادل ايجار السيارة المذكورة طوال مدة المشروع



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٦٨,٥٠٠ ي الكم ٧٢,٤٠٠ بطول ٣,٩٠٠ كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤١) في ٢٠٢٤ /٩/٥ ..

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة بيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	لايوجد	لايوجد
٢	اتربة	٣م	لايوجد	لايوجد
٣	رمل	٣م	لايوجد	لايوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقايسة الختامية بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٤ .



م /

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (2025 / 2024 / 241)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
 للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

عملية: أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 68.500 الي الكم 72.400 بطول 3.900 كم .

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (2025 / 2024 / 241)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 9 / 10 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز
 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني
 4. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
 5. السيد المهندس / عمرو أحمد محمد
- مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مدير مكتب إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا
شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول والقدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 8 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 8 % من البند اولاً.
- 2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلي ذلك جرى التوقيع :

عاطف محمد حمدي
مدير مكتب إستشاري الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
رقم 190 202

3 اسرارى
1



تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (2025 / 2024 / 241)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
 للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء.



محضر التقييم

لعملية: أعمال الحماية لمشروع القطر الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 68.500 الى الكم 72.400 بطول 3.900 كم .

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (2025 / 2024 / 241)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 9 / 10 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز
 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني
 4. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
 5. السيد المهندس / عمرو أحمد محمد
- مدير المشروع – رئيسا
مهندس المشروع – عضوا
مدير مكتب إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) – عضوا
شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي:



الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 145128 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكثاف والميول الجانبية والقدمات = $0.08 * 0.08 * 18487$ * 432 + $23425 * 448 + 56 * 2665 + 181 * 2780$ = 122453 جنيه.

الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحيود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 22675 جنيه

القيمة الاجمالية للخصم = 145128 جنيه.

فقط مائه وخمسة واربعون الف ومائة وثمانية وعشرون جنيه.



بيان اعمال الميول الخرسانية
في المسافة كم ٢٩+٠٠٠ الى المسافة كم ٢٩+٤٢٥

شركة / المؤسسة المصرية للمهندسة و التجاره

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	المحطة	العقد	مسطح	مكعب	ملاحظات
1	29+425 to 29+240	2023/2022/2139	10,585.0	69.0	
2	29+080 to 29+240	2024/ 2023 / 637	17,000.0	50.0	
3	29+000 to 29+080	2025/2024/241	9,632.0	25.0	
4		الاجمالي	37,217.0	144.0	

ملحوظة :- تم تحويل كميات بند بلاطات الميول الخرسانية (١٧٠٠٠) م٢ & بند القدمات السفليه (٥٠) م٣ من محطة ٢٩+٠٨٠ الى محطة ٢٩+٢٤٠
علي عقد (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٣٧)

و تم تحويل كميات بند بلاطات الميول الخرسانية (٩٦٣٢) م٢ & بند القدمات السفليه (٢٥) م٣ من محطة ٢٩+٠٠٠ الى محطة ٢٩+٠٨٠
علي عقد (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٤١)

و ذلك بعد موافقه اللواء مهندس رئيس مجلس الاداره علي مذكرة العرض

مهندس الهيئه
←



محضر استلام (As- built) للعقد رقم: 2025/ 2024 / 241

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع

(العين السخنة – العلمين الجديدة)- اعمال الحماية

بناء على الرفع المقدم من شركة المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره.

وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا (استشاري الهيئة) تم مراجعة الكميات

من الكم : (29+000) الي الكم (29+425)

وقد اقرت شركة المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره بذلك الاعتماد لتصبح الكميات

الاجمالية المنفذة كالتالي :

ملاحظات	كمية القدمات بالمتر المكعب	كمية الحماية (البلاطات) بالمتر المسطح
	144	37217

مهندس الهيئة

()

استشاري الهيئة

(مكتب الرائد)

هنا ١٢٠٠

الرائد للاستشارات الهندسية

El Raied For Consulting Engineers

(مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)





محضر فصل الكميات المستحقة للقطاع من محطة 29+000 الى محطة 29+425

- المشروع: انشاء الجسر الترابي و الاعمال الصناعيه الخاصه بالقطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العالمين الجديده)

- الشركه المنفذه: المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره

- تم فصل الكميات المنفذه الخاصه بالشركه طبقا لتاريخ الصب لكل قطاع كالتالي:

ملاحظات	كميه القدمات بالمتر المكعب	كميه البلاطات بالمتر المسطح	التاريخ
	-----	-----	يناير 2023
	-----	-----	فبراير 2023
	-----	-----	مارس 2023
	-----	-----	ابريل 2023
	144	37,217	بعد مايو 2023

-تم تنفيذ الاعمال بعد تاريخ 2023/5/15

مهندس الهيئه

مهندس الاستشاري

(مكتب الراءد)



بيان اعمال ميول خرسانه
في المسافة من الكم ٢٧+٥٠٠ الى الكم ٢٩+٠٠٠
شركة / المؤسسة المصريه للهندسه و التجاره

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

كمية الخرسانه AsBuilt		عقد	القطاع	م
مسطح	مكعب			
172.00	30,049.0	2024/2023/636	27+500 to 28+630	1
31.00	8,855.0	2025 / 2024 / 241	28+630 to 28+740	2
81.00	27,376.0	2024/2023/773	28+740 to 29+000	3
284.0	66,280.0	الاجمالي		4

و تم تحويل كميات بند بلاطات الميول الخرسانية (٨٨٥٥) م & بند القدمات السفليه (٣١) م من محطه ٢٨+٦٣٠ الى محطه ٢٨+٧٤٠ على عقد (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٤١)

و ذلك بعد موافقه اللواء مهندس رئيس مجلس الاداره علي مذكرة العرض

مهندس الهيئه
[Signature]

مهندس استشاري
(مكتب الرائد)
علاء مصطفى انسى
الاستشار الهندسية
El-Raid For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

مهندس الشركة المنفذه
علاء مصطفى
ECET
[Stamp]

محضر Asbuilt
الميول الخرسانية في المسافة كم ٢٧+٥٠٠ الى المسافة كم ٢٩+٠٠٠
شركة / المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

ملاحظات	Asbuilt	Design	البند	م
	66,280.0	67,275.7	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	1
	284.0	276.0	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم القدمات	2

يوجد فروق في القدرات وذلك بسبب اتجاه الدفق والرأس وليس

ختم مستقيم كما اننا ليست ذات مسوب واحد

مهندس الهيئة

رأس

استشاري مكتب الرائد

هشام محمد

الاستشارات الهندسية
El-Raid For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

الشركة المنفذة

عاصم ناصر

ECET
ENGINEERING AND CONSULTANTS

محضر فصل الكميات المستحقة للقطاع من محطة 27+500 إلى محطة 29+000

- المشروع: انشاء الجسر الترابي و الاعمال الصناعية الخاصه بالقطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العالمين الجديده)


- الشركه المنفذه: المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره

- تم فصل الكميات المنفذه الخاصه بالشركه طبقا لتاريخ الصب لكل قطاع كالتالي:

التاريخ	كميه البلاطات بالمتر المسطح	كميه القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
يناير 2023	-----	-----	
فبراير 2023	-----	-----	
مارس 2023	-----	-----	
ابريل 2023	-----	-----	
بعد مايو 2023	66,280	284	

-تم تنفيذ الاعمال بعد تاريخ 2023/9/18

مهندس الهيئه



مهندس الاستشاري

(مكتب الرائد)



الإستشارية الهندسية
El Kated For Consulting Engineers
القطر الكهربائي السريع (العين السخنه - بطرح)

مهندس المشروع للشركه





بيان اعمال الميول الخرسانية في المسافة كم ٦٨+٥٠٠ الى المسافة كم ٧٢+٤٠٠
عقد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٤ / ٢٤١
شركة / المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	المحطة	العقد	مسطح	مكعب	ملاحظات
1	68+500 to 72+500	2025/2024/241	18,000.0	170.0	جاري ١
			5,425.0	11.0	ختامي ٢
	الاجمالي		23,425.0	181.0	

مهندس الهيئه

استشاري مكتب الرائد
عبد الإيضا باني
الرائد
الاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineers
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية (السخنة - مطروح)



محضر استلام (As- built) للعقد رقم: 2025/ 2024 / 241

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع

(العين السخنة – العلمين الجديدة)- اعمال الحماية

بناء على الرفع المقدم من شركة المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره.

وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا (استشاري الهيئة) تم مراجعة الكميات

من الكم : (68+500) الي الكم (72+400)

وقد اقرت شركة المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره بذلك الاعتماد لتصبح الكميات

الاجمالية المنفذة كالتالى :


ملاحظات	كمية القدمات بالمتر المكعب	كمية الحماية (البلاطات) بالمتر المسطح
	181	23,425

مهندس الهيئة



استشاري الهيئة

(مكتب الرائد)





محضر فصل الكميات المستحقة للقطاع من محطة 68+500 الى محطة 72+400

- المشروع: انشاء الجسر الترابي و الاعمال الصناعيه الخاصه بالقطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العالمين الجديده)

- الشركه المنفذه : المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره

- تم فصل الكميات المنفذه الخاصه بالشركه طبقا لتاريخ الصب لكل قطاع كالتالي :

ملاحظات	كميه القدمات بالمتر المكعب	كميه البلاطات بالمتر المسطح	التاريخ
	-----	-----	ديسمبر 2023
	-----	-----	يناير 2024
	-----	-----	فبراير 2024
	181	23425	مارس 2024

-تم تنفيذ الاعمال بعد تاريخ 2024/3/12

مهندس الهيئه

مهندس الاستشاري

(مكتب الرائد)

11/11/2024

الإستشارات الهندسية

Qualified For Consulting Engineering

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العالمين الجديده)

مهندس المشروع للشركه

عاصم حنا

E.C.E.T





بيان اعمال ختامي رقم ٤ عقد (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٤١)
الميول الخرسانية في المسافة كم ٦٨+٥٠٠ الى المسافة كم ٧٢+٥٠٠
شركة / المؤسسة المصرية للهندسة و التجاره

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

الاجمالي	ختامي رقم ٢			جاري رقم ١	البند	م
	29+000 to 29+425	27+500 to 29+000	68+500 to 72+500	68+500 to 72+400	قطاع	
41,912.0	9,632.0	8,855.0	5,425.0	18,000.0	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	1
237.0	25.0	31.0	11.0	170.0	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم القدمات	2

ملحوظه :- تم تحويل كميات بند بلاطات الميول الخرسانية (٨٨٥٥) م ٢م & بند القدمات السفليه (٢١) م ٢م من محطه ٢٧+٥٠٠ الى محطه ٢٩+٠٠٠
& تم تحويل كميات بند بلاطات الميول الخرسانية (٩٦٢٢) م ٢م & بند القدمات السفليه (٢٥) م ٢م من محطه ٢٩+٠٠٠ الى محطه ٢٩+٤٢٥
على عقد (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٤١)
و ذلك بعد موافقه اللواء مهندس رئيس مجلس الاداره على مذكرة العرض

مهندس الهيئة

الاسم

استشاري مكتب الرائد

إبراهيم است



الشركة المنفذة





SYSTEMA



كشف سماكات الكور لأعمال الجمايات الخرسانية

تنفيذ شركة المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره من ٦٨+٥٠٠ إلى ٧٧+٤٠٠ الاتجاهين


عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤١)

الخصم جنيه	سعر البند ٢م/جنيه	نسبة النقص %	النقص في السمك سم	سمك الكور سم	الكمية المثبتة ٢م	المحطة كم		الاتجاه	م
						الى	من		
-	448	0.0%	0	16	250.60				1
-	448	0.0%	0	15.5	250.60	69+280	69+180	الايمن	2
-	448	0.0%	0	17.5	250.60				3
-	448	0.0%	0	18	359.30				4
-	448	0.0%	0	15.5	359.30	69+380	69+280	الايمن	5
-	448	0.0%	0	16	359.30				6
-	448	0.0%	0	17.5	492.10	69+480	69+380	الايمن	7
-	448	0.0%	0	18.5	492.10				8
-	448	0.0%	0	16.5	895.84	69+580	69+480	الايمن	9
-	448	0.0%	0	18.5	846.88	69+680	69+580	الايمن	10
-	448	0.0%	0	17	954.86	71+140	71+040	الايمن	11
-	448	0.0%	0	20	765.07	71+240	71+140	الايمن	12
-	448	0.0%	0	17.5	765.07				13
-	448	0.0%	0	16.5	469.79	71+340	71+240	الايمن	14
7,015.46	448	-3.3%	-0.5	14.5	469.79				15
-	448	0.0%	0	18.5	469.63	71+440	71+340	الايمن	16
-	448	0.0%	0	20	469.63				17
-	448	0.0%	0	17	925.62	71+540	71+440	الايمن	18
-	448	0.0%	0	16.5	558.12	71+640	71+540	الايمن	19
-	448	0.0%	0	19	558.12				20
-	448	0.0%	0	22	520.12				21
-	448	0.0%	0	15	433.29	71+780	71+640	الايمن	22
-	448	0.0%	0	15.5	433.29				23
-	448	0.0%	0	17	981.13	72+220	72+120	الايمن	24
-	448	0.0%	0	18.5	524.30				25
-	448	0.0%	0	20	524.30	72+340	72+220	الايمن	26
15,658.94	448	-6.7%	-1	14	524.30				27
-	448	0.0%	0	16.5	524.30				28
-	448	0.0%	0	16	631.07	69+440	69+340	الايمن	29
-	448	0.0%	0	17.5	631.07				30
-	448	0.0%	0	15.5	896.87	69+540	69+440	الايمن	31
-	448	0.0%	0	23	567.34	69+640	69+540	الايمن	32
-	448	0.0%	0	18.5	405.00				33
-	448	0.0%	0	16	405.00	69+860	68+640	الايمن	34
-	448	0.0%	0	17.5	405.00				35
-	448	0.0%	0	17.5	543.36				36
-	448	0.0%	0	20	543.36	70+200	70+080	الايمن	37
-	448	0.0%	0	19	543.36				38
-	448	0.0%	0	16	543.36				39
-	448	0.0%	0	17.5	591.29	72+200	72+100	الايمن	40
-	448	0.0%	0	18	611.00	72+300	72+200	الايمن	41
-	448	0.0%	0	15.5	642.60	72+400	72+300	الايمن	42
22,674.40					23475.00			الإجمالي	

حاصل الخصم بالجنيه

الهيئة العامة للطرق والكبارى

()



كشف رقم (٢) ختامي

عملية : أعمال الحماية لمشروع القطر الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ٦٨,٥٠٠ الي الكم ٧٢,٤٠٠ بطول ٣,٩٠٠ كم .

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة عن المدة من بدء العمل الي ١٢ / ٩ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (٢٤١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ٥ / ٩ / ٢٠٢٤ .

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣ .	٤٣٢,٠٠	٢م	١٨٠٠٠,٠٠	٤٨٧,٠٠	١٨٤٨٧,٠٠	ختامي	٧٩٨٦٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧٩٨٦٣٨٤,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٩/١٩ و تنتهي في ٢٠٢٥/٢/١٩ . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ مارس ٢٠٢٤ .	٤٤٨,٠٠	٢م		٢٣٤٢٥,٠٠	٢٣٤٢٥,٠٠	ختامي	١٠٤٩٤٤٠٠,٠٠		١٠٤٩٤٤٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لخدمات الحماية و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣ .	٢٦٦٥,٠٠	٣م	١٧٠,٠٠	١١٤,٠٠	٥٦,٠٠	ختامي	١٤٩٢٤٠,٠٠		١٤٩٢٤٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لخدمات الحماية و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ مارس ٢٠٢٤ .	٢٧٨,٠٠			١٨١,٠٠	١٨١,٠٠	ختامي	٥٠٣١٨٠,٠٠		٥٠٣١٨٠,٠٠	
الإجمالي											
فقط تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف ومائتان واربعه جنيها لاغير											
<p>شركة المنفذة التوقيع</p> <p>استشاري الهيئة (XYZ) م / عاطف محمد التوقيع</p> <p>استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع</p> <p>مدير المشروع / التوقيع</p> <p>الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / أحمد محمد التوقيع</p> <p>الاستشاري العام (شركة سيسترا) م / أحمد محمد التوقيع</p> <p>مدير عام المشروعات م / محمد راجح التوقيع</p> <p>رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحان التوقيع</p> <p>روجع فوجد علي صحة تحرير في ١٢ / ٩ / ٢٠٢٤</p>											