

{ ۳ } مستخلص رقم

العقد رقم ١٨٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

أارة العقود

بتاریخ ۲۰۲۳ / ۵ / ۲

✓ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٢ / ٤ / ٤

عن عملية أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية " حياه كريمه "

رقم البند	البند	الفئة		المقدار	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقي بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر قبل الزيادة	٥٠	٥٤	٣م	✓	✓	١٢٠٠	✓	١٢٠٠	-	-	-	-	٦٥٤٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
	أعمال حفر بعد الزيادة	٨٠	٥٩	٣م	✓	✓	٢٨٠٠	✓	٣٠٠٠	-	-	-	-	١٧٩٤٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال تكسير	٩٠	٧٠	٣م	✓	✓	١٣٩٠	✓	١٤٥٠	-	-	-	-	١٠٢٨٠٥	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفروش طبقة أساس	٥٠	٤٢٩	٣م	✓	✓	١٠٠٠٠	✓	١٢٦٥٠	-	-	-	-	٥٤٣٣١٧٥	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٦	أعمال طبقة تشريب برايم	٥٠	٣١	٢م	✓	✓	١٩٨٠٠	✓	٣٠١٠٠	-	-	-	-	٩٤٨١٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٥ سم	٢٥	١٦٦	٢م	✓	✓	١٩٨٠٠	✓	٣٠١٠٠	-	-	-	-	٥٠٠٤١٢٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أ
١٤	أعمال صب خرسانة مسلحة	-	٢٨٥٠	٣م	✓	✓	١٧	✓	١٧	-	-	-	-	٤٨٤٥٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات والتحذيرية .
١٦	أعمال رفع أو خفض مطابق	-	٥٠٠	عدد	✓	✓	٣	✓	٥	-	-	-	-	٢٥٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البذ بالمستخلص .
٢٣	أعمال تركيب غطاء GRB	-	٣٦٠٠	عدد	✓	✓	٤٥	✓	٥٠	-	-	-	-	١٨٠٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
	الإجمالي								١١٩٦٤٠٠٥	-	-	-	-	١١٩٤٤٠٠٥	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١	أعمال توريد وفروش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	✓	✓	١٠٠٠٠	✓	١٢٦٥٠	-	-	-	-	٣١٦٢٥٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٥ سم	-	٣	٢م	✓	✓	١٩٨٠٠	✓	٣٠١٠٠	-	-	-	-	٩٠٣٠٠	١١- سيارة العملية متواجدة بالمنطقة .
	إجمالي الكارتات								٤٠٦٥٥٠	-	-	-	-	٤٠٦٥٥٠	١٢- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على الم رابطة لحين تلافي الملاحظات .
	الإجمالي العام								١٢٣٧٠٥٥٥	-	-	-	-	١٢٣٥٠٥٥٥	مهندس العملية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٩٠٥٧٦٩١,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريرا في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٢٩٢٨٦٤,٠٠ جنيه على الحساب

نہایت

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم

سنة	تحريراً في
رجوع فوجد على صحة	
سنة	تحريراً في
أقر بصحة ذلك	



