

عن عملية تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر حتى كوبري نيتيت (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول 3,5 كم ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) مستخلص رقم (2) جاري

مقر رقم : 2024 / 2023 / 844 بتاريخ : 2023 / 12 / 12

شاملة المدة من بداية العمل 2023/12/13 حتى 2024 / 01 / 04

الشركة المنفذة / القيث للمقاولات العامة
الاستشاري : مكتب حياة للاستشارات الهندسية

نوع العمل	كمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	الكمية خلال الفترة	كمية مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم مكتمل	كمية قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حوز	القيمة بعد الاستقطاع	ملاحظات
أعمال إنشاء طبقة أساس مبيت بسمك 25 سم وذلك بنظام إعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأسفلت القائمة معاً والفلتة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفلتة شاملة بالمعتر المسطح.	٦٣,٠٠	م ²	٢١٦٩٣,٦٨	٧٢,٠٠٠	٢٢٤١٣,٦٨	جاري	١٤١٢٠٦١,٨٤	٠٠٠,٠٠	١٤١٢٠٦١,٨٤	1- مستلزمات المهمات متواجدة 2- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون 3- المعدات متواجدة 4- تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية (تأمين سلامة المرور). 5- لوحات المشروع متواجدة 6- التقارير (الميداني - الأسبوعي - الشهري) متواجدة. 7- البرنامج الزمني متواجد. 8- تقرير ضبط الجودة متواجد 9- تراجع المحطات بمعرفة الإدارة
بالطن أعمال توريد وإضافة إسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالمعتر المقررة بالخلطة التصميمية والفلتة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف.	٢١٥٠,٠٠	طن	٤٧٠,٧٥	١٥,٠٠	٤٨٥,٧٥	جاري	١٠٤٤٣٦٢,٥٠	٠٠٠,٠٠	١٠٤٤٣٦٢,٥٠	
بالمعتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب (برام) باستخدام الأسفلت المسال متوسط النفاذ (M.C.O) بمعدل 1,5 كم/م ² طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصى أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفلتة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل.	٣١,٥٠	م ²	٣٣٤١,٧٤	١١,٠٠٠	٣٤٥١,٧٤	جاري	١٠٨٧٢٩,٨١	٠٠٠,٠٠	١٠٨٧٢٩,٨١	
بالمعتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإدارة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفلتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٦١,٢٥	م ²	٣٣٤١,٧٤	١١,٠٠٠	٣٤٥١,٧٤	جاري	٥٥٦٥٩٣,٠٨	٠٠٠,٠٠	٥٥٦٥٩٣,٠٨	
أعمال تلميع أو خلط غرف تقشيش الخاصة بالمراقي (مياة - صرف) طبقاً لمصوب الطريق والفلتة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٤٧٥,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٧١٢٥,٠٠	٠٠٠,٠٠	٧١٢٥,٠٠	
اجمالي قيمة الأعمال										٣١٢٨٨٧٢,٢٣
خصم قيمة 0.5 % طبقاً للمفاضلة										١٥٦٤٤,٣٦
اجمالي قيمة الأعمال بعد خصم 0.5 % طبقاً للمفاضلة										٣١١٣٢٢٧,٨٦

مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع / م / محمد راجح
مهندس الهيئة: م / محمد صديق
ممثل المالك
التوقيع / م / محمد راجح
مهندس الهيئة: م / محمد صديق

استشاري المشروع (مكتب حياة للاستشارات الهندسية)
مهندس الإشراف
التوقيع / م / أمير أحمد أنور
مهندس المكتب الفني
التوقيع / م / إبراهيم الصابر

عن الشركة المنفذة (القيث للمقاولات العامة)
التوقيع / م / محمد جبر
مهندس المقاول: م / محمد جبر



مدير عام الشؤون المالية والإدارية / محاسب / م / محمد عبد الجواد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية / محاسب / م / محمد عبد الجواد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية / محاسب / م / محمد عبد الجواد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية / محاسب / م / محمد عبد الجواد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية / محاسب / م / محمد عبد الجواد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية / محاسب / م / محمد عبد الجواد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية / محاسب / م / محمد عبد الجواد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية / محاسب / م / محمد عبد الجواد



رئيس المنطقة المركزية الأولى
التوقيع / م / نصر محمد طيخ
م / نصر محمد طيخ

