



عملية أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الصحراوي الغربي من مطار اسبوط حتى حد المنطقة الجنوبي بطول 40 كم (مرحلة أولى 20 كم) (المنطقة السابعة - أسبوط)

مستخلص رقم: (1) جاری

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

تشملة المدة من بدء العملية الى 6/ 7/ 2025

عقد رقم (2025/2024/1018) بتاريخ 2025/06/18

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع	استقطاع	جمله مقدار الاعصال التي تمت حتى الان	جاري ام ناهي	جمله مقدار الاعصال التي تمت حتى الان	جمله مقدار الاعصال التي تمت حتى الان	مقدار العمل السابق اجراوة	الوحدة	القة	بيان الاعصال	رقم البند
- ابراع تطبيق تصوص التماثل - مهاتن المعارة متواجدا - قبي العلية متواجدا - علامات الارشاد والتخزين والاطار متواجدا - واقية التاكين موجودة - قديم توريد موديل على البارد ابيض - المصنع الغلايات بديلة نمرة 35000 جديه وليم مراجعها بعد اكمال مصنع الغلايات	225,000.00	0.00	225,000.00		3,000.00	3,000.00	0.00	عدد	75	بالبعد توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قش) من مددة الأكبر بك بخابور والمضاف عليها مادة (UVS) سطح العاكس مقاس 1.0:1.0 سم والخابور بطول ه سم واطرة عدد القاعدة 17 مم وقطر عند النهاية 1.5 مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل راسي 6 طن دون كسر أو تغير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل التني (قص) الخابور لا يقل عن (6.00) كجم موزن بشرحية عسكس بطورية 31 عسمة على شكل مستطيل 15*7 مم من إنتاج واحد فقط ذات شدة العاكس مطابقة لمواصفات (E809ASTM) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس لتحمل قوة تمسك بالأرض لا تقل عن 23 كجم / سم ² " ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهتمين المشرف	1
	3,825,000.00	0.00	3,825,000.00		7,500.00	7,500.00	0.00	م ²	510	بالمعتر المسطح اصل التخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER) بمسك لإزول عن 2.5 سم ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهتمين المشرف 15 سم أو 20 سم وذلك طبقا للمواصفات البريطانية 1989:BS3262 يكون نسبة أكسيد الفيتاتيوم 6% وبوادة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والعلامة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	4
	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00								

تحریر آئی 6 / 7 / 2025

مهندس الشركة

المهندسة العملية

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسوط والمنا

المهندس /

اسلام محمد فوزی

جملة الأعمال

٤,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

جملة الأعمال السابقة

٠,٠٠٠

المستحق صر فيه

٤,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

الإستقطاعات

% حسن سير عمل

٢٠٢,٥٠٠,٠٠٠

دفعات

٩٤٩,٦٨٠

دفعات إضافية

٧٣,٢٠٠,٠٠٠

دفعات توقيف وموارد

٢٨,٥٧١,٠٠٠

رسم مكافئ مركزية الإدارة

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

رسم عملي بالمنطقة

٩٢,٤٠٠,٠٠٠

مرد ضريبة

٧٤٩,٩١٠,٠٠٠

مرد ضريبة

٤٤٩,٧١٠,٠٠٠

مرد ضريبة

٤٤٩,٧٥٠,٠٠٠

مرد ضريبة

١,٤١٤,٢٠٠,٠٠٠

يحق لحساب الدائنين

٠,٠٠٠

استقطاع لحين ظهور نتائج العينة العشوائية

٠,٠٠٠

جملة الإستقطاعات

٦٩٨,٤٧٢,٨٠٠

الصافي

٣,٧٣١,٦٧٤,٦٠٠

٢,٢٥١,٥٢٦,٨٠٠

٢,٢٥١,٥٢٦,٨٠٠



يقصد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"

Handwritten signature