



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره



الشركة
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مستخلص جاري (14)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و التوجيهات و لهدانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر
مقاوله / شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12 / 6 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 10/07/2024

نوع العمل	الكمية بالبند المقايمة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار العمل من هذه المدة	جملة مقدار الاعمال الي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال الي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال الي تمت إلى الان	البالي بعد الإستقطاعات	ملاحظات
بالترتيب: أعمال توريد وصب خرسانة عادية لهداية مواسير البوابات طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى سمست 250 كجم / م3 سمست بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على الألياف اجهاد الكسر لسمينات 200 كجم/م3 مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصانعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1450.00	8419.92	3م	1497.00	280.00	1777.00	جاري	406000.00	2576650.00	2576650.00
بالمنفعة: عمل خزان صرف صفي طبقا لمواصفات الشركة خرسانية لتبشرون والبناء يشمل: 1- حفر 2- خرسانة عادية 3- خرسانة مسلحة 4- عزل وتر ستوب 5- عزل من ألواح البولييم 6- مبطني مسوة لخدمة الخزنة 7- ممرات تصريف الدائري و ذلك طبقا لـ 5 سمات المدة	400000.00	1.00	مقطوعة	1.00	0.00	1.00	جاري	400000.00	400000.00	
بالمنفعة: تسوية تبول مسار غرقة لجميع الصرف الطبيعي والصرف الصناعي	50000.00	1.00	مقطوعة	1.00	0.00	1.00	جاري	50000.00	50000.00	
بالمنفعة: الطرق ثورية وتزويد مواسير 6 بوصة ضغط 10 بار مع كلفة ما يتم من الاسفلت وإعادة الوضع الي ما كان عليه	350.00	110.00	م.ط	100.00	0.00	100.00	جاري	35000.00	35000.00	
بالمنفعة: عمل غرقة لتبشرون من الخرسانة المسلحة طبقا لمواصفات الشركة خرسانية لتبشرون والبناء يشمل التساه المصعد 12 و 25 طن	10000.00	1.00	مقطوعة	1.00	0.00	1.00	جاري	80000.00	80000.00	
بالمنفعة: لمرأعة إنارة مع تغير الخطوط وربطها بشبكة محطة مع الصداقة عليها وتشغلت الخاصة بها	6200.00	1.00	مقطوعة	1.00	0.00	1.00	جاري	49600.00	49600.00	
بالمنفعة: لمرأعة إنارة مع تغير الخطوط وربطها بشبكة محطة مع الصداقة عليها وتشغلت الخاصة بها	65000.00	1.00	مقطوعة	1.00	0.00	1.00	جاري	65000.00	65000.00	
طبقا لللائحة الموحدة يوليو 2022 وتحصيل الكازات على البند رقم 5	25.00	64112.87	م	64112.87	0.00	64212.87	جاري	1605321.75	1605321.75	
طبقا لللائحة الموحدة يوليو 2022 وتحصيل الموازين على البند رقم 8	3.00	338610.00	م	338610.00	0.00	338610.00	جاري	1015830.00	1015830.00	
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه										
المصروف عن المستخلص السابق										
قيمة المستخلص المستحقه عن هذه المده										
ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"										

تحرير في 10 / 07 / 2024

المر بصفة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مهندس الماوع

احمد عبد العزيز

مدير امشروع

اسلام صابر السيد
مدير امشروع
شركة المقاولات العمومية
فوزي عبده علي وشركاه
مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري

مدير امشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

م/ هاشم حمدي

مدير عام الصيانة

م/ احمد عبد الجواد

باعتد
م/ احمد عبد الجواد

م/ احمد عبد الجواد



١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠

١٧٨٨١٥٦٠٦٠