

عمالية / اعمال انشاء مسجد جديد بديلا من المسجد القديم الذي يعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين الصحراوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ)

من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٢

مستخلص جاري (٥)

عقد رقم (١٨١٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة بعد التفاوض	كميات التعاقد	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جولة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية *	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله							٣٧٠٩٧٥٥,٠٠			
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠×٢ سم بدرجة حماية P ٦٥ كامل بالتمية و الدول و الترانس محل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٣٠٠	٣٠	٠	٢٥	جاري	٣٢٥٠٠			
١١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح يتشينو ٢٦٠٣ امبير من اجود الأنواع وكل ما يلزم .	عدد	١٢٠٠	١٠	٠	١	جاري	١٢٠٠			
١٢	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة احدى ماجيك قطع واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٥٠	١٠	٠	١٠	جاري	٦٥٠٠			
١٣	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧٠٠	٥	٠	٤	جاري	٢٨٠٠			
١٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧٥٠	٨	٠	٤	جاري	٣٠٠٠			
١٥	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ ٨ و محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٥٠	١٥	٠	١٥	جاري	١١٢٥٠			
١٧	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر و عمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٠٠٠	٢	٠	١	جاري	٦٠٠٠			
١٨	بالمقطوعة توريد وتركيب نظام صوت للمسجد والبند يشمل عدد ٣ مكبرات صوت خارجية + عدد ١ سماعات داخلية + سوتش وكل ما يلزم لنهوه العمل	عدد	٤١٠٠٠	١	٠	١	جاري	٤١٠٠٠			
	مجموع							٣٨١٤٠٠٥,٠٠	٣٨١٤٠٠٥,٠٠		
	خصم ما سبق صرفه									٢٦٠٠٧٨٠,٠٠	
	الصافي									١٢١٣٢٢٥,٠٠	

 يعتمد، رئيس الادارة المركزية
 المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
 المهندس / مجدي عبد السلام

 مهندس الهيئة
 م / احمد سامي
 م / كرام امام
 م / محمد رضا


