

رقم المستخلص	جاري ٥
تاريخ الخدمة	١١/٣/٢٠٢٤

15/15/15.22

تاريخ التعاقد

عنصر التكلفة الخاصة للتعديل												
أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر ٢٠٢٣	يناير ٢٠٢٤	فبراير ٢٠٢٤	مارس ٢٠٢٤	
٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٧٦٦,٥	٧٤٦,٢	٧٤٦,٢	٧٤٦,٢	٨٤٦,٢	٨٨٤,٨	٩٤٤,٥	١٠١٣,٤	١٠١٣,٤		
٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١٠٦٧,٨	١٢٣٩,٧	١٢٣٩,٧		
٢٩٨,٦	٢٩٦,٦	٢٩٦,٦	٣٠١,٧	٣٠١,٧	٣٠٢,٨	٣٣٤,٩	٣٤٧,٥	٣٦٣,٨	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣		
٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧		
٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٨٣,٦	٧١٢	٧١٢	٧٦٢	٧٦٢		
بيانات التفصيل												
المستخلص		عدد الأيام	نسبة التغطية طبقاً للأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الأستاذ	الأرقام القياسية للأبعاد عند تطبيق الأصل	المعاملات و نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم			
الوحدة	القيمة									قيمة الأصل		
بيان البند	الوحدة	القيمة	قيمة الأصل	ك	ع	ع	١٤	ك (١٤ - ع) / ع	قيمة الأعمال و إجمالي المعاملات و نسب التغيير			
إجمالي ما سبق										٧٨.١٤٢,٦٢		

البيانات المسندة										البيانات المسندة			
٢٣٧,٩١	٠,٠١٧٩٢٩٨٤١	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣١	١٣	بناير	٤٢,٨٧٥	٣١٣	١٦٥	٣م	التر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك
٥٣٠,٨٠	٠,٠١٧٩٢٩٨٤١	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣٩	٢٩	فيراير					
١١٨٢,٧٦	٠,٠٣٣٨٥٩١٢٩	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣١	١٣	بناير	١٠,٦٥٦٠	٢٨٨	٢٧٠	٣م	المكعب حفر حذر في جميع أنواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية)
٢٢٣٨,٤٦	٠,٠٣٣٨٥٩١٢٩	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣٩	٢٩	فيراير					
٨٧٢٦,٨٢	٠,٠٣٣٨٥٩١٢٩	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣١	١٣	بناير	٧٨٦,٢٤	٢٠١٦	٢٩٠	٣م	المكعب حفر حذر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية
١٤١٦٧,٥٣	٠,٠٣٣٨٥٩١٢٩	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣٩	٢٩	فيراير					
٢٣٨,٦١	٠,٠٣٣٨٥٩١٢٩	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣١	١٣	بناير	٢١,٥٠٠	١٠٠	٢١٥	٣م	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة
٥٣٢,٣٥	٠,٠٣٣٨٥٩١٢٩	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣٩	٢٩	فيراير					
١١٢١,٤٢	٠,٠١٧٩٢٩٨٤١	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣١	١٣	بناير					
٢٥٢١,٣٩	٠,٠١٧٩٢٩٨٤١	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣٩	٢٩	فيراير	٢٠,٣٨٧٠	٧٤	٢,٧٥٥	٣م	بالمتر مكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات
١٨٩١,٣٢	٠,٠١٠٩٣٥٥٧١١	٣٧٧,٣	٢٧١,٤٠	٥٤٠,٠٠٠	الأسمنت	٠,٣١	١٣	بناير					
١٥٣٧٩,٦١	٠,٠١٠٩٣٥٥٧١١	٣٧٧,٣	٢٧١,٤٠	٥٤٠,٠٠٠	الأسمنت	٠,٣٩	٢٩	فيراير					
٣٤٢٨,٠٦	٠,٠١٧٩٢٩٨٤١	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣١	١٣	بناير					
٧٦١٧,٢٢	٠,٠١٧٩٢٩٨٤١	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣٩	٢٩	فيراير	٦١٧,٧٠٠	١٤٢	٤,٣٥٠	٣م	لمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة
١٧٩٠,٤,٧٨	٠,٠٠٩٣٦١٧٧٥٢	٣٧٧,٣	٢٧١,٤٠	٥٤٠,٠٠٠	الأسمنت	٠,٣١	١٣	بناير					
٣٩٩١١,٤٤	٠,٠٠٩٣٦١٧٧٥٢	٣٧٧,٣	٢٧١,٤٠	٥٤٠,٠٠٠	الأسمنت	٠,٣٩	٢٩	فيراير					
٦٨٠,٧٨	٠,٠١٧٩٢٩٨٤١	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣١	١٣	بناير					
١٥١٨,٦٧	٠,٠١٧٩٢٩٨٤١	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣٩	٢٩	فيراير	١١٢,٦٧٠	٢٩	٤,١٣٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواط السائدة
٣٧٠,٣,٨٩	٠,٠٠٩٧٥١٩٧١٢	٣٧٧,٣	٢٧١,٤٠	٥٤٠,٠٠٠	الأسمنت	٠,٣١	١٣	بناير					
٨٢٦٢,٥٣	٠,٠٠٩٧٥١٩٧١٢	٣٧٧,٣	٢٧١,٤٠	٥٤٠,٠٠٠	الأسمنت	٠,٣٩	٢٩	فيراير					
٣٣١٤,١٨	٠,٠١٧٩٢٩٨٤١	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣١	١٣	بناير					
٧٢٩٥,١٠	٠,٠٠١٧٩٢٩٨٤١	٤١٧	٣٤٣,٦٠	٥٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٣٩	٢٩	فيراير					

عن الهبة العامة للطرق والكبارى (عن الكميات فقط)

عن استشاري المشروع (عن الكميات فقط)

عن الشركة المنفذه

م/ محمد جابر

م/محمود محمدي

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع


 رئيس الادارة
 وزير التربية والتعليم العالي
 دولة فلسطين

د/احمد محمد
منا
رئيس
الشيخ
الحسين

مدير المشروع
م/الين العربي
13

الإستشارات الهندسية
El Rafei For Consulting Engineering
مشروع BRT (الترامبولين الترددي)

م/أحمد الشيوخ

مهندس المشروع

مدير المشروع

م / مصطفى سعد

[Signature]

7

ادارة بحوث الكبارى

والحمد لله رب العالمين

م. ا. س. ك. ر. ي.

١١٨٨ ٧١٦٨ ٧٠٧
بأية قدرتها ١٢٨٤١٠٥

من ١٠/٨/١٤٢٠ ح

دقيقة
٧١٧.٢٧٢,٧٥

٢٧١٦٨٩٥١ -

انقطاع النوع

(٧١٧.٢٧٢,٧٥)

١٦٢٢٨٨٧٥٠ اربعة

٧٠.٧ ٦٨٢٨٨٧٠.٧

بدرجته ٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠

٦٧٢٥٧٢.٥

ارادها

٢٢١٤٤٢٥٥

٩٦٢٥٥

٢٢٧٦٩٦٧٠