

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

أعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية / المنصورة) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨) حتى نهاية زامب الصعود المتجه إلى الطريق السياحى بطول ٢,٣ كم

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/٠٧/٦)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١١٢)

مستخلص جاري رقم (۳)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفتحة بعد التفاوض (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجزائه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
									٥٩,٩٧٧,١٢٥	.	٥٩,٩٧٧,١٢٥	
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	٣٣٥٠٠	٦٠	م	١٠٢٦٥	.	١٠٢٦٥	جاري	٦١٥,٩٠٠	.	٦١٥,٩٠٠	
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٣) بوصة وكل مايلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٨٣٠	٢٦٠	م.ط	١٢٥٠	.	١٢٥٠	جاري	٣٢٥,٠٠٠	.	٣٢٥,٠٠٠	
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٨) بوصة مثقبة وكل مايلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا	٢٣٥٠	٦٩٠	م.ط	٦٧٨	.	٦٧٨	جاري	٤٦٧,٨٢٠	.	٤٦٧,٨٢٠	
٢٩	بالمتر المكعب توريد وردم بالنس خلف الحوائط الساندة (سن ٢ & ١) علي طبقات	٣٦٥٠٠	٢٩٠	م	٥٥٧٩	.	٥٥٧٩	جاري	١,٦١٧,٩١٠	.	١,٦١٧,٩١٠	
٣٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل التربة حصوية ذات زاوية احتكاك لا تقل عن ٣٥ % والتشغيل باستخدام المعدات ورشها بالمياه الاصولية	٨٦٠٠٠	١٩٠	م	١٧٢٩٥	.	١٧٢٩٥	جاري	٣,٢٨٦,٠٥٠	.	٣,٢٨٦,٠٥٠	
٣١	بالمتر المكعب توريد سن دلو ميني مقاس (٢٠١) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار (المرشح الزلطي) خلف الحوائط الساندة الخرسانية بسمك ٣٠ سم	٨٠٠٠	٣٣٠	م	١٦٨٦	.	١٦٨٦	جاري	٥٥٦,٣٨٠	.	٥٥٦,٣٨٠	
٣٢	بالعدد توريد وتركيب تنفيذ غرفة تجميع صرف المطر	٣٢	٥٦٠٠	عدد	١١	.	١١	جاري	٦١,٦٠٠	.	٦١,٦٠٠	
٣٧	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش في المواقع المختلفة على الطريق الدائري	١٢٥٠٠	١٦٠	م	٣٣٣٠	.	٣٣٣٠	جاري	٥٣٢,٨٠٠	.	٥٣٢,٨٠٠	
	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية في القطاع الطولي للحوائط بنظام ال (BACK Wrab) او في نظام التربة المسلحة (Extended)							جاري				
٣٨	أ. اجهاد شد/م 10:19 kn/TT060).	٣٣٨٥٠	١٤٤	م	٨١٩٧	.	٨١٩٧	جاري	١,١٨٠,٣٦٨	.	١,١٨٠,٣٦٨	
	ب - اجهاد شد/م 10:25 kn/TT090).	٤٠٩٧٠	١٨٣	م	١٤٠٧١	.	١٤٠٧١	جاري	٢,٥٧٤,٩٩٣	.	٢,٥٧٤,٩٩٣	
	ج - اجهاد شد/م 30:66 kn/TT120).	٦٥٠٠	٢٢٨	م	٩٦٦	.	٩٦٦	جاري	٢٢٠,٢٤٨	.	٢٢٠,٢٤٨	
٤٠	بالمتر المسطح تركيب بولي اليانين ٧٥٠ ميكرون محلي الصنع طبقا للمواصفات الاوربية الكود او EOTA و stabilization للتربة أسفل طبقة الفلتر	١٧٠٠٠	٦٠	م	٣٣٠٧	.	٣٣٠٧	جاري	١٩٨,٤٢٠	.	١٩٨,٤٢٠	
٤١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعية جيوتكستائل							جاري				
	أ. ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م	٢٧٠٠٠	٣١	م	٥٦٠٥	.	٥٦٠٥	جاري	١٧٣,٧٥٥	.	١٧٣,٧٥٥	
	التشوينات											
٢٣	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢م	٢٢٩٥	٥٣٠٠٠	طن	٢٠٠	.	٢٠٠	جاري	١٠,٦٠٠,٠٠٠	٤,٢٤٠,٠٠٠	٦,٣٦٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٦٠ % ل
	الإجمالي								٨٢,٣٨٨,٣٦٩	٤,٢٤٠,٠٠٠	٧٨,١٤٨,٣٦٩	
	إجمالي قيمة الاعمال								٧٨,١٤٨,٣٦٩			
	إجمالي قيمة الاعمال السابقة								٧٢,٢٥٦,٩٦٩			
	قيمة المستخلص الحالي								٥,٨٩١,٤٠٠			

أقر بصحة ذلك :

استشاري المشروع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير المشروع

مفتدیس: المشرق ۶۹

مدير عام الشئون

مدير ادارة المشروعات

رئيس الإدارة المركزية للطباعة، الد

لتوقيع /

التوقيع /

• • •

10-3-20

2.7 $\frac{2}{1}$

12

م / مصطفى محي

الحمد لله

18

—

التوقيع /

اسم المقال :

رقم ومقدار التصديق :

..... : بند الميزانيه

الاعمال التي تمت الى الان		
	محجوز مصرح بصرفه سابق صرفه مستحق صرف	جنيته مليم
الاستقطاعات	جنيته مليم	
رسم دمغه اصلي		
رسم دمغه اضافي		
رسم توقيع		
غرامة تأخير		
جملة استقطاعات		
صافي المبلغ المستحق :		
فقط مبلغ : لا غير		
علامه	رئيس المصلحه	تحريرا في ٢٠ / /
..... امضاء : امضاء : امضاء :		اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف : اقرار بان المبلغ معلى بالادامات :
الختم ذو التاريخ	الكاتب المنوط	تقيد في سجل رقم ٥٥ (ج ح) برقم :
شيك	روجع : —	تحريرا في ٢٠ / /
أذن صرف	يعتمد بسحب	علامات الكتاب المنوطين
رئيس الحسابات	بمبلغ	تحريرا في ٢٠ / /
الختم ذو التاريخ	الكاتب المنوط	شيك
الكاتب المنوط	رقم —	سحب
الكاتب المنوط	التبقيات	أذن صرف
الكاتب المنوط	(—)	تقيد في سجل
الحالات	تصحت رقم	تقيد في سجل
الحالات	رقم —	تقيد في سجل
الحالات	رقم —	تقيد في سجل