

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) جاري لعملية تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .
يرجي التفضل بالإحاطة والتبنيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً : ٢٠٢٥/١١/٨ م


مرفقات (٣) مستخلص - إستمارة ٥٠ . ع . ح
- حصر أعمال - تقارير معملية
- جواب السيارات جواب العمالة
- جواب المحملات
تقرير رقم (١٠٧٥) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢ م
تقرير رقم (١٠٥٩) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ١٩ م

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهير وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٤) أجهزة لوحية تراجع بمعرفة الإدارة ويوجد عدد (٤) سيارة محملة علي عقد العملية عاليه متواجدة بالإدارة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ١/٨/٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبدالنواب بدر



خطاب السيارات

بالإحالة إلي تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .
عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٣ م
نحيط علم سيادتكم بأن يوجد عدد (٤) سيارة محملة علي عقد العملية عاليه متواجدة بالإدارة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "


تحريراً: ٢٠٢٥/١/٨ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب العمالة

بالإحالة إلي مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٣ م

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٢) عمال بالمنطقة وعدد (٤) عمال بالإدارة محملة علي عقد العملية وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١ م طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير


تحريراً: ٢٠٢٥/١/٨ م


رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر

١١٨
١٠٥




إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السلام انترناشيونال

الطلبات طيه . أو :

مستخلص ٩ جاري

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شركة السلام انترناشيونال

صاحب الحق أو :


يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
	٧٥٠٠٠٠	٠
	7500000	0

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري ونوع الخصم					
بيانات			بيانات الإستقطاعات		
شركة السلام انترناشيونال	قيمته المستخلص رقم ٩ جاري انشاء عدد ٢ كوبري	بند	فصل	فرع	7500000
	علوي (كفر البطيخ) عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩				0
				إجمالي الأصل	7500000
				جنية	0
بيانات الإستقطاعات					
دمغة توقيع					
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
.....				رسم الدمغة	

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....
علامة
..... سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

الإمضاء بتاريخ

الإمضاء بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

بمبلغ في سنة ٢٠

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ " ح.ع ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

عن عملية / اعمال انشاء عدد (٢) كوبرى علوى (كفر البطيخ) بالاتجاهين و صيانة الكوبرى القائم عند كم ٦١,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى حمصة بطول ٤٠ كم

فى المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥/١/٨ م

الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثانية القنال و سيناء

البعد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠ مع / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

الرقم	كمية المقايضة	نوع العمل	الفننه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اولاً: اعمال الكبارى												
١	١٢٥٠	بالمتر الطولى : اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة	٣٦٠,٠٠	م.ط	٩٦٩,٠٠	٠,٠٠	٩٦٩,٠٠	جاري	٣٤٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٨٤,٠٠	مهندسى التنفيذ موجودين
٣	٥٥٠٠	بالمتر المكعب : حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	٨٧,٠٠	م	٢٨٩١,٦٤	٠,٠٠	٢٨٩١,٦٤	جاري	٢٥١٥٧٢,٨٥	٠,٠٠	٢٥١٥٧٢,٨٥	المعمل موجود
٤	٢٠٠٠	بالمتر المكعب : حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٨٧,٠٠	م	٤٦٠,٣٨	٠,٠٠	٤٦٠,٣٨	جاري	٤٠٠٥٣,٠٦	٠,٠٠	٤٠٠٥٣,٠٦	
٥	٢٠٠٠	بالمتر المكعب : توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطفية حول الاساسات و حول جسم الكوبرى	١٢١,٠٠	م	٢٦٣,٧٠	٠,٠٠	٢٦٣,٦٩٥	جاري	٣١٩٠٧,١٠	٠,٠٠	٣١٩٠٧,١٠	مكتب الموقع متواجد
٧	٣	بالعدد : نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع	٢٤٤٨٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٤٨٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٦٠,٠٠	اللافتات موجودة
٨	٣	بالعدد : نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	
٩	١٠٠٠٠	بالمتر الطولى : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٤٣٩٠,٠٠	م.ط	٩٨٥٤,٣٠	٠,٠٠	٩٨٥٤,٣٠	جاري	٤٣٢٦٠,٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٦٠,٣٧٧,٠٠	
١٩	١٠٠٠٠	بالمتر الطولى : علامة على اعمال الخوازيق قطر ١٢٠ سم فى التربة الانضغاطية او ذات الرتبة Class C	٧٥٠,٠٠	م.ط	٤٨٦٧,١٤	٠,٠٠	٤٨٦٧,١٤	جاري	٣٦٥٠,٣٥١,٢٥	٠,٠٠	٣٦٥٠,٣٥١,٢٥	
١٤	٧٥	بالمتر المكعب : خرسانة عاديه لاساسات والبلاطات الانتقالية	١٦٦٠,٠٠	م	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	جاري	١٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥٠,٠٠	
١٥	٣٥٠٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية	٢٢٣٥,٠٠	م	٢٨٧٠,٨٦	٠,٠٠	٢٨٧٠,٨٦	جاري	٦٧٠,٣٤٥٣,٤٣	٠,٠٠	٦٧٠,٣٤٥٣,٤٣	
١١٥	٣٥٠٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية (علوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم / سم ^٢)	١٤٠,٠٠	م	٢٦٦٤,٩٤	٠,٠٠	٢٦٦٤,٩٤	جاري	٣٧٣٠,٩١,٣٢	٠,٠٠	٣٧٣٠,٩١,٣٢	
١١٦	٤٥٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخرة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٢٩٧٥,٠٠	م	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	جاري	١٣٣٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٨٧٥٠,٠٠	
١٦ ب	١٤٥٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخرة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣١٧٥,٠٠	م	٢٤٦,٣٩	٠,٠٠	٢٤٦,٣٩	جاري	٧٨٢٢٩٧,٧٨	٠,٠٠	٧٨٢٢٩٧,٧٨	
١١٧	٤٠٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخرة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣١١٥,٠٠	م	٣٣٣,٢٥	٠,٠٠	٣٣٣,٢٥	جاري	١٠٣٨٠,٧٣,٧٥	٠,٠٠	١٠٣٨٠,٧٣,٧٥	
١٧ ب	١٠٠٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخرة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	٣٣١٥,٠٠	م	٢٥٠,٠٦	٠,٠٠	٢٥٠,٠٦	جاري	٨٢٨٩٣٥,٦٤	٠,٠٠	٨٢٨٩٣٥,٦٤	
١٨	٢٥٠٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الشد و الاجهاد	٣٨٧٥,٠٠	م	٨٠٠,٦٦٣	٠,٠٠	٨٠٠,٦٦٣	جاري	٣١٠,٢٥٦٩,١٣	٠,٠٠	٣١٠,٢٥٦٩,١٣	
٢١	٣٥٠٠	بالمتر المكعب : خرساته مسلحة لاسقف اعلى الخوازيق pile on slab والكويستات	٣١٢٥,٠٠	م	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	جاري	١٠٩٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٣٧٥٠,٠٠	
١٢٣	٨٨٧٥	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) اسياخ طول ١٢ متر	٣٠٠٠,٠٠	طن	٤٢٥٣,١١٢	٢٥٠,٠٠	٤٥٠٣,١١٢	جاري	١٣٥٠,٩٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٩٣٣٦,٠٠	
٢٣ ب	٩٨٠	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر	٣١٠٠,٠٠	طن	١٠٢,٠٩٦	٠,٠٠	١٠٢,٠٩٦	جاري	٣١٦٤٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٣١٦٤٩٧٦,٠٠	
٢٦	٤٢١٤	بالمتر المسطح : اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد	٥١,٠٠	م	٢٥٥٦,٨٩	٠,٠٠	٢٥٥٦,٨٩	جاري	١٣٠,٤٠١,٤٩	٠,٠٠	١٣٠,٤٠١,٤٩	
١٩٣	٢٠٠٠	بالمتر المكعب : اعمال الردم المؤقت بالتربة موردة بمعرفة المقاول	٩٠,٠٠	م	٥٣٨,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨,٠٠	جاري	٤٨٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٤٢٠,٠٠	
٦٣ ب	٢٠	بالطن : توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى)	٣٢٠٠,٠٠	طن	٥,١٦	٠,٠٠	٥,١٦	جاري	١٦٥١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥١٢٠,٠٠	
١١	١	بالعدد : عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم	١٨٩٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٨٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠,٠٠	
١٢٠	٢٨٠٠	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى و كويستاته (ارتفاع حتى ٦ متر)	٣٢٢٥,٠٠	م	٨٧٨,٥٨٩	٠,٠٠	٨٧٨,٥٨٩	جاري	٢٨٣٣٤٤٩,٥٣	٠,٠٠	٢٨٣٣٤٤٩,٥٣	
		التشوينات										
١٢٣	٨٨٧٥	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠)	٣٠٠٠,٠٠	طن	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	١٢٠٠٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠	٧٢٠٠٠٠٠,٠٠	استقطاع ٤٠% لحين التركيب
ثالثاً: اعمال الطرق												
٥١	٨٠٠٠	بالمتر المكعب : اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لايزيد ٢٥ سم	٣٦٦,٠٠	م	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٢٩٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٨٠٠٠,٠٠	
٥٢	١٥٠٠	بالمتر المكعب : اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة	٥٠٥,٠٠	م	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٧٥٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧٥٠٠,٠٠	
٥٦	٣٨٨٠	بالمتر المسطح : اعمال توريد و رش و اختبار طبقة تشريب من البيتومين السائل	٢٧,٧٥	م	٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨٠,٠٠	جاري	١٠٧٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٦٧٠,٠٠	
اجمالى ما تم تنفيذه												
اجمالى السابق تنفيذه												
اجمالى مستخلص رقم (٩)												

أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المعينة بظهورها و قدرها ٧٥٠٠٠٠٠٠ سبق صرفها الى المقاول

ينفع للمقاول على الحساب

جانبه فقط

٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠

رئيس الإدارة المركزية

بدر عبد النواى بدر

مهندس /

الاستشاري

مدير عام التنفيذ

تحريرا : / ٢٠٢٥

قر بصحة ذلك

المقاول

خلال العمل