

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة

طريق السويس - السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ نفق الدوران رقم ٦) .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتك طيه مستخلص جاري رقم (٣) للعملية بعاليه .

- تنفيذ : شركة التقوي للتجاره و المقاولات .

- عقد رقم : (٥٥٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

- بقيمة : ١٢٢٣٣٠٥ جنيهاً (فقط مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة جنيهاً مصرية لا غير) .

- بإجمالي : ١٨٨٧٩٧٤٥ جنيهاً فقط ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيهاً

مصرياً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠ / ٠٧ / ٢٠٢٣ .

بأمل التفضل بالعلم والأحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

استثمار العقارات - الخصائص

(1) (2) (3)

بيانات القراءات		رقم	تاريخ	جريدة	قرش

رأى : _____
التحقيق ذو التاريخ _____

كتب المراجعة

رئيس القسم المركزي
عبد الحليم محمد

مسئول قسم المحاسبة
محمد عبد الله

صاحبة الحق أو شريكه في التجارة
سيرة الفتوى المتقالات والتجارة

بسخة باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ		الاعتماد الإداري وتوقيع الحتم					عدد الملاحظات
		بيانات					
قروش	جنيته	نسم	فوق	معدل	بنده	تسوية الحتم	
١٤٢						بيان مساحة حارة (٣) لطيفة تشعير الأمان الطاعة (٥) من بعد الممنوعين نظر يوم كفاية لمرتب السومون - الساعة سوار بينه الاثر ٥٥ مدينة الكويت معول ٦٠ كم المسند فقه الدعاة رقم (١) عة رقم (٥٦/٥٤/٢٠٠٢) تنفيذ جريته التوثيق للمالك والجاره	
		إجمالي الأصل					
قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات					
		عادي إضافي دفعة توقيع					
		قرش جنيه قرش جنيه قرش					
		رسم الدفعة					
		صافي القيمة المطلوب صرفها					

علامة

٢٠١ —————

(١) إقرار كاتب سجل الحيزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الأبرادات _____
 بتاريخ _____
 الإمضاء _____

الحتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب المخطوط بالسجل -

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠ روجع في ————— ليلة

يعتمد سحب

شيك

أذن مصرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ ميلاد

الهيئة العامة لشؤون المنشآت الصناعية ٢٠١٢ - ٢٠١٣

(2)

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج ») _____ إمضاء الكاتب المخطط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ

(۲) مدد

ادب صرف

وقم

.....إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد فی سبیل

الثبيكات
الدعوات

مرفوع

إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدريج في كشف

الشيكات

قسم

امضاء الكاتب المخطوط :

(۶) استقامت

الجمعية العامة

امضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ١٩٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٣/٠٧/٢٠

تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة و الطريق الدائري
حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق الدوران رقم ٦)) بالأمر المباشر.

رقم البند	بيان الأعمال	الفة بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس المعتمدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع تم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهؤ العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠		م.ط	١٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠		١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنامج الزمني متواجد ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فني تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- متواجد عدد (٢) مهندس ٩- وثيقة التأمين متواجدة
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة في اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ودفع جميع الكارتات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر لتلاشي اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠		م٣	٥٣٠٠	٥٠٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠٦٢,٠٠		٤٥٥٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٤٥٥٥٨٠,٠٠٠		
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية و طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠		م٣	٢٥٦	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠		١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠		
٥	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهؤ السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٥		م٣	١٢٠٠	١٠٣٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠٣٤,٠٠		١٤٩٩٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٤٩٩٣٠,٠٠٠		
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٨٤٢		م٣	٣٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠		٤٧٨٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٤٧٨٩٢٠,٠٠٠		
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرساته مسلحه للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفة تشمل اعمال الفرغ الخشبية و جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٥٧٠		م٣	٨٦٠	٧٣٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٧٧٣,٠٠		١٩٨٦٦١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٩٨٦٦١٠,٠٠٠		
٧-أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣	١٧٠		م٣	٨٦٠	٧٣٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٧٧٣,٠٠		١٣١٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٣١٤١٠,٠٠٠		

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر-
جنوب سيناء
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عرافي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفى صدقي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
أ.د / حسين عقيل
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق الدوران رقم ٦)) بالأمر المباشر.



العقد رقم (٥٥٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

مستخلص رقم (٣) جاري
تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٣/٠٧/٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس المعدلة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات		
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية			
٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بور تالاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون السمود رأسياً تماماً متعامداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والأعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف <u>والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .</u>			٣م	٥٨٠	٥٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٥,٠٠٠										
٨-أ	ارتفاع حتى ٦ متر			٣م	٥٨٠	٥٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٥,٠٠٠							١٧٧١٢٥٠,٠٠	١٧٧١٢٥٠,٠٠		
٨-ب	علاوة ارتفاع حتي ٩ متر لكامل الارتفاع			٣م	٥٨٠	٥٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٥,٠٠٠							١٠٩٠٠٠,٠٠	١٠٩٠٠٠,٠٠		
٩	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للاسقف اعلي الحوائط والكويستات كسر قياسي لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بمحتوى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ و ان يتم استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول علي سطح املس تماما و السعر لا يشمل حديد التسليح بارتفاع حتى ٩ متر			٣م	٥٦٠	٥٣٠,٠٠	٤,٠٠٠	٥٣٤,٠٠٠							١٧٦٢٢٠٠,٠٠	١٧٦٢٢٠٠,٠٠		
٩-أ	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ و الاضافات اللازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .			٣م	٥٦٠	٥٣٠,٠٠	٤,٠٠٠	٥٣٤,٠٠٠							٩٠٧٨٠,٠٠	٩٠٧٨٠,٠٠		
١٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .								٤ ٥									
١٠-أ	اسياخ اطوال ١٢ م			طن	٤٦٠	٣٧٥,٠٠	٣٢,٠٠٠	٤٠٧,٠٠								١١٣٩٦٠٠٠,٠٠	١١٣٩٦٠٠٠,٠٠	
١٠-ب	اسياخ اطوال اكبر من ١٢ متر			طن	١	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠								٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعمده اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			٢م	٤٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٠٢٤,٠٠								١١١٣٢٠,٠٠	١١١٣٢٠,٠٠	
١٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للخاصات الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدم وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشده المعدنية وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف			٢م	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠٠	١٣٠٠,٠٠٠								١٣٦٥٠٠,٠٠	١٣٦٥٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب تكسير وازاله اسفلت وطبقات الأساس باي سمك ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهوهالعمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .مسافة نقل ١٠ كم			٣م	٢٢٥	٢١٠,٠٠	٣,٠٠٠	٢١٣,٠٠								١٣٨٤٥,٠٠	١٣٨٤٥,٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة إحلال من السن والرمل بنسبة (٢:١) أو مايمثلها طبقاً لتقرير الإستشارى موردة من خارج الموقع أسفل الأساسات وحول جسم النفق وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لايزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف			٣م	٩٠٠	٨٢٥,٠٠	٣,٠٠٠	٨٢٨,٠٠								٢٤٨٤٠٠,٠٠	٢٤٨٤٠٠,٠٠	
الإجمالي										١٨,٨٧٩,٧٤٥,٠٠								
(ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وسبعون الفا وسبعمائة وخمسة واربعون جنيها لا غير)																		

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر-

جنوب سيناء

مهندس/ احمد الطحان

التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة

م/ احمد عراقي

التوقيع :

مدير مشروع الهيئة

م / شريف مصطفى صدقي

التوقيع :

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية

أ/د / حسين عقيل

التوقيع :

الشركة المنفذة

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م/ أحمد مصطفى عبد العزيز

التوقيع :



مشروع انشاء نفق U-TURN عند المحطة (6+171) (31+176)

بيان اعمال الكميات مستخلص ٣ جاري

بيان اعمال الكميات مستخلص ٣ جاري					
نسبة المنصرف %	الكمية المنصرفة	الكمية المنفذة فعليا	الكمية طبقا للمقاييس المعدلة	الوحده	البند
١٠٠,٠٠ %	٥٠	٥٠	١٠٠	م.ط	١ بالمتر الطولي اعمل تنفيذ الجسات والبنذ يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارنتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع تم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
٩٩,٩٨ %	٥٠٦٢	٥٠٦٢,٨١	٥٣٠٠	م٣	٣ بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المساحة والحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة في اي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية واللغة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ودفع جميع الكارنتات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر لتلاشي اي ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
١٠٠,٠٠ %	٢٠٠	٢٠٠	٢٥٦	م٣	٤ بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٩٩,٩٧ %	١٠٣٤,٠٠	١٠٣٤,٣٦	١٢٠٠	م٣	٥ بالمتر المكعب توريد ورمل رمال نظيفة او تربة زائفة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض المسطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٩٥,٨٣ %	٢٦٠	٢٧١,٣٠٦	٣٠٠	م٣	٦ بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ و لا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ٣ واللغة تشمل كل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
٩٣,٣٦ %	٧٧٣	٨١٨,٠٠	٨٦٠	م٣	٧ بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحه للمخات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل والقرنة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ٣ واللغة تشمل اعمال القرم الخشبية و جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات و كل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتنشيل وتركيب حديد التسليح.
٩٣,٣٦ %	٧٧٣	٨١٨,٠٠	٨٦٠	م٣	٧ علاقة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ٢ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ٣


مهندس هيئة الطرق و الكباري

PS

استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

٣٠ حلو لـ ١٠٠٠٠

سعد الحوي




البند	الوحده	الكمية طبقا للمقاييسه المعدلة	الكميه المنفذة فعليا	الكمية المنصرفة	نسبة المنصرف %
٨	٣م	علاوة ارتفاع حتى ٩ متر لكامل الارتفاع	٥٨٠	٥٤٥,٠٠٠	%٩٩,٩٩
			٥٨٠	٥٤٥,٠٧٩	%٩٩,٩٩
			٣م	٥٤٥,٠٠٠	%٩٩,٩٩
			٣م	٥٤٥,٠٧٩	%٩٩,٩٩
٩	٣م	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/اسم ^٢ و الإضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	٥٦٠	٥٣٤,١٥٥	%٩٩,٩٧
١٠	طن	بالتر تبريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤/١٠) حديد مقاييم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسور يشمل الانقطع طبعا للروسومات وصل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسور يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسور يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٦٠	٤٠٧,٠	%٩٦,٤٦
١٠ب	طن	اسياخ اطوال ١٢ م	١	٠	%٠,٠٠
١٢	٢م	بالتر المسطح اعمال دهان وجيهن على البارد من العزل على البارد بعمل ١,٥ كجم/م ^٢ بملء البيتومين ويستخدم للقواعد والاعده اسفل منشوب الارض والتبش يشمل تبريد مواد العزل وصل كل مايلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠	٢٠,٢٤,٨٠	%٩٩,٩٦
١٤	٢م	بالتر المسطح اعمال تبريد ومنصبة دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti- Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لمسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والقنة تشمل الشده المعننية وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠٠	٢٨٦,١٧٨	%٤٥,٤٥
٢٠	٣م	بالتر المكعب تكسير وازاله اسفلت وطبقات الاساس باي سمك ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهوا العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بمسافة نقل ١٠ كم	٢٢٥	٢١٣,٧٥	%٩٩,٦٥
٢٢	٣م	بالتر المكعب تبريد وردم طبقة إحلال من السن والرمل بنسبة (٢:١) أو مايلها طبقا لتقرير الاستشاري موردة من خارج الموقع أسفل الأساسات وحول جسم النفق وحسب تعليمات المهندس المشرف والسور يشمل الردم على طبقات لايزيد سمك أى منها عن ٢٥سم مع الرش بالهياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩٠٠٠	٨٢٨,٥٦	%٩٩,٩٣

مهندس هيئة الطرق و الكباري

عبد

استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون



الشركة المنفذة

كدر