

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص عملية : تنفيذ أعمال تدعيم بربخ عند كم (٥٥+٤١٥) أسفل مسار القطار الكهربائي السريع

- نتشرف بأن نرسل لسيادتك طيه مستخلص جاري رقم (١) للعملية بعاليه .
- تنفيذ : شركة الفاروق (عمرو وعلى).
- العقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٢٥) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤ .
- إجمالي قيمة : ١٤٩١٠٠٠٠٠,٠ جنيهاً (فقط أربعة عشر مليوناً وتسعمائة وعشر ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير)
- وذلك حتى تاريخ : ٢٠٢٤/٩/٣٠ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٣
عدد المرفقات : ()
مستخلص اصل + ٣ صورة
استماره ٥٠ ع.ح
بيان أعمال
اختبارات معملية
محضر استلام موقع

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطمان

محضر استلام موقع

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة الفاروق عمرو وعلى

رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

تاريخ العقد ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤

بشان تنفيذ اعمال تدعيم بربخ عند كم ٤١٥ + ٥٥
اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (بالامر المباشر)

لقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس بحضور كلا من :-

١- السيد المهندس / محمد سامى (ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى)

٢- السيد المهندس / مصطفى محمود (ممثل المكتب الاستشاري - مكتب الرائد)

٣- السيد المهندس / مجدى صبحى سعيد (مهندس الشركة المنفذة)

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عالية ووجدت انه لا يوجد عوائق ظاهرية

تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالى من العوائق) وعليه يكون تاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤

هو تاريخ استلام الموقع للمشروع واقفل محضر في ذلك .

التوقيعات

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	محمد سامى	ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى	
٢	مصطفى محمود	ممثل المكتب الاستشاري - مكتب الرائد	
٣	مجدى صبحى سعيد	ممثل الشركة المنفذة	



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية : عملية : أعمال تدعيم بربخ عند كم (55+415) أسفل مسار القطار الكهربائي السريع

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (١) للعملية بعاليه .

- تنفيذ : شركة الفاروق (عمر و على) .

- العقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٢٥) .

- بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بالاحاطة بالاتي

- تقوم الشركة بتوريد كاميرات مراقبة الى الإدارة العامة للمعلومات بالهيئة على ان يتم تحديد المواصفات من الادارة العامة

للمعلومات (تراجع بمعرفة الإدارة)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٣

رئيس الإدارة المركزية



أحمد الطمان

مهندس /

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الفاروق (عمرو وعلي)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٥/ ٢٠٢٤/ ٢٢٥) المؤرخ في ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤ بمبلغ ١٦,٩٦١,٢٥٠ جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليون وتسعمائة واحد وستون ألف ومائتان وخمسون جنيها لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال تدعيم بربخ عند كم (١٥+٥٥) أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (بالأمر المباشر) " على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية للشئون
المالية والادارية والموارد البشرية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة وموافاتنا بصورة من هذه المستندات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،


(التوقيع)
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية للشئون
المالية والادارية والموارد البشرية



ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوريد منظومة كاميرات مراقبة الي الادارة العامة للمعلومات بالهيئة علي ان يتم تحديد المواصفات المطلوبة من الادارة العامة للمعلومات و ذلك فور توقيع التعاقد وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير المنظومة المطلوبة يتم خصم (مبلغ ٨٥٠٠٠ (خمسة و ثمانون الف جنيها) .





العقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٢٥) في ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال توريد وتركيب مواسير معدنية بقطر ٧٠ سم وسبك ٢٢ سم حديد رتبة ٥٢.	٣٧٠٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	جاري	١٤٤٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٣٠٠٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
٢	أعمال توريد وتنفيذ وضخ مونة اسمنتية بمحتوي اسمنتى ٤٠٠ كجم للمتر المكعب.	٥٢٠٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣	تنظيف وزنبرة الخرسانة القديمة للمواسير القائمة وذلك باستخدام عمالة يدويه.	٨٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جاري	٤٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠	
الإجمالي											
١٤٩١٠٠٠٠,٠٠											
فقط اربعة عشر مليون وتسعمائة وعشر الف جنبها لاغير											

شركة المنفذه

م/ مصطفى مسمود

التوقيع /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)

م/ محمد سامي

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق و الكباري

م/ محمد سامي

التوقيع /

مدير المشروع

م/ رامي بيج

التوقيع /

مدير عام المشروعات

م/ محمد راجح

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

م/ أحمد الطحان

التوقيع /

روجع فوجد على صحة

تحرير في ١١/ ٢٠٢٤