



الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السفينة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
548+000 الى الكم 559+000 بطول 11 كم اتجاه التوبارية

تنفيذ : شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

من بداية العمل حتى: 2024-6-1

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات رقم العقد (2024/2023/1602)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع			ملاحظات		
								قرب	جنيه	أقرب			
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اصال توريد وتشغيل التربة صالحة للزاد و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى مسلوب 2 متر و بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المسلوب للتصميم لتشكيل الجسر والكتاف (تسوية تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بامداد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة (الكسور) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب عايرة 1.5 جنيه لكل 1 كم وبزيادة أو النقصان - الصعر يشمل عمل تشويليات وتقاطير واختيارات وقفل مواقع العمل حتى مسافة 2 كم - الصعر يشمل قيمة المدة استخراجية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من كم 504 إلى 568 علاوة مسافة النقل 210 كم علاوة حجم 10000 متر مكعب - والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية أعمال البلاطات الخرسانية بالمتر المربع اصال توريد وصب خرسانة عادية بسك 15 سم لحماية الأكتاف والمبول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت مترج + 0.4 م 3 رمال حرس + 280 كم اسمنت بورتلاندي عادي و إضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن تقييد ويحسب والرمال خالي من الشوائب والخفظة والألواح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى التناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كم / سم 2 وتطبيب السطح والتشغيل طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	متر مكعب	36,361.79	0.00	22,350.00	0	22,350.00	0	2,266,290.00	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسفول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براغي خضم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعونات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براغي تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2025-6-02) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-6-02) يتم توريد (1) الحاسب الآلي بالطابعة بجميع مشتتاته بالادارة العامة بالقاهرة ويتم موافقتها بالتسليم.	
5-1	أعمال القواعد الخرسانية بالمتر المكعب اصال توريد وصب خرسانة عادية للقواعد المحميات والمبول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت مترج + 0.4 م 3 رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (غير + سبكا) على أن يكون السن تقييد ويحسب والرمال خالي من الشوائب والخفظة والألواح والمواد الغريبة مع وضع قود (مطابق لمواصفات الاستشاري) و إضافة لمواصفات البند والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	متر مربع	10,000.00	0.00	5,102.00	0	5,102.00	0	2,331,614.00	0	0		
5-2	أعمال القواعد الخرسانية بالمتر المكعب اصال توريد وصب خرسانة عادية للقواعد المحميات والمبول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت مترج + 0.4 م 3 رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (غير + سبكا) على أن يكون السن تقييد ويحسب والرمال خالي من الشوائب والخفظة والألواح والمواد الغريبة مع وضع قود (مطابق لمواصفات الاستشاري) و إضافة لمواصفات البند والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	متر مربع	150.00	0.00	110.00	0	110.00	0	293,172.00	0	0		
إجمالي قيمة المستخلص											12,154,826		
فقط : اثني عشر مئتين ومائة و اربعة وخمسون ألفا و ثمانية وستة وعشرون جنيه لاغير													

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
م / محمد عيسى كياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم كحاري

مدير المشروع المقاول
م / محمد عيسى كياض

مدير المشروع الاستشاري مكتب
م / محمد عيسى كياض

مدير المشروع الاستشاري مكتب
م / محمد عيسى كياض

مدير المشروع المقاول
م / محمد عيسى كياض

مدير المشروع الاستشاري مكتب
م / محمد عيسى كياض

مدير المشروع الاستشاري مكتب
م / محمد عيسى كياض

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطله)									
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول									
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	جنية
جملة المبالغ السابق صرفها									
الباقى للمقاول									
المدفوع الآن بالتحويل رقم									
بالتاريخ									
المستند									
٦.٧٧٤١/٢									
٢٧٨٨٨١/٤									
١١٥٧٦.١٤٥									
١١٤١٩٠									
٦٤٤١/٤									
٢.٧١٤/٢٠									
١.٢٢١٦٢/٤٥									
٨١٤١٦٦٤/٥٥									
٥٧٨٨٨.١/٢٥									
٧٥٤٤٨٦١/٢٠									
الجملة									
جملة قيمة التحويل									
جملة قيمة التحويل									

تسلمت التحويل رقم
و أقر يأتي أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنني تسلمت المستحق لي بالتتمام و ليس لي طلبات على الحكومة
بخصوص هذا العمل
المقاول
سنة
التاريخ
إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.