

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون - برج العرب) (أعمال طبقات الأساس)

في المسافة من الكم $100 + 300$ إلى الكم $900 + 300$ بطول 3.900 كم

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

مستخلص (١) جاري

المقاول: شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٢٠٢٤-٢٠٢٣-١٣٥٥

من بدايه الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٥-٣٠

رقم البند	بيان الاعمال	الفه	الوحدة	الكمية طبق المقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جولة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع و حجز			القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع		ملاحظات	
								قرش	حصة	قرش	جنيته	قرش		حصة
بند ١-١	بالمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس (sub ballast) من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١.٥مم الي ٤٠ مم ولا تزيد نسبة الغار من مختل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشرع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا تزيد نسبة التآكل لجهاز لوسن الجولسون عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها علي طريقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام المدك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%من الكثافة الجافة القصوى) وافئة تشمل اجراء التجارب العملية والمخبرية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مستعملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ١.٣ جنيه لكل ١ كم الزيادة او النقصان . - يتم اضافة علاوه قدرها ٥ جنيه في حاله التنفيذ في الاراضي الزراعية ذات ظروف تشغيل خاصيه وذلك طبقا لطريقة المهندس المشرف	١٥١,٢	٣م	٢٢١٢٠,٠	٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٢٨٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٢٨٧٥,٠٠	مكتب جهاز الإشراف متواجد العلاقات الإرشادية متواجده ألتفت المشروع متواجده المهندسون متواجدين مسئول تأمين سزيم المرور متواجده المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براغي خضص تجاريه المعمله الحد الأدنى من المعدات متواجده البرنامج الزمني للمشروع متواجد براغي تطبيق تصوس الحد يتم توريد ١ حاسب آلي (يجمع مشتقاته)إستطاعه بأحدث المواصفات ويتم مؤاداة المشتقة بالتسلم وثيقة التأمين للتخصيص ساريه حتى ٢٠٢٠ - ٢٠٢٥ وثيقة التأمين العقاريين ساريه حتى ٢٠٢٠-٢٠٢٥ أحمد محمد	
		السعر خلال مايو طبقا للمفاوضة ١٨-١٢-٢٠٢٣	١٧٥	٣م	٢٢١٢٠,٠	٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣١٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٥٣١٢٥٠,٠٠
		الماده المحجوبه(sub ballast)	١٤٩,٥	٣م	٢٢١٢٠,٠	٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٨١٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠		١٣٠٨١٢٥,٠٠
		علاوه مسافه النقل ١٣٥ كم	٢٥	٣م	٢٢١٢٠,٠	٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٨٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٢١٨٧٥٠,٠٠
		علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للاتحه الشركة الوطنية	٥	٣م	٢٢١٢٠,٠	٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٤٢٧٥٠,٠٠
		علاوه التشغيل فى الاراضى الزراعيه												
إجمالي المستخلص														
إجمالي ما سبق صرفه														
إجمالي المستحق														
أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنهما فقط لاغير														

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض
٥ - ٣٨

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر إبراهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس

تمت المراجعة الفنية فقط

الكتب الاستشارية الهندسية (أ/د/ خاله قنديل)
مدير المشروع / م/ هشام محمد صبري
مشروع: اقتصر الكهربي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مستوعب القطار لسورين
مربوب النيل

[illegible]

رقم المستند:

رقم التصديق:

نوع الميزانية فرع:

عدد الملحقات:

القيمة:

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)									
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول									
رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة
	رقم	تاريخ			جنية	مليم	جنية	مليم	جنية
جملة المبالغ السابق صرفها الباقي للمقاول									
المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ ٢٢١٢٨٧,٥٠ - ضمانة اعمار ١١٥٥٦,٨٠ - مصاريف ٤٩١٥٠,٠٠ - ح. ح. ح. ٦٢٦,٤٠ - ا. ح. ١٠٤,٤٠ - تمهيد ١٦٧٨٦,٠٠ - ح. ح. ح. ٥٠٠٠,٠٠ - ح. ح. ح. ٢٨٧٥١١,١٠ -									
٢٨٧٥١١,١٠	جملة قيمة التحويل		٢٨٧٥١١,١٠						
٤٠٢٨٢٨,٩٠	جملة قيمة التحويل		٤٠٢٨٢٨,٩٠						

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانه واني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات علي الحكومة

بخصوص هذا العمل

المقاول

سنة

التاريخ

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار