

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافه من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (اعمال طرق - اعمال كباري - عدد ٢ بربخ) .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (١١) للعملية بعاليه .
- تنفيذ : شركة سامكريت مصر (مهندسون و مقاولون) .
- العقد رقم : ٨٣٣-٢٠٢١-٢٠٢٢ .
- بقيمة : ١٤,٨٠١٤٣٧,٦٤ جنيهاً (فقط أربعة عشر مليون وثمانمائة وواحد ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيها وأربعة وستون قرشا) .
- بإجمالي: ٦٨٢,٨٧٠٣٥١,٢٢ جنيهاً (فقط ستمائة واثنان وثمانون مليون وثمانمائة وسبعون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيها واثنان وعشرون قرشا) .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ٣ / ١٤

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

حصر أعمال

التجارب المعملية



مهندس /

استمارة الاعتمادات المصروفة

(١)


الهيئة العامة للأوقاف والكبارى

مصلحة : الهيئة العامة للأوقاف والكبارى
قسم : المصلحة العامة
المبلغ المستحق إلى : شركة سكرتيريه مصر (مهندسين ومهندسين)
الطلبات طيه ، أو : قيمة متبقي جارى رقم (١١) عقد
تطوير ورفع كفاءة طرعى الوسى الخند والطرعى الدائرى حوا
مدينة الوسى لمادة ٨ كم ٨ شمال (طرق) - كبارى - عدد
بموجب : إذن صرف على : شيك على البنك المركزى فى : صاحب الحق : أو : سحب باسم : ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٢٣١٠٧	٧٧
الجملة			

رقم : _____

الحتم ذو التاريخ



كتيب المراجعة

رئيس المراجعة

أحمد الشحات

تقيد فى السجل برقم

(ب) الكاتب المتوط

بيانات		نوع الخصم			
عدد	البيانات	قرش	جنيه	تم	قرش
١	قيمة متبقي جارى رقم (١١) عقد رقم ٢٢٤/١٣٣٣/١٩٩٤				
	تطوير ورفع كفاءة طرعى الوسى الخند والطرعى الدائرى حوا مدينة الوسى لمادة ٨ كم ٨ شمال (طرق) - كبارى - عدد				
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه	إجمالي الأصل	
عادي	إضافى	دمغة توقيع	قرش		
قرش	جنيه	قرش	جنيه		
رسم الدفعة		صافي القيمة المطلوب صرفها			

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

أحمد الشحات

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____

الحتم ذو التاريخ (ب) قيد فى سجل رقم ٥٥ ح ٤ برقم _____ توقيع الكاتب المتوط بالسجل

روجع فى سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ _____ مبلغ

الهيئة العامة لشئون المصالح الأوقاف رقم ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم التقيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ح ٤) : _____

(٢)

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفى الشطب

رقم _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____

(٣) سحب

الحتم ذو التاريخ

رقم _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____

(٤) قيد فى سجل

رقم _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____

(٥) أدرج فى كشف

رقم _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____

(٦) استلمت

رقم _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____

شيك
إذن صرف

إمضاء مطالب أو كاتب التصدير

فى سنة ٢٠ _____

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق الى الكم ٨ بطول ٨ كم (اعمال طرق - اعمال كباري - عدد ٢ بربخ)

تنفيذ : شركة سامكريت

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٣٣)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة
- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتي تاريخه
- ولا يوجد محملات اخري طبقاً لكراسة الشروط

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ١٤ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد ()



مهندس /

أحمد الطحان

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٢ بربخ)
مستخلص جاري رقم (١١) - الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٢

بيان بكميات البيتومين المنفذه حتى تاريخ المستخلص

الكمية بالطن	البيتومين بالخلطة	كثافته الخلطة	الكمية الاجماليه بالمستخلص	الوحدة	البند
٤٤٣,٨٠			٣٦٩,٨٣٥	٢٢	اعمال الرش mCO بمعدل ٢,٢ كجم/م ^٢
٥٦,٥٠٠			١٤١,٢٥١	٢٢	اعمال الرش RC بمعدل ٤,٠ كجم/م ^٢
١,٥٨٨	%٤,٧	٢,٣٢	٢٠٨,٠٢٨	٢٢	اعمال الطبقة الرابعة سمك ٧ سم
٩١٦,٧٢	%٥,٥	٢,٣٦	١٤١,٢٥١	٢٢	اعمال الطبقة السطحية سمك ٥ سم
٣,٠٠٤,٨٦			الإجمالي بالطن		

مهندس الهيئة
م/محمد سليمان

عن الشركة المنفذه
م/احمد سعيد



بيان اعمال مستخلص رقم ١١ من بدايه العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤-٢٠١١

بند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	الكمية المنفذه بنسبة ١٠٠%	الكمية الاجمالية بالمستخلص	نسبة الكمية بالمستخلص
١	اعمال تكسير وازالة اسفلت	م ٣	١,٣٤١,٤٣	١,٣٤١,٤٣	١,٣٢٨,٠٢	%٩٩
٣	اعمال تكسير وازالة مياتي	م ٢	٣,٥١٦,٦٨	٣,٥١٦,٦٨	٣,٤٨١,٥١	%٩٩
٥	اعمال الاتريه	م ٣	٨١٠,٢٩٣	٨١٠,٢٩٣,٠٠	٨٠٢,١٩٠,٠٧	%٩٩
٩	اعمال الاساس	م ٣				
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم		٢٢,٤٩٧,٢٩	٢٢,٤٩٧,٢٩	٢٢,٢٧٢,٣١	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٣ كم		٢٥,٦٠٦,٧٤	٢٥,٦٠٦,٧٤	٢٥,٣٥٠,٦٧	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٤ كم		٩,٢٦٨,١٣	٩,٢٦٨,١٣	٩,١٧٥,٤٥	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٥ كم		٢٧,٤١١,٦١	٢٧,٤١١,٦١	٢٧,١٣٧,٤٩	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٦ كم		٢٧,٢٨٩,٦٧	٢٧,٢٨٩,٦٧	٢٧,٠١٦,٧٨	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٧ كم		٢٥,٠٨٥,٥٦	٢٥,٠٨٥,٥٦	٢٤,٨٣٤,٧١	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٨ كم		٢٦,٣٣٦,٩٧	٢٦,٣٣٦,٩٧	٢٦,٠٧٣,٦٠	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٩ كم		٢٠,١٤٠,١٩	٢٠,١٤٠,١٩	١٩,٩٣٨,٧٨	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم		٤٥٥,٤٦	٤٥٥,٤٦	٤٥٠,٩١	%٩٩
	الاجمالي			١٨٤,٠٩١,٦٢	١٨٢,٢٥٠,٧٠	%٩٩
١٠	توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موردة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة	م ٢	١٤٦,٥٧٠	١٤٦,٥٧٠	١٤٥,١٠٤,٣٠	%٩٩
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١,٢ كجم / م٢ إلخ	م ٢	٣٧٣,٥٧١	٣٧٣,٥٧١	٣٦٩,٨٣٥,٢٩	%٩٩
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م٢ إلخ	م ٢	١٤٢,٥٠٠	١٤٢,٦٧٧,٩٤	١٤١,٢٥١,١٦	%٩٩
١٣	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة رابطه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم إلخ	م ٢	٢١٠,٤٢١,٦٦	٢١٠,١٢٩,١٢	٢٠٨,٠٢٧,٨٣	%٩٩
١٤	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم ... إلخ	م ٢	١٤٢,٥٠٠	١٤٢,٦٧٧,٩٤	١٤١,٢٥١,١٦	%٩٩
١٩	اعمال خرساته الميول سمك ١٥ سم	م ٢	٤٨,٩٧٨	٤٨,٩٧٨	٤٨,٤٨٨,٢٢	%٩٩
٢١	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيلر جلاس (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	م ط	٤,٩٩٠	٤,٩٩٠	٤,٩٤٠,١٠	%٩٩
٢٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيلر جلاس (بيبي نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٣٧ سم	م ط	٢٧٢١	٢,٧٢١	٢,٦٩٣,٧٩	%٩٩
٢٤	بالمتر المكعب اعمال حفر طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة فى تربة طينية وطفلية لئلا مشبعة بالمياه (منطقة سبخة) إلخ.	م ٢	٢١,٧٠٩	٢١,٧٠٩	٢١,٤٩١,٩١	%٩٩
٢٥	بالمتر المكعب اعمال توريد ورم طبقات إحلال من سن ٦ حتى الوصول لمنسوب أعلى من منسوب المياه الجوفية بحوالى ٥٠ سم ويتم وضعها على طبقة واحدة... إلخ.	م ٣	١٥,٩١٣	١٥,٩١٣	١٥,٧٥٣,٨٧	%٩٩
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠ % إلخ. ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م٢	م ٣	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٤٣٥,٠٠	%٩٩

مهندس المينة

م/محمد سليمان

مدير المشروع الشركة /

م / احمد سعيد



عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السقنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كبارى - عدد ٢ بربخ)
تنفيذ شركة سامكرت مصر (مهندسون و مقاولون)
مستخلص رقم (١١) جاري
شمل المدة من بدء الأعمال حتى ٢٠٢١-٢٠٢٤

الهيئة العامة
للشؤون
القانونية
(SAMKART)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة المحلية عشر - جنوب سيناء

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦

بيان الاعمال البرايخ

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	الكمية المنفذة بنسبة ١٠٠%	الكمية التي تم صرفها بالمستخلص	نسبة الصرف
ثانياً : أعمال البرايخ						
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ١٠م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	م.م	١٤٠	١٤٠	١٤٠,٠٠٠	١٠٠%
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة فى جميع انواع التربة والفئة تشمل زح اي مياه تظهر فى اثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر إلخ	م.م	١١٧٧٣,٠٠	١١٧٧٣,١٦٣	١١٦٥٥,٤٣١	٩٩%
٣	بالمتر المكعب توريد و ردم رمل نظيفه او تربة زلطية صالحة للردم.... إلخ	م.م	١٤٥٠,٠٠	١٤٤٩,٦٨٠	١٤٣٥,١٨٣	٩٩%
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتلف أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ إلخ	م.م	٣٨٥,٠٠	٣٨٥,٢١٢	٣٨١,٣٦٠	٩٩%
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ إلخ	م.م	١٣٧٥,٠٠	١٣٧٥,٧٤٠	١٣٦١,٩٨٣	٩٩%
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساتدة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم إلخ	م.م	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٤٧٧	٢٥٧,٨٧٢	٩٩%
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم إلخ	م.م	٢٤٠,٠٠	٢٤١,٨٩١	٢٣٩,٤٧٢	٩٩%
٨	بالطن توريد وقطع وتشي ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) إلخ	طن	٣١٨,٠٠	٣١٨,٦٣٤	٣١٥,٤٤٨	٩٩%
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البتومين على الجار ودهان وجهين إلخ	م.م	٢٤١٣,٠٠	٢٤١٣,٢٤٠	٢٣٨٩,١٠٨	٩٩%
١٠	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بتربة مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	٤٣٦٦,٠٠	٤٣٦٦,٠٢٩	٤٣٢٢,٣٦٩	٩٩%

عن الهيئة
مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

مكتب استشاري الهيئة

مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس / محمد السيد



شركة سامكرت

مدير المشروع

مهندس / احمد سعيد



صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
تنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم 8 بطول 8 كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد 2 بريد)
تنفيذ شركة سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون)
مستخلص رقم (11) جاري
شامل المدة من بدء الاعمال حتى 2024-2-11

التحذير رقم (2022/2021/833) بتاريخ 2022/03/16

بيان أعمال الكباري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	الكمية المنفذة بنسبة 100%	الكمية المنصرفة بالمستخلص	نسبة الصرف
ثلاثا - أعمال الكباري - الأعمال الإضافية						
أولاً - البنايات المتكاملة						
1	باعتبار الطولي تنفيذ جسات في تربة عذبة حتى عمق 40م وثقة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وصل التقارير الفني وثق المقتنية.	م.ط	300	300	300.00	100%
2	باعتبار المكعب اعمال حفر ميكانيكي للأساسات طبقا لرسومات التنفيذية المعددة في جميع انواع التربة وثقة تشمل ترزح اي مياه تظهر في أثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل نخع الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المكعب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م.3	4736	4736.829	4689.46	99%
3	باعتبار المكعب توريد وعمل رمل ناعقة خالية من المواد العضوية لتزويد على الأساسات موزدة من خارج الموقع على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الفحص بالمياه والمكعب الجيد للحصول على اعلى كثافة لا تقل عن 95% من أقصى كثافة معملية وثقة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م.3	8361	8361.259	8277.65	99%
4	باعتبار الطولي تنفيذ خوازيق مخفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored piles) قطر 120 سم لدعمات التوربي في البر وبحمولة مطابقة للتصميم وتصيب بخرسطة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسطة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بطبقة على 350 كجم/م3 ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 450 كجم / م3 اسمنت بورتلاندي عادي او مقوم للتكرينات طبقاً لتقرير الجسات وثقة تشمل الحفر في اي نوع من انواع التربة وسد جوانب الحفر كما هو موضح بخرسومات مع تكسير رووس الخوازيق ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المكعب العمومية وإعادة ربط رووس الخوازيق بالمخدات فوقها وبقياس طول الخوازيق من اسفل المخدة وثقة تشمل عمل الجسات التكميلية اللازمة وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المعيار (السعر لإشتمل حديد التسليح) .	م.ط	7699	7699.5	7622.51	99%
4.1	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن 460 كجم / م3 والأجهزة لا يقل عن 400 كجم / م3	م.ط	7699	7699.5	7622.51	99%
5	باعتبار المكعب توريد وعمل خرسة عذبة ثقاً أسفل الخرسة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية والأرصعة حسب الأبعاد الموضحة بخرسومات التنفيذية المعددة على ان تكون بعرضي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 350 كجم/م3 وبجهد كسر مميز لا يقل عن 250 كجم/م3 بعد 28 يوم مع الدمك والمعالجة ونسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند تشمل كافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً لرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م.3	707	707	707.00	100%
6	باعتبار المكعب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الأساسات والبلاطات الإنشائية طبقاً لرسومات التنفيذية المعددة على ان تكون بعرضي اسمنت بورتلاندي عادي او مقوم للتكرينات طبقاً لتقرير الجسات لا يقل عن 350 كجم/م3 وبجهد كسر مميز لا يقل عن 300 كجم/م3 بعد 28 يوم مع الدمك الميكانيكي جيد والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً لرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس . (ثقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م.3	11226	11226.698	11114.43	99%
6.1	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن 460 كجم / م3 والأجهزة لا يقل عن 400 كجم / م3	م.3	3888	3888.995	3850.11	99%
6.2	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن 470 كجم / م3 والأجهزة لا يقل عن 500 كجم / م3	م.3	7245	7244.703	7172.26	99%
7	باعتبار المكعب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الأعمدة والاكشاف طبقاً لرسومات التنفيذية المعددة على ان تكون بعرضي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر مميز لا يقل عن 400 كجم/م3 بعد 28 يوم مع الدمك الميكانيكي جيد والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً لرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس لا ارتفاع حتى 6 متر وعلى ان تكون المعالجة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود . (ثقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م.3	340	340.584	337.18	99%
7.1	باعتبار المكعب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة التوربي . طبقاً لرسومات التنفيذية المعددة على ان تكون بعرضي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر مميز لا يقل عن 400 كجم/م3 بعد 28 يوم مع الدمك الميكانيكي جيد والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً لرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس لا ارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المعالجة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود . (ثقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م.3	312	312.999	309.87	99%
7.2	ارتفاع من طول 6 متر إلى طول 7 متر	م.3	714	714.706	707.56	99%
7.3	ارتفاع من طول 7 متر إلى طول 8 متر	م.3	259	259.507	256.91	99%
7.4	ارتفاع من طول 8 متر إلى طول 9 متر	م.3	202	202.831	200.80	99%
7.5	ارتفاع من طول 9 متر إلى طول 10 متر	م.3	575	575.671	569.91	99%
7.6	ارتفاع من طول 10 متر إلى طول 11 متر	م.3	482	482.084	477.26	99%
7.7	ارتفاع من طول 11 متر إلى طول 12 متر	م.3	310	310.16	307.06	99%
7.8	ارتفاع من طول 12 متر إلى طول 13 متر	م.3	901	901.41	892.40	99%
7.9	ارتفاع من طول 13 متر إلى طول 14 متر	م.3	535	535.145	529.79	99%
8	باعتبار المكعب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة التوربي . طبقاً لرسومات التنفيذية المعددة على ان تكون بعرضي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر مميز لا يقل عن 400 كجم/م3 بعد 28 يوم مع الدمك الميكانيكي جيد والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً لرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس لا ارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المعالجة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود . (ثقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م.3	629	629.999	623.70	99%
8.1	باعتبار المكعب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة التوربي . طبقاً لرسومات التنفيذية المعددة على ان تكون بعرضي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر مميز لا يقل عن 400 كجم/م3 بعد 28 يوم مع الدمك الميكانيكي جيد والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً لرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس لا ارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المعالجة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود . (ثقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م.3	100	100	100	100%

عن الهيئة
مهندس الهيئة
مهندس محمد سليمان

مكتب استشاري الهيئة
مكتب المهندسين الاستشاريين الدوليين
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة سامكريت
مدير المشروع
مهندس / احمد سعيد
شركة سامكريت
شركة سامكريت
شركة سامكريت

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - المسخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
تفصيل المسافة من بداية الطريق إلى الكم 8 بطول 8 كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد 2 بريد)
تفصيل شركة سماركيت مصر (مهندسون ومقاولون)
مستخلص رقم (11) جاري
شامل المدة من بدء الأعمال حتى 2024-2-11

العقد رقم (2022/2021/833) بتاريخ 2022/03/16

بيان أعمال الكباري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	الكمية المتقدمة بنسبة 100%	الكمية المتصرفة بالمستخلص	نسبة الصرف
ثلاث - أعمال الكباري - الأعمال الإضافية						
أولاً - البنى التحتية						
1	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في تربة عذبة حتى يصل 40م والقلعة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل المعالمة.	م.ط	300	300	300.00	100%
2	بالمتر المكعب احلال حفر ميكانيكي للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والقلعة تشمل زرع اي مياه تظهر في انشاء الحفر وسد جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل تجميع الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المكبات المخصصة ويكون القياس حثسيا وكل ما يلزم لنهول العمل كمالا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م3	4736	4736.829	4689.46	99%
3	بالمتر المكعب توريد ودمك ورمال نظيفة خالية من المواد العضوية لتدوم على الاساسات موردة من خارج الموقع على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع انفسر باقياء ودمك الجيد للحصول على اعلى كثافة لا يقل عن 95% من أقصى كثافة معملية والقلعة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كمالا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م3	8361	8361.259	8277.65	99%
4	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مغطوة ومصوبة بمواقعها (Bored piles) قطر 120 سم لاعمالات الكوبري في البر وبحمولة مطابقة للتصميم ونصب بخرسة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط ودمك الميكانيكي على الاقل المطلوبة المعتمدة للمكعب الجافى للخرسة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بطبقة عن 350 كجم/م2 ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 450 كجم / م3 اسمنت بورتلاندي عادي او مفاوم للتشوهات طبقا لتقرير الجسات والقلعة تشمل الحفر في اي نوع من انواع التربة وسد جوانب الحفر كما هو موضح بالرسومات مع تفسير روسس الخوازيق ونقل مخلفات الحفر والتشجير الى المكبات المخصصة وإعادة ربط روسس الخوازيق بالمخلفات فوقها ونقل طول الخوازيق من اسفل المخدة والقلعة تشمل عمل الجسات الشائكية اللازمة وكل ما يلزم لنهول الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المبتشر (اسموا ليشمل حديد التسليح).	م.ط	7699	7699.5	7622.51	99%
4.1	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن 460 كجم / م3 والاجهزة لا يقل عن 400 كجم / م2	م.ط	7699	7699.5	7622.51	99%
5	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة عذبة نظف اسفل الخرسة المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والارصفة حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 350 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 250 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك والمعالجة ونسوية السطح الخوي ورش ودمك التربة اسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م3	707	707	707.00	100%
6	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي او مفاوم للتشوهات طبقا لتقرير الجسات لا يقل عن 350 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 300 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	11226	11226.698	11114.43	99%
6.1	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن 460 كجم / م3 والاجهزة لا يقل عن 400 كجم / سم2	م3	3888	3888.995	3850.11	99%
6.2	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن 470 كجم / م3 والاجهزة لا يقل عن 500 كجم / سم2	م3	7245	7244.703	7172.26	99%
7	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاعداد والاكاف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح امس قاهر (Fair Face) والبند يشمل واليد يشمل اعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس لارتفاع حتى 6 متر وعلى ان تكون المحسية بتحديد لعل لارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في السور . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	340	340.584	337.18	99%
7.1	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاعداد والاكاف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح امس قاهر (Fair Face) والبند يشمل الاعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس لارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المحسية بتحديد لعل لارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في السور . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	312	312.999	309.87	99%
7.2	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاعداد والاكاف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح امس قاهر (Fair Face) والبند يشمل الاعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس لارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المحسية بتحديد لعل لارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في السور . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	714	714.706	707.56	99%
7.3	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاعداد والاكاف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح امس قاهر (Fair Face) والبند يشمل الاعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس لارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المحسية بتحديد لعل لارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في السور . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	259	259.507	256.91	99%
7.4	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاعداد والاكاف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح امس قاهر (Fair Face) والبند يشمل الاعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس لارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المحسية بتحديد لعل لارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في السور . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	202	202.831	200.80	99%
7.5	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاعداد والاكاف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح امس قاهر (Fair Face) والبند يشمل الاعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس لارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المحسية بتحديد لعل لارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في السور . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	575	575.671	569.91	99%
7.6	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاعداد والاكاف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح امس قاهر (Fair Face) والبند يشمل الاعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس لارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المحسية بتحديد لعل لارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في السور . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	482	482.084	477.26	99%
7.7	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاعداد والاكاف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح امس قاهر (Fair Face) والبند يشمل الاعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس لارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المحسية بتحديد لعل لارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في السور . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	310	310.16	307.06	99%
7.8	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاعداد والاكاف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح امس قاهر (Fair Face) والبند يشمل الاعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس لارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المحسية بتحديد لعل لارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في السور . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	901	901.41	892.40	99%
7.9	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاعداد والاكاف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح امس قاهر (Fair Face) والبند يشمل الاعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس لارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المحسية بتحديد لعل لارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في السور . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	535	535.145	529.79	99%
8	بالمتر المكعب توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الاعداد والاكاف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م3 وبجهد كسر معيز لا يقل عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم مع دمك الميكانيكي جيدا والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح امس قاهر (Fair Face) والبند يشمل الاعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس لارتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المحسية بتحديد لعل لارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في السور . (القلعة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م3	629	629.999	623.70	99%

عن الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مكتب استشاري الهيئة
مكتب المهندسين الاستشاريين الدوليين

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون



العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٣٣ - بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كبرى - عدد ٢ بريم)

تنفيذ شركة سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون)

مستخلص رقم (١١) جارى

شامل المدة من بدء الأعمال حتى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	المقاييس المعدلة ٦	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولاً : أعمال الطرق												
١	أعمال تكسير وإزالة كمال مسطحات الرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والفئة شاملة أعمال تشغيل ودمك طبقة أساس أسفل تكسير الأسفلت.	٦٠	م	٣	١,٣٤١,٤٣	٧٨	١,٣٢٨,٠٢	جارى	٧٩,٦٨١	٠	٧٩,٦٨١	يتم تطبيق نصوص التعاقد ١ - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون . ٢ - المكتب متواجد . ٣ - المعمل متواجد . ٤ - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة . ٥ - التقارير الشهرية والتقارير المبدئى والبرنامج الزمنى متواجدة . ٦ - لافتات المشروع متواجدة . ٧ - يوجد ٣ سيارات ملاكى بالموقع . ٨ - توجد عمالة بالموقع . ٩ - فني تأمين وسلامة المرور متواجد . ١٠ - يتم خصم مبلغ () قيمة التجارب المعملية بعمل المنطقة . ١١ - يتم خصم مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٣	أعمال تكسير وإزالة ميثالى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية.	٨٠	م	٣	٣,٥١٦,٦٨	١٨٢	٣,٤٨١,٥١	جارى	٢٧٨,٥٢١	٠	٢٧٨,٥٢١	١٢ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٥	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صلابة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم إلخ	٣٠	م	٣	٨١٠,٢٩٣,٠٠	٣٢,٤٩٠	٨٠٢,١٩٠,٠٧	جارى	٢٤,٠٦٥,٧٠٢	٠	٢٤,٠٦٥,٧٠٢	١٣ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٥	١ - مسافة النقل حتى ٢ كم يتم إضافة إثارة طبقاً لما يقرره المقاول ويتم إضافة علاوة ١,٢ جنيه لكل كم زيادة علاوة زياده دمك حتى ٩٨%	٣	م	٣	٨١٠,٢٩٣,٠٠	٣٢,٤٩٠	٨٠٢,١٩٠,٠٧	جارى	٢,٤٠٦,٥٧٠	٠	٢,٤٠٦,٥٧٠	١٤ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٩	أعمال توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة المترجعة لتج تكسير كسرات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع إلخ	١٩٥	م	٣								١٥ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم	٢٢٧	م	٣	٢٢,٤٩٧,٢٩	٩٠٠	٢٢,٢٧٢,٣١	جارى	٥,٠٥٥,٨١٥	٠	٥,٠٥٥,٨١٥	١٦ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٣ كم	٢٢٨	م	٣	٢٥,٦٠٦,٧٤	١,٠٢٥	٢٥,٣٥٠,٦٧	جارى	٥,٧٧٩,٩٥٣	٠	٥,٧٧٩,٩٥٣	١٧ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٤ كم	٢٢٩	م	٣	٩,٢٦٨,١٣	٣٧٠	٩,١٧٥,٤٥	جارى	٢,١٠١,١٧٨	٠	٢,١٠١,١٧٨	١٨ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٥ كم	٢٣٠	م	٣	٢٧,٤١١,٦١	١,٠٩٦	٢٧,١٣٧,٤٩	جارى	٦,٢٤١,٦٢٣	٠	٦,٢٤١,٦٢٣	١٩ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٦ كم	٢٣١	م	٣	٢٧,٢٨٩,٦٧	١,٠٩٢	٢٧,٠١٦,٧٨	جارى	٦,٢٤٠,٨٧٦	٠	٦,٢٤٠,٨٧٦	٢٠ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٧ كم	٢٣٢	م	٣	٢٥,٠٨٥,٥٦	١,٠٠٤	٢٤,٨٣٤,٧١	جارى	٥,٧٦١,٦٥٢	٠	٥,٧٦١,٦٥٢	٢١ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٨ كم	٢٣٣	م	٣	٢٦,٣٣٦,٩٧	١,٠٥٤	٢٦,٠٧٣,٦٠	جارى	٦,٠٧٥,١٤٩	٠	٦,٠٧٥,١٤٩	٢٢ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٩ كم	٢٣٤	م	٣	٢٠,١٤٠,١٩	١٩,١٣٣	١٩,٩٣٨,٧٨	جارى	٤,٦٦٥,٦٧٦	٠	٤,٦٦٥,٦٧٦	٢٣ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
	مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم	٢٣٥	م	٣	٤٥٥,٤٦	١	٤٥٠,٩١	جارى	١٠٥,٩٦٣	٠	١٠٥,٩٦٣	٢٤ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
١٠	توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسبك ٢٨ سم بعد الرصف وتكون موزعة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية ويتم تسليحها بألياف بولى بروبيلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م ^٢ خرسانة إلخ	٧٠٠	م	٢	١٤٦,٥٧٠,٠٠	١٣٩,٢٠٠	١٤٥,١٠٤,٣٠	جارى	١٠١,٥٧٣,٠١٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٥٧٣,٠١٠	٢٥ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ إلخ	٢٥	م	٢	٣٧٣,٥٧١,٠٠	٣٥٤,٨٠٠	٣٦٩,٨٣٥,٢٩	جارى	٩,٢٤٥,٨٨٢	٠	٩,٢٤٥,٨٨٢	٢٦ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢ إلخ	٨,٣٥	م	٢	١٤٢,٥٠٠,٠٠	١٣٥,٥٠٠	١٤١,٢٥١,١٦	جارى	١,١٧٩,٤٤٧	٠	١,١٧٩,٤٤٧	٢٧ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
١٣	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسبك ٧ سم إلخ	١٤٥	م	٢	٢١٠,٤٢١,٦٦	١٩٩,٦٠٠	٢٠٨,٠٢٧,٨٣	جارى	٣٠,١٦٤,٠٣٥	٢٩,٠٠٠	٢٩,٩٣٤,٠٣٥	٢٨ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
١٤	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسبك ٥ سم ... إلخ	١٢٥	م	٢	١٤٢,٥٠٠,٠٠	١٣٥,٥٠٠	١٤١,٢٥١,١٦	جارى	١٧,٦٥٦,٣٩٥	١٧,٠٠٠	١٧,٥٨١,٣٩٥	٢٩ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
١٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٥	م	٢	٤٨,٩٧٨,٠٠	٤٦,٥٠٠	٤٨,٤٨٨,٢٢	جارى	٨,٩٧٠,٣٢١	٠	٨,٩٧٠,٣٢١	٣٠ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٢١	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفايبر جلاس (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٦٤٠	م	ط	٤,٩٩٠,٠٠	٤,٦٠٠	٤,٩٤٠,١٠	جارى	٣,١٦١,٦٦٤	٠	٣,١٦١,٦٦٤	٣١ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٢٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفايبر جلاس (بيبي نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٣٨ سم ومن الخرسانة ذات المقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب 37	٣٨٠	م	ط	٢,٧٢١,٠٠	٢,٤٤٠	٢,٦٩٣,٧٩	جارى	١,٠٢٣,٦٤٠	٠	١,٠٢٣,٦٤٠	٣٢ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٢٤	بالمتر المكعب أعمال حفر طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة فى تربة طينية وطفلية لئلا مشبعة بالمياه (منطقة سبخة).... إلخ.	٤٢	م	ط	٢١,٧٠٩,٠٠	٢٠,٦٠٠	٢١,٤٩١,٩١	جارى	٩٠٢,٦٦٠	٠	٩٠٢,٦٦٠	٣٣ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقات إحلال من سن ٦ حتى الوصول لمنسوب أعلى من منسوب المياه الجوفية بحوالى ٥٠ سم ويتم وضعها على طبقة واحدة... إلخ.	٢٢٠	م	٣	١٥,٩١٣,٠٠	١٥,١٠٠	١٥,٧٥٣,٨٧	جارى	٣,٤٦٥,٨٥١	٠	٣,٤٦٥,٨٥١	٣٤ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسيج الصناعى جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠٠ % (الخ). ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م ^٢	٣٣	م	٢	٦,٥٠٠,٠٠	٦,٢٠٠	٦,٤٣٥,٠٠	جارى	٢١٢,٣٥٥	٠	٢١٢,٣٥٥	٣٥ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
الإجمالي												
رسوم الكارثة والموازن طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة يناير ٢٠٢٢												
١	رسوم الكارثة والموازن لأعمال طبقات الأساس	٢٥	م	٣	٢٠٠,٠٠٥	١٩٠,٠٠٣	٨,٠٠٢	جارى	٤,٩٥٠,١١٤	٠	٤,٩٥٠,١١٤	٣٦ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٢	رسوم الكارثة والموازن لأعمال طبقات الرصف الأسفلتى	٣	م	٢	٣٥٢,٩٢٢	٣٣٥,١٠٠	١٤١٧٨,٩٩	جارى	١,٠٤٧,٨٣٧	٠	١,٠٤٧,٨٣٧	٣٧ - يتم استمارة حجز مبلغ (٨٠٤٦٧) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
الإجمالي												
إجمالي قيمة أعمال الطرق ٢٥١,١٠٦,٥٧١,١٣												

ماتنان ورا وخمسون مليوناً و١٠٠ ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون جنيهاً والفا وحشى قرشاً لا غير

عن الهيئة

مدير مشروعات الهيئة
مهندس / احمد عراقي

مهندس / محمد سليمان

مهندس / شريف صديقي

مهندس / احمد سعيد

مهندس / احمد سعيد

تحريراً فى ١٢ / ٢٠٢٤
إستشارى الشركة
لوجيك للإستشارات الهندسية
أ.د / أحمد محمدى عبدالله

**عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كبرى - عدد ٢ بربخ)
تنفيذ شركة سامكرت مصر (مهندسون و مقاولون)**

**مستخلص رقم (١١) جارى
شامل المدة من بدء الأعمال حتى ٢٠٢٤-٢-١١**

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٣٣ - بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	المعدل ٦	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
ثانياً : أعمال البرايخ												
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠ م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	٢٠٠	م.ط	١٤٠	١٤٠	٠	١٤٠,٠٠	جارى	٢٨,٠٠٠	٠	٢٨,٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة فى جميع انواع التربة والفئة تشمل نزع اى مياه تظهر فى اثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٤٥	م	١١٧٧٣	١١٥٣٧	١١٨,٤٣	١١٦٥٥,٤٣	جارى	٥٢٤,٤٩٤	٠	٥٢٤,٤٩٤	
٣	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و حول جسم البريخ على طبقات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمج جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة البند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٢١	م	١٤٥٠	١٤٢٠	١٥,١٨	١٤٣٥,١٨	جارى	١٧٣,٦٥٧	٠	١٧٣,٦٥٧	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفيذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح الطوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٥٠٠	م	٣٨٥	٣٧٧	٤,٣٦	٣٨١,٣٦	جارى	٥٧٢,٠٤٠	٠	٥٧٢,٠٤٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة و بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٣٠٠	م	١٣٧٥	١٣٤٨	١٣,٩٨	١٣٦١,٩٨	جارى	٣,١٣٢,٥٦٠	٠	٣,١٣٢,٥٦٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة و بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٧٠٠	م	٢٦٠	٢٥٥	٢,٨٧	٢٥٧,٨٧	جارى	٦٩٦,٢٥٥	٠	٦٩٦,٢٥٥	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة و بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٢٠٠	م	٢٤٠	٢٣٧	٢,٤٧	٢٣٩,٤٧	جارى	٥٢٦,٨٣٩	٠	٥٢٦,٨٣٩	
٨	بالطن توريد وقطع وثنى ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكورى من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكبيـه الحديد من سلك رباط وسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٣٥٠٠	بالطن	٣١٨	٣١٢	٣,٤٥	٣١٥,٤٥	جارى	٧,٤١٣,٠٢٠	٠	٧,٤١٣,٠٢٠	
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح و حماية العزل وكافة ما يلزم لنهـو العمل كاملاً مما جـمعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٥٠	م	٢٤١٣	٢٣٦٤	٢٥,١١	٢٣٨٩,١١	جارى	١١٩,٤٥٥	٠	١١٩,٤٥٥	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس بترية من (منجرمل) بنسبه (١ : ٢) موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها على ٢٥ سم مع الرش بالمياه ودمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس. او ما يمثلهـا حسب تعليمات المهندس المشرف و طبقاً لتقرير الاستشاري	٢٥٠	م	٤٣٦٦	٤٢٧٨	٤٤,٣٧	٤٣٢٢,٣٧	جارى	١,٠٨٠,٥٩٢	٠	١,٠٨٠,٥٩٢	
الإجمالي												١٤,٢٦٦,٩١٢,٥٧

اربعة عشر مليوناً ومائتان وستون الفا وتسعمائة واثنى عشر جنيهاً وسبعة وخمسون قرشاً



عن الهيئة
مدير مشروعات الهيئة
مهندس / احمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس / شريف صدقي

مهندس الهيئة
مهندس / مهنـد سليمان

إستشارى الأعمال المدنية (د / أسامه عقيل)
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

تحريراً فى ٢٠٢٢ / ٢ / ١٤
شركة سامكرت مصر
مهندس / احمد سيد

رقم البند	نوع العمل	القيمة جنيه	الوحدة	المقاييس المحلة 6	كمية العمل السابق تتفيذ	كمية الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
ثلاثاً : أعمال الكبارى - الأعمال الإنشائية											
1	باعتز الطولى تنفيذ جسات فى تربة عذبة حتى عمق 40م والفة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وصل التقرير الفنى ونقل الماكينة	360	م.ط	300	300	0	300.00	108,000	0	108,000	
2	باعتز المكعب اصحاب حفر ميكانيكى للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة فى جميع النواع التربة والفة تشمل نزع اى مياه تظهر فى الشاء الحفر وستد جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل نتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المكعب العمومية ويكون القيس هتسب وكل ما يلزم لتبوء العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	87	م3	4736	4642	47.461	4689.46	407,983	0	407,983	
3	باعتز المكعب توريد ومك رمال نظيفة خالية من المواد العضوية للردم على الأساسات موزدة من خارج الموقع على طبقاً لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الغمر بكمياء والدهك الجيد للحصول على أعلى كثافة لا تقل عن 95% من أقصى كثافة معنوية والفة تشمل كل ما يلزم لتبوء العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	121	م3	8361	8194	83.646	8277.65	1,001,595	0	1,001,595	
4	باعتز الطولى تنفيذ خوازيق محصورة ومصوبة بمواقيف (Bored piles) قطر 120 سم لدعامات الكوبرى فى البر وبحمولة مطلقه للتصميم وتسب بخرسة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانة مع الخلط والدهك الميكانيكى على الا نقل المعلومة المميزة للمكعب القيسى للخرسة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبقة عن 350 كجم/م2 وحشوى الاسمنت الاقل عن 450 كجم / م3 اسمنت بورتلاندى عدى او مقوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات والفة تشمل الحفر فى اى نوع من النواع التربة وستد جوانب الحفر كما هو موضح بخرسومات مع تكسير رووس الخوازيق ونقل مخلفات الحفر والتكسیر إلى المكعب العمومية واعدة ربط رووس الخوازيق بالمخدرات فوقها ويقل طول الختروقى من اسفل المخدة والفة تشمل عمل الجسات التلقية الآزمة وكل ما يلزم لتبوء الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المباشر (السر لايشمل حديد التسليح) .	4200	م.ط	7699.000	7545	77.505	7622.51	32,014,521	0	32,014,521	
4_أ	علاوة نتيجة زياده محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن 460كجم /م3 والاوجه لا يقل عن 400كجم /م2	15	م.ط	7699.000	7545	77.505	7622.51	114,338	0	114,338	
5	باعتز المكعب توريد وعمل خرسة عذبة تتلف اسفل الخرسة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية والأرصفة حسب الأبعاد الموضحة بخرسومات التنفيذية المعددة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عدى لا يقل عن 350 كجم/م3 ويجهد كسر مميز لا يقل عن 250 كجم/م2 بعد 28 يوم مع الدهك والمعالجة وتسوية السطح الطوى ورش ودهك التربة أسفلها والبند شمل كافة الأعمال اللازمة لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	1575	م3	707	693	14.000	707.00	1,113,525	0	1,113,525	
6	باعتز المكعب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الأساسات والبلاطات الإنشائية طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عدى او مقوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات لا يقل عن 350 كجم/م3 ويجهد كسر مميز لا يقل عن 300 كجم/م2 بعد 28 يوم مع الدهك الميكانيكى جيداً والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس . (الفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	2200	م3	11226	11002	112.43102	11114.43	24,451,748	0	24,451,748	
6_أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن 460 كجم /م3 والاوجه لا يقل عن 400 كجم / م2	240	م3	3888	3811	39.105	3850.11	924,025	0	924,025	
6_ب	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن 470 كجم /م3 والاوجه لا يقل عن 500 كجم / م2	255	م3	7245	7099	73.256	7172.26	1,828,925	0	1,828,925	
7	باعتز المكعب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الأضدة والانتكاف طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عدى لا يقل عن 460 كجم/م3 ويجهد كسر مميز لا يقل عن 400 كجم/م2 بعد 28 يوم مع الدهك الميكانيكى جيداً والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح أملس قاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس إرتفاع حتى 6 متر وعلى ان تكون المحسية بتحديد كامل إرتفاع من ظهر المخدة وحتى أعلى نقطة فى العمود . (الفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) سيتم احتساب علاوة 100 ج على كل واحد متر طولى إرتفاع زيادة عن 6 متر لكل متر مكعب لكامل إرتفاع العمود	2835	م3	340	333	4.178	337.18	955,900	0	955,900	
7_أ	إرتفاع من طول 6 متر إلى طول 7 متر	2935	م3	312	306	3.869	309.87	909,466	0	909,466	
7_ب	إرتفاع من طول 7 متر إلى طول 8 متر	3035	م3	714	700	7.559	707.56	2,147,441	0	2,147,441	
7_ج	إرتفاع من طول 8 متر إلى طول 9 متر	3135	م3	259	254	2.912	256.91	805,419	0	805,419	
7_د	إرتفاع من طول 9 متر إلى طول 10 متر	3235	م3	202	197	3.803	200.80	649,597	0	649,597	
7_هـ	إرتفاع من طول 10 متر إلى طول 11 متر	3335	م3	575	564	5.914	569.91	1,900,664	0	1,900,664	
7_و	إرتفاع من طول 11 متر إلى طول 12 متر	3435	م3	482	472	5.263	477.26	1,639,399	0	1,639,399	
7_ز	إرتفاع من طول 12 متر إلى طول 13 متر	3535	م3	310	303	4.058	307.06	1,085,451	0	1,085,451	
7_ح	إرتفاع من طول 13 متر إلى طول 14 متر	3635	م3	901	883	9.396	892.40	3,243,859	0	3,243,859	
7_ط	إرتفاع من طول 14 متر إلى طول 15 متر	3735	م3	535	524	5.794	529.79	1,978,779	0	1,978,779	
8	باعتز المكعب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أضدة الكوبرى طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عدى لا يقل عن 460 كجم/م3 ويجهد كسر مميز لا يقل عن 400 كجم/م2 بعد 28 يوم مع الدهك الميكانيكى جيداً والبند يشمل عمل الشدات والتفويات اللازمة على ان تكون الخرسة ذات سطح أملس قاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس إرتفاع حتى 6 م وعلى ان تكون المحسية بتحديد كامل إرتفاع من ظهر المخدة وحتى أعلى نقطة فى العمود . (الفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) سيتم احتساب علاوة 100 ج على كل واحد متر طولى إرتفاع زيادة عن 6 متر لكل متر مكعب	2940	م3	629	617	6.699	623.70	1,833,675	0	1,833,675	
8_أ	إرتفاع من طول 6 متر إلى طول 7 متر	3040	م3	250.000	245	2.817	247.82	753,363	0	753,363	
8_ب	إرتفاع من طول 7 متر إلى طول 8 متر	3140	م3	157.000	154	1.786	155.79	489,169	0	489,169	
8_ج	إرتفاع من طول 8 متر إلى طول 9 متر	3240	م3	382.000	374	4.457	378.46	1,226,201	0	1,226,201	
8_د	إرتفاع من طول 9 متر إلى طول 10 متر	3340	م3	131.000	129	1.640	130.64	436,339	0	436,339	
8_هـ	إرتفاع من طول 10 متر إلى طول 11 متر	3440	م3	430.000	421	5.121	426.12	1,465,855	0	1,465,855	
8_و	إرتفاع من طول 11 متر إلى طول 12 متر	3540	م3	382.000	374	4.457	378.46	1,339,738	0	1,339,738	
8_ز	إرتفاع من طول 12 متر إلى طول 13 متر	3640	م3	125.000	122	1.908	123.91	451,027	0	451,027	
11	بخن توريد وقطع وتشي وربط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة. والسر يشمل عمل الوصلات التى لم ترد بخرسومات المعطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورقع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سكك ربط وبسكوت وخلافه وكل ما يلزم لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	27500	بالطن	10532	10320	106.414	10426.41	286,726,376	0	286,726,376	
14	باعتز المسطح توريد وعمل دهانات مجبدة للكرينة ذات أساس مركب ومعدة لتلقية عزل جسم الكوبرى والنتاج احدى الشركات المتخصصة والبند يشمل كافة ما يلزم لتبوء العمل كاملاً مما يخصه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس	100	م2	18071	17709	181.290	17890.29	1,789,029	0	1,789,029	



عن الهيئة
مدير مشروع الهيئة
مهندس / شريف صدقى

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

إستشارى الأعمال والصناعة (د / اسامه عقيل)
مدير المشروع / أعمال الكبارى



علية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - المسخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
تنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم 8 بطول 8 كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد 2 بريم)
تنفيذ شركة سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون)
مستخلص رقم (11) جاري
شامل المدة من بدء الأعمال حتى 2024-2-11



رقم البند	نوع العمل	القيمة	الوحدة	المقاييس المعتمدة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
تأهية: البنود المستجدة												
4	باعتار المكعب أعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالحقن المطلوب لزوم الاساسات بين المرافق (كثبات كهرباء وخطوط مياه) طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة في جميع التوازيات التربة واللثة تشمل لزج اي مياه تظهر في الشاء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الامر مع نقل نتج الحفر والمنحلات غير الصالحة إلى المكعب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	90	م3	17788	17432	178.367	17610.37	جاري	1584932.986	0	1,584,933	
5	باعتار المكعب توريد ودم طيفه احداث من (سن+م) لأعمال الكوبري والاتفاق بنسبه (2 : 1) مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمها عن 25سم مع الرش بكميات ودمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	255	م3	1681	1647	17.309	1664.31	جاري	424398.744	0	424,399	
6	بعد عمل تجربة تحميل على خرازيق عمل بنس فطر الخوازيق المستخدمة فطر 120 سم و 150% من الحمل التصميمي واللثة تشمل الاتواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم اعلى تجربة التحميل للوصول للحمل المطلوب ويشمل توريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاعتراف وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس.	189000	بالعدد	1	1	0	1.00	جاري	189000	0	189,000	
7	بعد نقل مكبته خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري) ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	246000	بالعدد	4	4	0	4.00	جاري	984000	0	984,000	
8	باعتار المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) للكوبري والتلفق شامل البلاطات العلوية والويرات والبلاطة السفلية وكويسيتها ذات الابعاد 500 كجم/م2 مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت 4 بل 470 كجم/م3 على ان يتم اضافته المواد اللازمة مثل سيليكات ايووم او ما يمثليها للوصول للاجهزة المطلوب ومنع التسريخ لا ارتفاع حتى 6م والسعر لا يشمل حديد التسليح - يتم احتساب علوة 100 ج على كل واحد متر طولي ارتفاع زيادة عن 6 متر لكل متر مكعب.	3240	م3	4303	4216	44.548	4260.55	جاري	13804176.04	0	13,804,176	
8.1	ارتفاع من طول 6 متر إلى طول 7 متر	3340	م3	1397	1369	14.544	1383.54	جاري	4621036.325	0	4,621,036	
8.2	ارتفاع من طول 7 متر إلى طول 8 متر	3440	م3	2809	2752	29.069	2781.07	جاري	9566878.702	0	9,566,879	
8.3	ارتفاع من طول 8 متر إلى طول 9 متر	3540	م3	1347	1320	13.941	1333.94	جاري	4722150.609	0	4,722,151	
8.4	ارتفاع من طول 9 متر إلى طول 10 متر	3640	م3	618	605	7.331	612.33	جاري	2228884.258	0	2,228,884	
10	بعد توريد وتركيب ركائز من التوبيرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفن واعداد الاسطح اسفل الركائز تكون الركائز من التوج المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخلة مع رقائق المعن مثل الاتواح المركبة بين طبقات التوبيرين والصلب الدعلي المقامه وتكون الركائز طبقاً بما هو موضح برسومات ويجب تكون الركائز مطبقه للمواصفات الاوربيه EN 1337-3 وان تكون مناسبة للحمل تحت الاحمال في مجال الحركة المعرضه لها الركائز والسعر يشمل كل ما يلزم وكل ما يلزم لتجهيز العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف					0.00						
10.1	بعد توريد وتركيب ركائز حمولة 400 طن بخوازيق	37500	بالعدد	4	4	0	4.00	جاري	150000	0	150,000	
10.2	بعد توريد وتركيب ركائز حمولة 550 طن بخوازيق	69000	بالعدد	64	64	0	64.00	جاري	4416000	0	4,416,000	
14	باعتار المكعب حفر استكشفي بعمقه بدويه في ارض الموقع العام (رمليه اوطينيه او تربه شديدة التماسك) بالحقن المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصلح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة برسومات التنفيذ والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	90	م3	3514.598	3444	34.86	3478.86	جاري	313097.4	0	313,097	
17	باعتار المسطح عمل طبقة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	55	م2	12872	12614	129.69	12743.69	جاري	700903.0512	0	700,903	
الإجمالي										417,496,868		
تشويبات												
11	باعتار توريد وقطع وشي وروس وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورقف الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتجهيز الحديد من سلك ربط وسكوت وخلافه وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس.	27500	بالطن	-	0	0	0	جاري	0	0	0	
الإجمالي										0		
إجمالي قيمة أعمال الكباري										417,496,867.53		
إجمالي قيمة أعمال الطرق										251,106,571.12		
إجمالي قيمة أعمال البرايخ										14,266,912.57		
إجمالي قيمة الاعمال										682,870,351.22		

خاص ببند رقم ٨

تم تنفيذ البند الحشبي

العلوية لقطاع الحشبي

الواح لترانس وليس بال

الواح من wood ply

التنبيب بأحد

السلامة لإنشائية

القطاع الحشبي