

الهيئة العامة
للطرق والكباري

(GARB)
المطلة الحادية عشر جنوب سيناء



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : اسناد اعمال الحماية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ١٢,٥ الي الكم ١٥,٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة"

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨) في ٢٠٢٣/١٢/٤ ..

بمبلغ : ١٦,٩١٢,٤٥٩ جنيها (فقط ستة عشر مليون وتسعمائة واثنان عشر الف وربعمائة وتسعة وخمسون جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٠٢٥/٨/٧ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- بيان اعمال مستخلص جاري (١)
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- - ١ محضر اعتماد حصر كميات
- - استلام وحصر الميول الجانبية للجانبين
- ١ محضر استلام موقع



مهندس /

الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ
المسافة من كم ١٢+٥٠٠ الي كم ١٥+٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم بالأمر المباشر

بالإشارة إلي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة النجيدة للمقاولات

رقم (٢٠٢٣/٨١٨ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٤

لتنفيذ المشروع عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٥ بحضور كل من:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

١- م/

ممثل مكتب الاستشاري الراند

٢- م/ *أيهاب انس*

ممثل الشركة المنفذة

٣- م/ *مهدي شبل*

وقامت اللجنة بالمرور علي موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق
البدء في التنفيذ

(الموقع خالي من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه.

واقفل المحضر على ذلك.

اللجنة:

الاسم:
التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم: *أيهاب انس*


التوقيع:

مكتب الاستشاري الراند

الاسم: *مهدي شبل*

التوقيع:

الشركة المنفذة



بیان اعمال مستخلص جاری رقم (۱) عقد رقم (۲۰۲۴/۲۰۲۳/۸۱۸)

Amalendu
LH Panel For Consulting Engineers
(Cable Address) New York City

09-08-06

بیان أعمال مستخلص جاری رقم (۱) عقد رقم (۲۰۲۴/۲۰۲۳/۸۱۸)

~~09-08-06~~

بيان أعمال مستخلص جاري رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨)

الكمية (م ٢)	بيان الاعمال	رقم البند بالمقاييس	القطاع
	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني		
40,954.7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع قوم (بالفواصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري (والبند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ و تشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ م رأسي علي أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ م رأسي) .	١_٧	13+380 → 15+000
409.46	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع قوم (بالفواصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري (و البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ و ملئ الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٢_٧	


مهندس الهيئة

(١)



مهندس الشركة المنفذة

م/مهندس تباري



بيان أعمال مستخلص جاري رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨)

القطاع	رقم البند بالمقايضة	بيان الاعمال	الكمية (م٢)	الكمية (م٢) 95%
		البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني		
13+380→15+000	١_٧	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز و استدلال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ و تشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ م رأسي علي أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ م رأسي).	40,954.7	38,907.0
	٢_٧	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	409.46	388.99


مهندس الهيئة

١٠/٢٠٢٤



مهندس الشركة المنفذة

٢٠/٢٠٢٤



أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار السريع (قطاع العين السخنة) لشركة النجدة في المسافة من المحطة ١٢+٥٠٠ كم الي المحطة ١٥+٧٧٠ كم بطول ٣,٢٧ كم

بيان أعمال مستخلص جاري رقم (١) عقد رقم (١٨/٧٢/٢٠٢٤/٢٠٢٤)

القطاع	رقم البند بالمقايضة	بيان الاصل		الارتفاع	شهر ٩ سنة ٢٠٢٢		شهر ١٠ سنة ٢٠٢٢		شهر ١١ سنة ٢٠٢٢		شهر ١٢ سنة ٢٠٢٢		شهر ١٣ سنة ٢٠٢٢		شهر ١٤ سنة ٢٠٢٢		شهر ١٥ سنة ٢٠٢٢		اجمالي حتى جاري رقم ١ عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨)			
		البيانات الخرسانية / الرصف الخرساني																				
١٧	١٣+380 ← 15+000	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الإنكاف و الميول الجانبية تتكون من ٢٠,٨ م من دولوميت مقترح + ٢٠,٨ م من دولوميت مقترح (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف و مضمون و الرمل خالي من الشوائب و الطلقة و المواد الغريبة مع وضع قو (طبقاً لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المتاسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة ابعاد لا يقل عن ٢٥٠ سم / سم ٢ و تسطيف السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التفتيش طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المتعددة و البند بجميع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندسين المشرفين. يتم إضافة علوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ م راسي على ان تضاعف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ م راسي) .		١٠ م	316.0		0.0		0.0		0.0		3,812.5		2,608.0		10,688.1		17,424.6	40,954.7		
				١٥ م	0.0		0.0		0.0		510.0		0.0		1,792.7		2,302.7					
				٢٠ م	0.0		165.0		0.0		2,184.0		361.0		3,118.0		5,828.0					
				٢٥ م	0.0		275.0		0.0		2,426.0		1,179.0		2,345.4		6,225.4					
				٣٠ م	0.0		0.0		0.0		600.0		0.0		1,318.4		1,918.4					
				٣٥ م	0.0		0.0		0.0		400.0		0.0		565.5		965.5					
				٤٠ م	0.0		0.0		0.0		600.0		1,500.0		0.0		2,100.0					
				٤٥ م	0.0		0.0		1,300.0		2,520.0		0.0		0.0		3,820.0					
				٥٠ م	0.0		0.0		0.0		370.0		0.0		0.0		370.0					
								316.0		440.0		1,300.0		13,422.5		5,648.0		19,828.2				
٢٧		بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لخدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من ٢٠,٨ م من دولوميت مقترح + ٢٠,٨ م من دولوميت مقترح (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف و مضمون و الرمل خالي من الشوائب و الطلقة و المواد الغريبة مع وضع قو (طبقاً لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل أعمال الحفر و القنات و كل ما يلزم لتجهيز العمل على ان تحقق الخرسانة ابعاد لا يقل عن ٢٥٠ سم / سم ٢ و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التفتيش طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المتعددة و البند بجميع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندسين المشرفين.		3.00		0.00		0.00		0.00		39.00		36.00		331.46		409.46				

ب.ص.م. / مهندس
٥٩٢ - ٥٩٢ - ٥٩٢
٥٩٢ - ٥٩٢ - ٥٩٢

الاستشاري
El Raled For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (المسحقة - مطروح)

مهندسة
الهيئة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

تنفيذ اسناد اعمال الحماية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ١٢,٥ الي الكم ١٥,٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم

تنفيذ : شركة النجدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة"

عقد رقم (٢٠٢٣/٨١٨/٢٠٢٤) في ٢٠٢٣/١٢/٤

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفاداة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد ١ حاسب الي بجميع مشتملاته (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٩/١٧

مرفقات : عدد: ()



أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة النجيدة للمقاولات - أبناء أحمد نجيدة للمقاولات العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٢/٤ بمبلغ
١٩,٩٩٩,٩٩٩ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليون وتسعمائة تسعة
وتسعون الف وتسعمائة تسعة وتسعون جنيها لا غير) والموقع بين
الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " أعمال الحماية لمشروع
إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم
١٢,٥٠٠ الى الكم ١٥,٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم بالأمر المباشر " على أن
يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى " الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء "
الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع)

عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

حرس
جريدة

شركة النجيدة للمقاولات العامة

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كتقسيط متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المناول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد (١) حاسب الي (بجميع شتملاته) وبالطابعة باحدث المواصفات علي ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وتوقع غرامة قدرها ٦٠٠٠٠ جنيها (ستون الف جنيه) في حالة عدم احضارها .





الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ حمايات المسافة من الكم ١٢,٥٠٠ الي الكم ١٥,٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم.

تنفيذ : شركة النجدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات" عن المدة من بدء العمل الي ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٨١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١٧/٤/٢٠٢٣ وتنتهي في ١٧/٤/٢٠٢٣ (١٠) يتم حجز مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ جنية فقط اثنان مليون من البند الخاص بأعمال الحماية لحين نهر الملاحظات.
١	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي. تنفيذ شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٣٦٤,٨٠	م ^٢		٣١٦,٠٠	٣١٦,٠٠	جاري	١١٥٢٧٦,٨٠		١١٥٢٧٦,٨٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ١٥ - ٢٠ متر رأسي. تنفيذ شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٣٧٦,٥٠	م ^٢		١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	جاري	٦٢١٢٢,٥٠		٦٢١٢٢,٥٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٢٠ - ٢٥ متر رأسي. تنفيذ شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٣٨١,٥٠	م ^٢		٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	جاري	١٠٤٩١٢,٥٠		١٠٤٩١٢,٥٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٤٠ - ٤٥ متر رأسي. تنفيذ شهر يناير ٢٠٢٣	٤٣٤,٩٠	م ^٢		١٣٠٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	جاري	٥٦٥٣٧٠,٠٠		٥٦٥٣٧٠,٠٠	
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤١٩,٩٠	م ^٢		٣٨١٢,٠٠	٣٨١٢,٠٠	جاري	١٦٠٠٦٥٨,٨٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٦٥٨,٨٠	
٦	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ١٠ - ١٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٢٤,٩٠	م ^٢		٥١٠,٠٠	٥١٠,٠٠	جاري	٢١٦٦٩٩,٠٠		٢١٦٦٩٩,٠٠	
٧	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ١٥ - ٢٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٢٩,٩٠	م ^٢		٢١٨٤,٠٠	٢١٨٤,٠٠	جاري	٩٣٨٩٠١,٦٠		٩٣٨٩٠١,٦٠	
٨	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٢٠ - ٢٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٣٤,٩٠	م ^٢		٢٤٢٦,٠٠	٢٤٢٦,٠٠	جاري	١٠٥٥٠٦٧,٤٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٥٥٠٦٧,٤٠	
٩	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٢٥ - ٣٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٣٩,٩٠	م ^٢		٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جاري	٢٦٣٩٤٠,٠٠		٢٦٣٩٤٠,٠٠	
١٠	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٣٠ - ٣٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٤٤,٩٠	م ^٢		٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	١٧٧٩٦٠,٠٠		١٧٧٩٦٠,٠٠	
١١	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٣٥ - ٤٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٤٩,٩٠	م ^٢		٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جاري	٢٦٩٩٤٠,٠٠		٢٦٩٩٤٠,٠٠	
١٢	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٤٠ - ٤٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٥٤,٩٠	م ^٢		٢٥٢٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	جاري	١١٤٦٣٤٨,٠٠		١١٤٦٣٤٨,٠٠	
١٣	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٤٥ - ٥٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٤٥٩,٩٠	م ^٢		٣٧٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	جاري	١٧٠١٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٧٠١٦٣,٠٠	
١٤	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي. تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	٤٢٤,٥٠	م ^٢		٢٦٠٨,٠٠	٢٦٠٨,٠٠	جاري	١١٠٧٠٩٦,٠٠		١١٠٧٠٩٦,٠٠	
١٥	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ١٥ - ٢٠ متر رأسي. تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	٤٣٤,٥٠	م ^٢		٣٦١,٠٠	٣٦١,٠٠	جاري	١٥٦٨٥٤,٥٠		١٥٦٨٥٤,٥٠	
١٦	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٢٠ - ٢٥ متر رأسي. تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	٤٣٩,٥٠	م ^٢		١١٧٩,٠٠	١١٧٩,٠٠	جاري	٥١٨١٧٠,٥٠		٥١٨١٧٠,٥٠	
١٧	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٢٥ - ٣٥ متر رأسي. تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	٤٥٤,٥٠	م ^٢		١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٦٨١٧٥٠,٠٠		٦٨١٧٥٠,٠٠	
١٨	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٣٢,٠٠	م ^٢		١٠٦٨٨,٠٠	١٠٦٨٨,٠٠	جاري	٤٦١٧٢١٦,٠٠		٤٦١٧٢١٦,٠٠	
١٩	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ١٠ - ١٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٣٧,٠٠	م ^٢		١٧٩٢,٠٠	١٧٩٢,٠٠	جاري	٧٨٣١٠٤,٠٠		٧٨٣١٠٤,٠٠	
٢٠	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ١٥ - ٢٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٤٢,٠٠	م ^٢		٣١١٨,٠٠	٣١١٨,٠٠	جاري	١٣٧٨١٥٦,٠٠		١٣٧٨١٥٦,٠٠	
٢١	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٢٠ - ٢٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٤٧,٠٠	م ^٢		٢٣٤٥,٠٠	٢٣٤٥,٠٠	جاري	١٠٤٨٢١٥,٠٠		١٠٤٨٢١٥,٠٠	
٢٢	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٢٥ - ٣٠ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٥٢,٠٠	م ^٢		١٣١٨,٠٠	١٣١٨,٠٠	جاري	٥٩٥٧٣٦,٠٠		٥٩٥٧٣٦,٠٠	
٢٣	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٣٠ - ٣٥ متر رأسي. تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٤٥٧,٠٠	م ^٢		٥٦٥,٠٠	٥٦٥,٠٠	جاري	٢٥٨٢٠٥,٠٠		٢٥٨٢٠٥,٠٠	
٢٤	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لقنمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	٢٦٦٢,٠٠	م ^٣		٣٩,٠٠	٣٩,٠٠	جاري	١٠٣٨١٨,٠٠		١٠٣٨١٨,٠٠	
٢٥	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لقنمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	٢٦٦٧,٧٠	م ^٣		٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	جاري	٩٤٥٩٧,٢٠		٩٤٥٩٧,٢٠	
٢٦	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لقنمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣		٣٣١,٠٠	٣٣١,٠٠	جاري	٨٨٢١٨١,٢٠		٨٨٢١٨١,٢٠	
الإجمالي											١٦٩١٢٤٥٩,٠٠

فقط ستة عشر مليون وتسعمائة واثنى عشر ألف واربعمائة وسبعة وخمسون جنيهاً لا غير



بمقتضى

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الإشراف
م / /
التوقيع /
التوقيع /
رجوع فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥

الاستشاري العام شركة سيسترا
م / /
التوقيع /
التوقيع /
رجوع فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥

الاستشاري العامة
م / /
التوقيع /
التوقيع /
رجوع فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥

الاستشاري العامة (XYZ)
م / /
التوقيع /
التوقيع /
رجوع فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥

الشركة المنفذة
م / /
التوقيع /
التوقيع /
رجوع فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥