

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايق ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٩) من ٠١-يناير-٢٠٢٥ حتى ٣١-يناير-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	جارى	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠		٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايخ	م.ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالجة يدوية	م.ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع ..	م.ط	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	٩١٧٠,٠٠	٣١٠٥,٠٠	١٢٢٧٥,٠٠	جارى	١,٢٤٧,٥٠٨,٢٥		١,٢٤٧,٥٠٨,٢٥	عدد (٢) مراقب موجود
١-٢٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٨٠,٧١	٢٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشويها داخل الموقع	م.ط	٥٠,٤٥	١٢٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣١	بالمتر المكعب توريد ورم من ناتج الحفر حول الاساسات	م.ط	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورم	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٥٨٥١٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٥٨٧٨٠,٠٠	جارى	٣٧٦,٧٨٥,٦٧٨,٠٠		٣٧٦,٧٨٥,٦٧٨,٠٠	المكتب موجود
١-٣٦	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٥٨٥١٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٥٨٧٨٠,٠٠	جارى	٣٧٦,٧٨٥,٦٧٨,٠٠		٣٧٦,٧٨٥,٦٧٨,٠٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠		٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	١٠٢,٠٠	٢٨,٠٠	١٣٠,٠٠	جارى	٧,٩٧٦,٣١٩,٠٠		٧,٩٧٦,٣١٩,٠٠	
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٤٠٥,٠٠	٢٧٠,٠٠	١٦٧٥,٠٠	جارى	٣,١١٠,٨٧٧,٠٠		٣,١١٠,٨٧٧,٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م.ط	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٧٦٦٥,٠٠	٥٩١٠,٠٠	٢٣٥٧٥,٠٠	جارى	٧٩,٣٧٤,٦٦٧,٥٠		٧٩,٣٧٤,٦٦٧,٥٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م.ط	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٤٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	جارى	٦,٤٣٥,٥٦١,٢٠		٦,٤٣٥,٥٦١,٢٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠	٦٠,٠٠	٣٥١٠,٠٠	جارى	١٥,٠٠٤,٩٦٩,٢٠		١٥,٠٠٤,٩٦٩,٢٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.ط	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٣٢٣٥,٠٠	٦٣٠,٠٠	٣٨٦٥,٠٠	جارى	١٧,٣٠٢,٤٤٥,٥٠		١٧,٣٠٢,٤٤٥,٥٠	
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	جارى	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	٨٩٩,٩٠٥,٠٥	٢٧,٦٠٠,٠٦٥,٤٠	
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	١٢٠٥,٠٠	٦٧٥,٠٠	١٨٨٠,٠٠	جارى	١٣,٣٠٥,٤٧٩,١٠	٤,٤٣٥,١٥٩,٧٠	١٧,٧٤٠,٦٣٨,٨٠	
١-٤٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٠,٠٠	جارى	١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠		١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠	
١-٤٨	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جارى	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠		٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
١-٤٨	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠		٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٦٦٦٥,٠٠	١٢٨٠,٠٠	١٧٩٤٥,٠٠	جارى	٧٤٤,٣٦٠,٥٩,٠٥	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٩٨١,٣٩٠,٥٩,٠٥	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠	٥٥٠,٠٠٠	جارى	٦٧,٠٢٨,٨٩٠,٥٠	٠,٠٠	٦٧,٠٢٨,٨٩٠,٥٠	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م.ط	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٦٠٣٥,٠٠	٦٥٠,٠٠	١٦٦٨٥,٠٠	جارى	١,٠٦٨,٠٠٦,٨٥		١,٠٦٨,٠٠٦,٨٥	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / محمود سامى

م / محمود مجدى

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / لويس سومة

م / شريف الوقاد

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عفيفى

مدير القطاع

م / محمد الديب

م / محمد الديب

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

قرش

جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

تحريراً فى / / ٢٠٢٢

المحاسب /

عظم الحساب

نهائياً

يدفع المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

غير الواردة بصك الشروط وأعدت من

مدير المصلحة

يعتمد ...

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) برباخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاضلة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٩) من ٠١-يناير-٢٠٢٥ حتى ٣١-يناير-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٩,٠٠٠	١,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٩,٠٠٠	١,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٩,٠٠٠	١,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٩,٠٠٠	١,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	جارى	٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣		٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
٧٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالارتفاع حتى ٩ م	م	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢١٠,٠٠	جارى	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ)	م	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مراسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالطن توريد وتزويد ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٧٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جارى	٣٣,١٩٤,٦٣٢,٠٠	١٣,٢٧٧,٨٥٢,٨٠	١٩,٩١٦,٧٧٩,٢٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال (جارى ١٩)								١,٨٠٧,٩٦٢,٥٦٤,٦٥		١,٧٠٩,٨٧٩,٥١٨,٨٦	
	اجمالى قيمة المستخلص ...								١,٨٠٧,٩٦٢,٥٦٤,٦٥		١,٧٠٩,٨٧٩,٥١٨,٨٦	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق								١,٧٥١,١٢٣,٩٠٢,٢٥		١,٥٧٧,٨٧٩,٦٨٣,١٢	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٩)								٥٦,٨٣٨,٦٦٢,٤٠		١٣١,٩٩٩,٨٣٥,٧٤	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	قرش جنيه أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها تحريراً فى / ٢٠٢٢ / قرش جنيه يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعدت من مدير المصلحة	م / محمد محسن	الهيئة العامة للطرق والكبارى م / محمود مجدى	م / محمود سامى	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / حمدى أبو شادى م / لويس موسىة م / شريف الوقاد	المقاول مدير المكتب الفنى م / محمد رضا عفيفى مدير القطاع م / محمد الديب م / محمد الديب (HSR)
م / طارق يوسف الجزار						