

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (8) ختامي .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 14.5 الي الكم 15 بطول 0.5 كم الاتجاهين .

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات (ابناء احمد نجيدة للمقاولات) .

عقد رقم (2022/2021/234) في 5 / 10 / 2021

بمبلغ : 1,477,856 جنيها (فقط مليون و رבעمئة و سبعة و سبعون الف و ثمانمئة و ستة و خمسون جنيها) لاغير.

و باجمالي مبلغ : 114,999,856 جنيها (فقط مائة و اربعة عشر مليون و تسعمائة و تسعة و تسعون الف و ثمانمئة و ستة و خمسون جنيها) لا غيرو ذلك حتي تاريخ 2022/12/1 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : 3 / 3 / 2024 .

مرفقات عدد (11)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان أعمال مستخلص رقم 8 ختامي .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 محضر اعتماد حصر الكميات .
- 1 بيان باجمالي الاعمال من بداية العمل حتي تاريخه .
- 1 صورة محضر معاينة مسافات النقل الخاص بمحاجر الردم .
- 1 محضر الاستلام الابتدائي لعقد (2022/2021/234) .
- 1 محضر التقييم لعقد (2022/2021/234) .



مهندس /

مصلحة : الهيئة العامة للأوقاف والمجاهدين
قسم : المندوبية الحادية عشر حرمه سبأ
المبلغ المستحق إلى : شركة الخيرية للمقاولات (ابنة احمد نصيرة المقاولات)
عقد (٢٣٤/٢٠٢١/٢٠٢٢)
الطلبات طيه ، أو : عقد (٢٣٤/٢٠٢١/٢٠٢٢)
مستخلص رقم (٨) من احدى اوراق الجسر الرابع والتملك المصانع
بقطعة من الارض القطر المهراني الرابع بقطع العين الضامة من ١٤٠٥٤١ الى ١٤٠٥٤٢ ايجال
صار مراجعته ووجد على صحة وعندهم لاعتمادهم اداريا وصرف القيمة بواسطة
٥٠٠٠
الرجاء
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج
صاحب الحق أو :
شركة الخيرية للمقاولات (ابنة احمد نصيرة المقاولات)
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
القاهرة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		1٤٧٧١٥٦	
	الجملة		

رقم : _____
المستلم ذو التاريخ



قرب المراجعة
الإدارة العامة
للمنطقة

احمد علی خان

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المخطط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرتقات	بيانات		نوع الخصم		
مستخلص رقم (٨) خاضع عقد (٢٣٤ / ٢٠١ / ٢٠٢٠-٢٠٢١) لتنفيذ الجلسات الثلاث والأعمال الهندسية بقطاع مشروع القطار الكهربائي السريع بقطاع العين الخضراء من الكم ١٤/٥ إلى الكم ٥٥ بحدود ٥ وكم الانجبا هيف	بند	نصل	فرع	قسم	قرش جنييه
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات		جنييه	قرش	
دمغة توقيع	إضافي	عادي			
قرش	قرش جنييه	قرش جنييه			
رسم الدمغة			صافي القيمة المطلوب صرفها		

المحتم ذو التاريخ



وَجَعَلَ

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الارادات _____
جاري _____
بتاريخ _____
الإمضاء _____

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « غ ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنشوط بالسجل _____
 روجع في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ من ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____
إمضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ

(٣) سحب	<u>شيك</u> إذن صرف	رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٤) قيد فى سجل	<u>الشيكات</u> الحوالات	تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٥) أدرج فى كشف	<u>الشيكات</u> الحوالات	رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٦) استلمت	<u>شيك</u> إذن صرف	إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ فى _____ نسخة ٧٠



(٦) استقامت

٧. سنة ١٩٨٨ ١٤١٠

إعضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
رضی مصطفیٰ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 14.5 الي الكم
15 بطول 0.5 كم الاتجاهين.

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات (ابناء احمد نجيدة للمقاولات) .

عقد رقم (2022/2021/234) المؤرخ في 5 / 10 / 2021 .

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجورية المستخدمة
بيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجورية	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
1	اتربة	3م	2,183,005	بدون تصريح

هذا و قد تمت مراجعة الكميات المنفذة علي طبيعته بخصوص العمليه بعاليه ووجدت مطابقة للكميات

المحصورة بالمستخلص الختامي رقم (8) عقد (2022/2021/234).

مرفق لسيادتكم صورة من المستخلص الختامي رقم (8) بالكميات بعاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في 3 / 3 / 2024 .



م /



التاريخ : 2023-3-30

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتقاد الكميات المنفذة الخاصة بشركة .: **النجيدة للمقاولات**

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	14+500	15+000	اعمال ردم	2,445,919.1	كمية اجمالية بدون مسافة النقل
2			PREPARED SUBGRADE	4,244.26	
3			SUB BALLAST	2,993.5	
4			جيوجريد ذات قوة شد 100 ك. نيوتن	17,272.0	
5			جيوجريد ذات قوة شد 80 ك. نيوتن	12,160.0	

ملاحظات :-

كمية أجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخه للعقد رقم 2022-2021-234 & العقد رقم 2023-2022-930 (جاري قيد) (ع)

الاستخدام (slope protection) من العقد ٩٣. أعمال الردم
وكذلك ختم كمار حرم البراري من أعمال الردم (عقد ٩٣.٩٣)

مهندس الهيئة

21/10/2020

استشاري الهيئة

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة

011-02-043: قس. ٥٧
011-02-043: قس. ٥٧

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من
المحطة 14+500 كم الي المحطة 15+000 كم بطول 0.5 كم (الاتجاهين)

بيان أعمال مستخلص ختامي (8) عقد 2022/2021/234

رقم الكمية %	بيان الاعمال	ايعمال الرديم	رقم البند بالمقاييس	القطاع
		بالمتري المكعب اعمال تحميل و نقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات الصوية بسبك لا يزيد عن سم حتى منشوب (- 2.00) و بعد ذلك سمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر 50 و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها باغصاء الاصوانية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهواضات للوصول الي القصي كثافة جافة 95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمانبيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المتعدة و البند بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياة 40 كم) . ملحوظة %في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة ج1 على زيادة نسبة الدمك لكل 1 - في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافة 3 جنيه على مسافة 12 كم في متري وبتغير طول مسافة - المتري يتم المحاسبة نسبة و تناسب	1_3	15+000 - 14+500
2,465	مسافة نقل 5 كم ومسافة منق 2 كم	مسافة النقل من 2 كم الي 5 كم	1-1-3	
25,540.0	مسافة نقل 5 كم ومسافة منق 4 كم	مسافة النقل من 2 كم الي 5 كم	1-1-3	
		مسافة النقل من 5 كم الي 10 كم	2-1-3	
		مسافة النقل من 10 كم الي 15 كم	3-1-3	
0.0		مسافة النقل من 15 كم الي 20 كم	4-1-3	

مهندس الهيئة

مستشاري الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

الهيئة العامة
للتنظيم والرقابة
بوزارة النقل
011-002-088
02366023

مستشاري الهيئة
مهندس / حسن علي محمد هادي
مهندس / حسن علي محمد هادي



محضر معاينة مسافات النقل
الخاص بالمحجر الخاص بالشركة

التاريخ: ١٣ / ٩ / ٢٠٢١

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)
قامت شركة اكس واي زد للأعمال المساحية (إستشاري الأعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري)
برصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / برصد في ميدان لقطار
بحضور كلاً من :-

- ١- م / أحمد عبد الله عبد الله
- ٢- م / هبة زكريا
- ٣- م / أحمد عبد الله عبد الله
- ٤- م /

وكانت الإحداثيات :-

رقم المحجر	الشرق	الشمال	بعد المحجر عن قطاع الشركة
①	728592.215	773415.115	2.9 Km
②	725241.45	772998.90	5-1 Km

جميع المسافات المذكورة هي مسافات (500m)

ملاحظات :-

وهي نصف مسافة قطاع الروم وأقل القطاع

يتم احتساب مدق بجول ٢ كم للمحجر الذي يبعد عن مسافة ٢.٩ كم

وأحتساب مدق بجول ٤ كم وايضا بجول ٢ كم للمحجر الذي يبعد عن مسافة ٥ كم

وذلك طبقاً لأعمال الخبر لكل مستخلص للعقد الصادر عليه الاعمال

إستشاري المشروع

إستشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الهيئة
م/ محمود صلاح

إستشاري المساحة

إستشاري المشروع

مهندس الشركة المنفذة
ب.م.م. ٢٨٨ / ٢٤١ / ٤٢٠ س.م. ١٧٦٢٤
ملف: ٥ / ٠٠١٨٨ / ٤١٠ / ٠٢ / ٠١

مهندس الشركة المنفذة
ب.م.م. ٢٨٨ / ٢٤١ / ٤٢٠ س.م. ١٧٦٢٤
ملف: ٥ / ٠٠١٨٨ / ٤١٠ / ٠٢ / ٠١

ب.م.م. ٢٨٨ / ٢٤١ / ٤٢٠ س.م. ١٧٦٢٤
ملف: ٥ / ٠٠١٨٨ / ٤١٠ / ٠٢ / ٠١

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (234 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 14.5 الى الكم 15 بطول 0.5 كم الإتجاهين.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (234 / 2021 / 2022)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022 / 11 / 30 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / احمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / ابراهيم وجدي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كالفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:


اولا أعمال الردم.

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر علي اتزان الميول) ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request)

فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 2 %.



تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (2022 / 2021 / 234)


الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء




وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 3% من البند اولاً.
 - (2) علي إستشاري المشروع (مكتب د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع:



7. ابراهيم
6. عاطف
5. محمد
4. محمد
3. محمد
2. محمد
1. محمد



عقد رقم (2022 / 2021 / 234)

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

مشروع القنطار المسروح
د. مهديس / حسن عبد الظاهر حسن مهدي

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛ .

بخصوص تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 14.5 الي الكم 15 بطول 0.5 كم الاتجاهين.

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات (ابناء احمد نجيدة للمقاولات) .

عقد رقم (2022/2021/234) في 5 / 10 / 2021

نحيط سيادتكم علما بأن المحملات الخاصة بالعملية بعاليه غير متواجدة بالمنطقة طوال مدة المشروع و ذلك طبقا لملاحق رقم (2) بكراسة الشروط الخاصة والموضحة بالاتي :

• توفير عدد (1) مهندس خبرة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاما طوال مدة المشروع .

و نفيد لسيادتكم علما ايضا بخصوص السيارات المحملة علي العملية بعاليه طبقا لافادة ادارة المركبات بقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية.

المرفقات :

• مرفق صورة المحملات بكراسة الشروط الخاصة .

تحريرا في 3 / 1 / 2024 .



مهندس/

١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير
المشروع بدون مدير يقبله المراجع ومبلغ ٥٠٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة
توضيحية في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تغطي تلك الخصومات القول من التزامات
المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

مادة رقم (٧)

يلتزم الطرف الثاني بتوفير عدد (١) مهندس خبرة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر عاما طوال مدة
المشروع وتوقع غرامة قدرها (١٠٠٠٠) ثلاثون ألف جنيه شهريا في حال عدم تواجد.

التوقيع
٢٦٦ : ٥
٢٠٠٨ : ٢

التصديق
٢٢٢٦٦
٥١١ - ٥٠٠ - ٥٠٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 14+500
حتي الكم 15+000 بطول 0.5 كم الاتجاهين .

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات (ابناء احمد نجيدة للمقاولات)

عقد رقم (2022/2021/234) في 5 / 10 / 2021

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية و مذكره ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: 13 / 3 / 2024 .



م /

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 14.5 الي الكم 15 بطول 0.5 كم الاتجاهين.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات (ابناء احمد نجيدة للمقاولات) .

- تم اسناد العملية عاليه علي شركة النجيدة للمقاولات (ابناء احمد نجيدة للمقاولات) بموجب العقد رقم (2022/2021/234) بتاريخ 5 / 10 / 2021 بمبلغ 115,000,000 جنيها (فقط مائة و خمسة عشر مليون جنيه فقط لا غير) .
 - مدة العملية (12) شهر من تاريخ استلام الموقع 2021/10/6 مرفق رقم (1) و تنتهي العملية في 2022/10/5 .
 - تمت الموافقة علي مد مدة العملية بعاليه ليصبح تاريخ النهو 2022/12/5 طبقا لآخر موافقة لمد المدة مرفق صورة الموافقة رقم (2)
 - تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ 114,998,400 جنيها (فقط مائة و أربعة عشر مليون و تسعمائة و ثمانية و تسعون الف و ربعمائة جنيها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعه .
 - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ 2022/11/30 بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022/3/27 .
 - تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ 114,999,856 جنيها (فقط مائة و اربعة عشر مليون و تسعمائة و تسعة و تسعون الف و ثمانمائة و ستة و خمسون جنيها فقط لا غير) و تزيد عن المقايسة المعدلة بمقدار 1,456 جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية عاليه بمبلغ 114,999,856 جنيها (فقط مائة و اربعة عشر مليون و تسعمائة و تسعة و تسعون الف و ثمانمائة و ستة و خمسون جنيها فقط لا غير) .

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: 3 / 3 / 2024 .



م /

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

محضر استلام موقع

مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المسافة من كم ١٤,٥ حتى كم ١٥ بطول ٠.5 كم الاتجاهين

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة النجيدة للمقاولات

رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢١ / ١٠ / ٠٥

لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١ / ١٠ / ٦ بحضور كلا من :

ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى

ممثل مكتب الاستشارى أ.د حسن المهدي

ممثل الشركة المنفذة

١- م/ اسامه عبد العزيز

٢- م/ محمد عبد الحسيب مصطفى

٣- م/ محمد عبد الله

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ

(الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٠٢١ / ١٠ / ٦ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : محمد عبد الحسيب مصطفى


التوقيع : محمد عبد الحسيب مصطفى

الشركة المنفذة

الاسم :

التوقيع : محمد عبد الحسيب مصطفى

الهيئة العامة للطرق والكبارى



تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع العين السخنة شركة النجدة للمقاولات من كم ١٤+٥٠٠ حتى كم ١٥+٠٠٠ بطول ٥,٠ كم الاتجاهين

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
٣	اعمال الردم				
٣-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (- ٢,٠٠) و بعد ذلك سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم). - مسافة النقل حتى ٢ كم ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ج على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم في مدى وبتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة و تناسب.	م ^٣	حجم	٤٩	حجم
	مسافة النقل ٢,٩ كم	٣ م	٢٣٢,٤٦٥,٠٠	٤٩,٩٠	١١,٦٠٠,٠٠٣,٥٠
	مسافة مدق ٢ كم	٣ م	٢٣٢,٤٦٥,٠٠	٠,٥٠	١١٦,٢٣٢,٥٠
	مسافة النقل ٥ كم	٣ م	١,٩٥٠,٥٤٠	٥٢,٠٠	١٠١,٤٢٨,٠٨٠,٠٠
	مسافة مدق ٢ كم	٣ م	١٩٠,٠٠٠	٠,٥٠	٩٥,٠٠٠,٠٠
	مسافة مدق ٤ كم	٣ م	١,٧٦٠,٥٤٠	١,٠٠	١,٧٦٠,٥٤٠,٠٠
	الإجمالي				١١٤,٩٩٩,٨٥٦,٠٠

مدير المشروع

م/امي سمير بهيج

مهندس الهيئة

(هيئة الطرق و الكبارى)

م/احمد صلاح

استشاري الهيئة

م/حسن مهدي السريج


م/احمد صلاح

الشركة المنفذة

م/ابراهيم

مدير عام المشروعات

م/احمد عراقي





الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٨) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ١٤,٥ الي الكم ١٥ بطول ٠,٥ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات" عن المدة من بدء العمل الي ١ / ١٢ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٢٣٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٥ / ١٠ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) تم حساب مسافة المدق نسبة وتناسب . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢,٩ كم	٤٩,٩٠	م³	٢٣٠٠٠٠,٠٠	٢٤٦٥,٠٠	٢٣٢٤٦٥,٠٠	ختامي	١١٦٠٠٠٠٣,٥٠		١١٦٠٠٠٠٣,٥٠	
	مسافة منق ٢ كم	٠,٥٠	م³	٢٣٠٠٠٠,٠٠	٢٤٦٥,٠٠	٢٣٢٤٦٥,٠٠	ختامي	١١٦٢٣٢,٥٠		١١٦٢٣٢,٥٠	
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥ كم	٥٢,٠٠	م³	١٩٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٥٤٠,٠٠	١٩٥٠٥٤٠,٠٠	ختامي	١٠١٤٢٨٠٨٠,٠٠		١٠١٤٢٨٠٨٠,٠٠	
	مسافة منق ٢ كم	٠,٥٠	م³	١٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠٠,٠٠	ختامي	٩٥٠٠٠,٠٠		٩٥٠٠٠,٠٠	
	مسافة منق ٤ كم	١,٠٠	م³	١٧٣٥٠٠٠,٠٠	٢٥٥٤٠,٠٠	١٧٦٠٥٤٠,٠٠	ختامي	١٧٦٠٥٤٠,٠٠		١٧٦٠٥٤٠,٠٠	
الإجمالي											
								١١٤٩٩٩٨٥٦,٠٠			
فقط مائة واربعة عشر مليون و تسعمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وستة وخمسون جنيها لاغير											
شركة المنفذ م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	الاستشاري العام شركة سيسترا	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / التوقيع	مدير المشروع م / التوقيع	مدير عام المشروعات م / التوقيع	يعتمد ،،،			



يعتمد ،،،

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

م /

التوقيع

الشركة المنفذة
م /
التوقيع
ب.ض: ٥٨٣ - ٥٠٢ - ٥١١