



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (1) .

لعملية : تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية طريق (6) بطول 400 م و طريق (8) بطول 886 م ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول .

تنفيذ : الشركة الهندسية للطرق والكباري و الصرف الصحي .

عقد رقم (2024/2023/529) المؤرخ في 2023 / 10 / 18

بمبلغ : 1,906,000 جنيها (فقط واحد مليون و تسعمائة و ستة الف جنيها) لاغير و ذلك حتي تاريخ 2023/10/31 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : 4 / 4 / 2024 .

مرفقات عدد (11)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 بيان اعمال مستخلص جاري رقم (1) .
- 1 محضر اعتماد حصر الكميات .
- 1 محضر معاينة و قياس مسافة توريد اترية .
- صورة محضرين الاحلال الخاص بطريق (6) بطول 400 م و طريق (8) بطول 885 م .
- 1 صورة محضر استلام الموقع .



مهندس /

ملاحظة: الهيئة العامة للطرق والمواصلات

المادة الجديدة في جودس:

المبلغ المستحق إلى : شركة الهندسية للمقاولات والبناء والصرف الصحي

الطلبات طه، أ. م. ع. (٥٨٩/٥٨٧/٥٨٦)

ملحق (٦) جدول ٤٠٠ متر ومليق (٨) جدول ١٢٦ متر ملحق مشروع القطر (الكويتي)
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة الذروع الخط الأمام

٦ إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على المفارج

يسمى باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي: القاهرة

تقييد في السجل برقم

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
المرافقات		بيانات	
نوع الخصم		قسم	
قرش	جنيه	فرع	نسل
1907			
إجمالي الأجل			
بيانات الاستقطاعات		جنيه	
قرش	جنيه		
عادي	إضافي	دمغة توقيع	
قرش	جنيه	قرش	
رسم الدمغة		صافي القيمة المطلوب صرفها	

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الامضاء —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء

المقيم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

٢٠ روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ ميلادي

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ من ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(۲)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

المعلم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد فى سجل الشيخات تحت رقم إحصاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات الحسابات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

أعضاء طلبة أو كتاب التعداد
رقم هوية

محضر استلام موقع



بالإشارة الي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة الهندسية للطرق والكباري والصرف الصحي رقم (529/2023/2024) بتاريخ 18 / 10 / 2023 بشأن اسناد تنفيذ اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية طريق (6) بطول 400 متر & طريق (8) بطول 886 متر ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 19/10/2023 بحضور كلا من :

1- م / محمد مديح احمد ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

2- م / محمد محمود احمد ممثل مكتب الاستشاري (د - عماد نبيل)

3- م / محمد محمد عبد السمح ممثل الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور علي المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 19/10/2023 هو استلام الموقع للمشروع عاليه واقفل المحضر على ذلك .


التوقيعات :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	محمد مديح احمد	مهندس الهيئة	
2	محمد محمود احمد	مدير مشروع استشاري	
3	محمد محمد عبد السمح	مدير مشروع	
4			





**الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى**





الشركة العامة للصحة
للطرق والكباري والنسرف الصحي
ب.ض : ٥٧٧ / ٦٢٨ / ٥٧٤
س.ت : ١٠٧٦٥

بيان أعمال مستخلص جاري 1 عقد رقم 2024/2023/529

الكمية 95%		الكمية 100%		بيان الاعمال	رقم البند بالمقاييس	القطاع
طريق 08	طريق 06	طريق 08	طريق 06	اعمال الحفر	2_1	طرق اقتراب محطة العاصمة
24,258.25	11,295.50	25,535.00	11,890.00	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية لكل كيلومتر زيادة.		
				اعمال الردم	3_1	
				بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف 1-مسافة النقل حتى 2 كم 2-يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم زيادة وتلك حتى مسافة 100 كم و 1.2 جنيه زيادة عن مسافة نقل 100 كم 3-يتم زيادة مبلغ 5.0 جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتماسكة وتلك طبقا لتحليل التربة 4-السعر لايشمل قيمة المادة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر		
3,644.20	9,060.15	3,836.00	9,537.00	مسافة النقل 30 كم	6-3-1	


مهندس الهيئة



استشاري الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

ع.م. ك. س. ع. م. م.



اعمال تنفيذ القطع والردم لمشروع طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية الجديدة
لطريق 6 من المحطة 0+000 كم الي المحطة 0+400 كم بطول 0.400 كم.
وطريق 8 من المحطة 0+000 كم الي المحطة 0+886 كم بطول 0.886 كم.

بيان باجمالي الاعمال التي من بداية العمل حتى تاريخه


القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال		الإجمالي		
		جاري 1 عقد رقم 2024/ 2023 / 529				
طرق اقتراب محطة العاصمة	2_1	إعمال الحفر	طريق 06	طريق 08	37,425	
		بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصوائية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل نتائج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكل كيلومتر زيادة.				
		إعمال الردم				
		بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصوائية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف				
	3_1	1-مسافة النقل حتى 2 كم 2-يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة 100 كم و 1.2 جنيه زيادة عن مسافة نقل 100 كم 3-يتم زيادة مبلغ 5.0 جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة 4-السعر لإشمل قيمة المادة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر				
	6-3-1	مسافة النقل 30 كم		9,537	3,836	13,373

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

م/ أحمد عبد الله



محضر معاينة وقياس مسافة توريد اترية

الخامس بجولي (٥) بجول ٤٠٠ متر وواحد (١) بجول ٨٦٦ متر

مشروع طرق الاقتراب من محطة العاصمة الاداريه - الشركة الهندسية للطرق والكباري
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/23 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- 1- م / محمد سامي (الهيئة العامة للطرق و الكباري).
- 2- م / عبداللطيف عطيه (الاستشاري العام سيسترا)
- 3- م / عاطف شامل (مهندس ضبط الجودة - مكتب سيكترم للاستشارات الهندسية).
- 4- محمد القطري (الشركة الهندسية للطرق والكبارى - الشركة المنفذة)

وقامت اللجنة بالمرور علي الموقع المورد منه التراب للمشروع المذكور أعلاه بجوار منطقة محاجر ام قمر .

و بالمعاينة تم الذهاب للمحجر المذكور عن طريق الخدمة القديم الموازي لطريق السخنة السياحي وتبين أن المسافة المتوسطة بين موقع توريد التراب و محور القطاع عالية هي :-
30 كم (ثلاثون كيلو متر فقط لا غير) منها 6 كم مدق و 24 كم اسفلت

و أقلل المحضر علي ذلك .


اللجنة :-

- 1- م / محمد سامي
- 2- م / عبداللطيف عطيه
- 3- م / عاطف شامل
- 4- محمد القطري

التوقيع :-



عاطف شامل
محمد القطري



**مشروع طرق الاقتراب محطة العاصمة الاداريه الجديد (مشروع القطار الكهربائي السريع)
طريق 06 من المحطة 0+000 الى المحطة 0+400 بطول 400 متر**

محضر إحلال

انه في يوم الاحد الموافق 2022/11/27

قد مر استشاري المشروع (مكتب سبيكترم للاستشارات الهندسية)

بالقطاع (طريق 06 من محطة 0+000 الى محطة 0+400) وبالمعاينة وبعد أخذ جسات استكشافية للأرض
الطبيعية تلاحظ ان (التربة غير مطابقة لمواصفات المشروع)

و عليه؛

فقد قرر استشاري المشروع ان تلتزم الشركة المنفذة بعمل إحلال (واحد متر من منسوب طبقة الفرمة).

استشاري المشروع

مكتب سبيكترم للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

(الهندسية للطرق والكباري)

مهندس / ممدوح عابدين
التوقيع: 


مهندس / محمد سيد عبدالله

التوقيع: 

الشركة الهندسية
للطرق والكباري والصرف الصحي
ب. ص : ٥٧٧ / ٦٤٨ / ٥٧٤
س. ت : ١٠٧٦٥



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية طريق (6) بطول 400 م و طريق (8) بطول 886 م ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول.

تنفيذ : الشركة الهندسية للطرق والكباري و الصرف الصحي .

عقد رقم (2024/2023/529) المؤرخ في 18 / 10 / 2023

نحيط سيادتكم علما بأنه لا توجد محملات علي العملية بعاليه وذلك طبقا لملحق رقم (2) بكراسة الشروط الخاصة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا : 4 / 4 / 2024

مهندس /



اعمال طرق الاقتراب لمحطة (العاصمة الادارية)
ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول -
الشروط الخاصة

تابع ملحق رقم ١
نموذج رقم (٢) فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة فى مشاريع مماثلة فى النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مدير المكتب الفنى	١	٥ سنة
٣. مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٤. مدير السلامة الوقائية	١	١٠ سنة
٥. مهندس تنفيذ طرق	١	٥ سنوات
٦. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٧. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٨. مراقب تنفيذ / فنى مواد	٢	٥ سنوات
٩. حاسب كميات	١	٥ سنوات
١٠. فنى سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١١. مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم فى مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



كشف رقم (١) جاري

عملية : تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية طريق (٦) بطول ٤٠٠ م & طريق (٨) بطول ٨٨٦ م ضمن مشروع القطر الكهربائي السريع الخط الاول.

تنفيذ : الشركة الهندسية للطرق والكباري والصرف الصحي عن المدة من بدء العمل الي ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٥٢٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١٠ / ١ / ٢٠٢٤ و تنتهي في ١٠ / ٧ / ٢٠٢٤ .
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	٩١٠٠٠٠,٠٠		٩١٠٠٠٠,٠٠	
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣٠ كم.	٨٣,٠٠	م٣		١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٩٩٦٠٠٠,٠٠		٩٩٦٠٠٠,٠٠	
الإجمالي											١٩٠٦٠٠٠,٠٠
فقط واحد مليون وتسعمائة وستة الف جنيها لاغير											
شركة المنفذة م. / التوقيع	مستشاري الهيئة (XYZ) م. / التوقيع	مستشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مستشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مستشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مستشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مستشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مستشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مستشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مستشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مستشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مستشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع



يعتمد ،،،

مدير عام المشروعات
م. / أحمد عرافي

مدير المشروع
م. / رامي بيبيج

مهندس الإشراف
م. / محمد محمد

روجع فوجد علي صحة
تحرير في ١٠ / ١ / ٢٠٢٤

مواظدا البطل

