

عملية الأعمال المتبقية من مشروع رفع كفاءة (القطاع الثالث) من طريق المستخلص رقم (3) المسلات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق بطول 9 كم مركز يوسف الصديق ، الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المي شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العموميه و التوريدات

المنطقة السادسة بنى سويف

عن الفترة من بدء العمل حتى 4/25
اسعار محضر المفاوضه

العقد رقم (846) لسنة 2023/2022

تاریخ استلام الموقع : 2022/12/01

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 023/05/31

رقم البند	نوع الاعمال	كميات المعمل و المقلب المعمل	الغلة حجمه المقوسه	الوحدة	مقدار العمل السلفى لإجراء	مقدار الأصل التي	حداثة مقدار الأصل	حالة الأصل التي تمت إلى	حجز / نهائي	حجمه	استقطاع أو عزز	الحالي بعد الإستقطاع	الملاحظات
						تمت في خلال هذه المدة	التي تمت إلى الآن					كمية	
1	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	18,500	27.50	م²	0	17939	17939	جاري		493,323	0	493,323	1- يراعى تطبيق نصوص العقد
2	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على السلخون تدرج (3 د) بسبك 6 سم	18,500	146	م²	0	17939	17939	جاري		2,619,094	0	2,619,094	2- فريق عمل الشركة متواجدين
3	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	112,000	9.20	م²	0	38900	38900	جاري		357,880	0	357,880	3- المعمل متواجد و جهنسي المعمل مت
4	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السلخون تدرج (3 د) بسبك 5 سم	112,000	140	م²	0	38900	38900	جاري		5,446,000	0	5,446,000	4- لوحات للمشروع متواجدة
								جاري		0	0	0	5- الكرفان متواجد و مكتب الإشراف متر
								جاري		0	0	0	6- البرنامج الزمني متواجد
								جاري		0	0	0	7- والتقارير الميدانية والاسبوعية و ا
								جاري		0	0	0	8- المعدات متواجدة
								جاري		0	0	0	9- وسائل تأمين وسلامة المرور والعاء التحذيرية متواجدة
								جاري		8,916,297	0	8,916,297	10- سيارة نقل العينات متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال												
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد												
2	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على السلخون تدرج (3 د) بسبك 6 سم	18,500	3	م²	0	17,939	17,939	جاري		53,817	0	53,817	11- وثيقة التأمين متواجدة
4	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السلخون تدرج (3 د) بسبك 5 سم	112,000	3	م²	0	38,900	38,900	جاري		116,700	0	116,700	12- تم توريد عدد (1) حاسب الي العلامة بالقاهرة و مرفق عليه
								جاري		170,517	0	170,517	13- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات
	اجمالي قيمة الكارتات												
	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات												
								جاري		9,086,814	0	9,086,814	إياديا بالخير
								جاري		0	0	0	
								جاري		0	0	0	
								جاري		0	0	0	
								جاري		8,995,945.37	90,868.14	9,086,813.50	لخصم % من اجمالي الاعمال
فقط ثمانية ملايين و ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفاً و تسعمائة وخمسة وأربعين جنيه مصري و 37 قرش لا غير													

فقط ثمانية ملايين و ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفاً و تسعمائة وخمسة وأربعون جنه مصري و 37 فرش لاغير

205.79 %

Λο Λ9 γιι, -

8833498.99

8,995,945.37 مبلغ للمقابل مبلغ

غير الواردة بك الشروط أعلمت من

المقاول: محمد علي
استشاري المشروع: السيد ابراهيم

مهندسين المشروع :

المهندس /
مدير عام التنفيذ والصيانة
حسام الدين حسن



عملية الاعمال المتبقية من مشروع رفع كفاءة (القطاع الثالث) من طريق مفارق الصالات / شكشوك / فوته / يوسف الصديق بطول 9 كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية و التوريدات

اسم المقاول :

العقد رقم (846) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (3)

بند الميزانية :

19,999,000.00

قيمة امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
		5% تأمين اعمال
	٦٨٧٨٧	رسم الدمغة
	0.00	تكليف معمل
	0.00	14 % ضريبه مضافه
	٢٨٢٩٦٠	الارباح ت.ص
	٧٨٠٠٧٢٠	ثمنه ت.ص
	١٧٥٢٩٠٢٠	
		إجمالي المبلغ
	١٢٢٤٧٨٠٩٠	
	٢٦٧٤٢٨٧٩٠	
	٢٨١٦٧٦٦٨٠	
		ر.وجع حسابيا

مدير عام الشئون المالية والإدارية

قيمة الاعمال	قرش	جنيه
بيان المنصرف من المقاول		
بيان الاعمال التي تمت الان		٨٠٨٩١١٠٠
خصم قيمة محضر التقييم	0.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	٥٥٩٧٥٢٠	
مستحق صرفه	٢٩٩٢٥٠٧	
جملة الاستقطاعات	١٧٥٢٩٠٢٠	
صافي المبلغ المستحق	٢٨١٦٧٦٦٨٠	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٢٢٤٧٨٠٩٠	
التأمينات الاجتماعية	٢٦٧٤٢٨٧٩٠	