

عملية: أعمال الخدمات الإستثمارية لإعداد دراسة استكمال طريق كفر الشيخ / دسوق الجديد حتى الوصول لمدينة دسوق بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٤) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٠٧/٢٦
شاملة المدة من بدء العمل حتى تاريخ / ١٩/٠٧/٢٠٢٤

تنفيذ / يورو جروب للإستشارات الهندسية

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع أو الحجز		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	
١	المباحث الإستكشافية	١٥٠٠٠٠	.	بالمقطوعة	.	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	جاري	٧٥٠٠٠	.	.	إعمال تصميم بحجم بنود لبعاد
٢	دراسة متكاملة لتخطيط المنهاجى للطريق والتصميم واعداد حلول بديلة ودراسة فنية مالية	٢٠٠٠٠٠	.	بالمقطوعة	.	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠	.	.	
٣	الأعمال المساحية	١٣٠٠٠٠	.	بالمقطوعة	.	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	جاري	١٣٠٠٠٠	.	.	
٤	تصميم هندسي	١٥٠٠٠	.	بالمقطوعة	.	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	جاري	١٥٠٠٠	.	.	
٥	القطاع العرضي والتصميم الإنشائي	٥٠٠٠٠	.	بالمقطوعة	.	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٠	.	.	
٦	الدراسة الهيدرولوجية للمصرف ولحساب عدد فتحات البريخ	٥٠٠٠٠	.	بالمقطوعة	.	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٠	.	.	
٧	التصميم الإنشائي والتفصيلي (الحائط الساند - برابخ)	٧٥٠٠٠	.	بالمقطوعة	.	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	جاري	٧٥٠٠٠	.	.	
٨	اعداد المقايسة التقديرية لمنطقة الربط (طرق وأعمال صناعية)	٢٥٠٠٠	.	بالمقطوعة	.	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	جاري	٢٥٠٠٠	.	.	
							٥٢٠٠٠٠	إجمالي قيمة مستخلص (١) جاري	٥٢٠٠٠٠			
							٥٢٠٠٠٠	صافي المستخلص	٥٢٠٠٠٠			

تدريراً في ١٢/٠٥/٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته
يدفع الى المقاول مبلغ
أقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات

مهندس العملية

م/أحمد سامي

م/أحمد السيد

مهندس الشركة

م/محمود مسعود

الجملة قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
تدريراً في سنة ٢٠٠٠
على حساب

سعى صرفها للمقاول

المحاسب /

مدير عام المشروعات

م / كارم امام سلامه

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

محمد عبدالسلام عامر



م ١ حارث

٥٢٠٠٠

الاستهلاك

٥٢٠٠٠ % ضريبة أعمال

١٤١٨٢ مهن مصر ٢٠

١١٧٤٢ دفعات

٥١٨,٤٠ ائاع

٨٦,٤٠ تنصه

١٠٤٤ مهن هندية

١٧٠١٨٠ ليله كاصيات

٥٥٢٧٤,٦٠ حيلة الاستهلاك

أردفغ شرايع ٤١٧٤٥٢

صيلة أصل الفص ٤٦٤٧٢٥,٤

أردفغ ضج ٤٧٢٧٢