



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
 (مشروع خندق الكابلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

الهيئة العامة
 للتخطيط والتطوير
 (GARB)

مستخلص رقم (١) جاري

تلفيز : شركة النيل العامة للتشاور والطرق

حتى : ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٢

٢٠٢٢ (٢٠٢٢) بتاريخ (٢٠٢٢-٧-١)

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	كمية الاعمال التي تمت في اقل عام العدد	كمية العمل الباقي للفترة	كمية المادية	الوحد	تة		أوج الاعمال	
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش						(جنيه)	قرش		
1 - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون . 2 - المكتب 3 - المحمل متواجد 4 - العلامات التحضيرية والارشادية متواجده 5 - التقارير الشهرية والتقارير الميداني والبرنامج الزمني متواجده 6 - قتي تامين وسلامة المرور متواجد 7 - يتم خصم مبلغ () قيمة التجارب المعملة بعمل المنطقة	١٩٩٢٧٨	.	.	.	١٩٩٢٧٨	.	جاري	٣٢٢١٦,٣٠	١١٨٥٥,٤١	١١٢٦٠,٨١٣	٣٧٠٠٠	٢م	٦٠	.	مع الراج التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية قاع الخندق جيدا بعد الدمك بالمياه و نقل لتحت الخندق التربة التي المقلب العمومية طبق للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مما جوده بالمتر المكعب
	٢١٤٤٦	.	.	.	٢١٤٤٦	.	جاري	٧٩٩,٥٠	١٤٩,٨٥	٦١٩,٦٥	٧٤٩٨	٣م	٢٨	.	تشغيل التربة صلابة من ناتج الخندق في احوال الرمد والبتد يشمل القرش والدمك بالمياه وطبق للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مما جوده بالمتر المكعب
	٢٢٣٧٧٢,٩٠	.	.	.	٢٢٣٧٧٢,٩	.	جاري	١٣٩٧,٦٦	٧٧,٠٠	١٣٢٠,٦٦	١٦٠٠	٣م	١٨٦٥	.	٤ عملية لانسداد بسمك ١٠ سم الانتقالية طبق لتسب الخسفة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهزة يوم عن ١٧٥ كجم اسم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٢٢٥ كجم/م ³ والقلبة تشمل كل ما يلزم لتبوء العمل كاملا طبق للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف
يتم استقطاع مبلغ من الميزانية الخصم بشهر تم ()	١٣٨,٨٣٨٤	.	٣,٠٠٠٠٠	.	١١١,٨٣٨٤	.	جاري	١٨٦٤,٦٦	١١٢١,٨١	٣٧٢٠,١٥	٦٤٩٨	٣م	٢١٠٠	.	وصب خرسته مستحقة لزوم الخندق والتدابير على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب مسلحة به ٢٨ يوم من صب بالطبقة عن ٢٠٠ كجم اسم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٥٠ كجم والقلبة تشمل احوال ٤ تشمل جميع الاجهزة والاصال المسماة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المعقدة تقدم مشغلات خرسة تسب في الامتثال التي يصعب الصب بها في الفرق التقليدية او في وسيلة اخرى تناسب مع طبيعة سعة بعد الصب طبق للمواصفات كل ما يلزم لتبوء العمل كاملا طبق للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف
	١٩٤٤١٣٨٠	.	.	.	١٩٤٤١٣٨٠	.	جاري	٤٤٦,٤٧	٢٣٧,٦٦	٢٠٩,٨١٢	٥٠٠	طن	٤٤٠٠٠	.	ورص حديد تسليح من الصلب ١٠/١٠٠ تروم جميع العناصر الانشائية للخندق والسرر يشمل التسليح طبقا للرسومات و عمل ٤ برسومات الطءاء والسرر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لتكك الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات طبع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لتبوء العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
	٨٣٤١١٠٠	.	.	.	٨٣٤١١٠٠	.	جاري	١١٠٩٥,٢٠	٥٤٢٥,٢٠	٥٦٠	١٢٥٠٠	م ³	٧٥٠	.	الرجع الخندق عند تعبئة لتتوارع تشمل شدة لا يقل عن ٦ بار طبق (UPVC) بالمتر الطولي احوال توريد وتركيب مواسير للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس
	٤٢٨٤٢,٥	.	.	.	٤٢٨٤٢,٥	.	جاري	٧٧٣٥,٥٠	١٦٢,٠٠٠	٦١١٥,٥	٩١٦١	٢م	٥٥	.	ملى دهان وجهين على البرد من العزل على البرد بمعدل ١,٥ كجم ام بصفة البيكرومين ويستخدم للحوائط اسفل منسوب الارض والبتد يشمل توريد مواد العزل و عمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
	٤٦٥١٧٤٣٧				٤٦٥١٧٤٣٧										الاجمالي
	٢٨٠٤٤١,٢,٧٣				٢٨٠٤٤١,٢,٧٣										ماديل صرفه
	١٨٧,٥٧٨٩,٧٧				١٨٧,٥٧٨٩,٧٧										الصافي

يتم استقطاع مبلغ من الميزانية
الخصم بشهر تم ()

بدر خصم () مستورد
٤٦٥١٧٤٣٧



مدير عام المشروعات
والاحمد عزالى

مدير مشروع الهيئة لاصال البحري
م/ محمد سامي عويد

مهندس هيئة
م/ محمد سليمان

المهندسون الاستشاريون الدوليون
I/C International Consulting Engineers



