

"منكزة بخصوص فروق الأسعار لمشروع"

عن عملية تطوير طريق السويس المسننة بطول حوالي ٦٠ كم الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول ٨ كم في الاتجاين
(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة سامكريت

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1) * الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند فتح المناظير الفنية
الرقم القياسي عند فتح المناظير الفنية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١٢) ختامي من ٢٠٢٤-٢-١٢ الى ٢٠٢٤-٣-٣١

رقم البند بالمتر	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من الى	نسبة الايام	الكمية المنقذة بالتنسيب	سعر البند	العواء المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص بالتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٨	بالمتر المكعب اصال خرسانته مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) للكوبري والنلق - يتم احتساب علاوة ١٠٠ ج على كل واحد متر طولي ارتفاع زيادة عن ٦ متر لكل متر	م ^٣	١٣,٩٧٥	٢٠٢٤/٠٢/١٢	٣٦,٧٣%	٥,١٣	٣٣٤٠,٠٠	سولار	١٠,٠٠%	٢٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٢,٨٨٢٣٠%	٤٩٤,٢١٩
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٦٣,٢٧%	٨,٨٤		سولار	١٠,٠٠%	٢٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٤,٨٤٠٩٠%	١٤٢٩,٥٣٩
				٢٠٢٤/٠٢/١٢	٣٦,٧٣%	٥,١٣		اسمنت	٣٠,٠٠%	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	٣٣,٠٢٦٨٧%	٥٦٦٣,٠١٨
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٦٣,٢٧%	٨,٨٤		اسمنت	٣٠,٠٠%	١٦٧,٥٠	٣٦٨,٦٠	٣٦,٠١٧٩١%	١٠٦٣٦,٢٤٥
٨	بالمتر المكعب اصال خرسانته مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) للكوبري والنلق - يتم احتساب علاوة ١٠٠ ج على كل واحد متر طولي ارتفاع زيادة عن ٦ متر لكل متر	م ^٣	٢٨,٠٩٢	٢٠٢٤/٠٢/١٢	٣٦,٧٣%	١٠,٣٢	٣٤٤٠,٠٠	سولار	١٠,٠٠%	٢٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٢,٨٨٢٣٠%	١٠٢٣,١٧٦
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٦٣,٢٧%	١٧,٧٧		سولار	١٠,٠٠%	٢٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٤,٨٤٠٩٠%	٢٩٥٩,٥٥٩
				٢٠٢٤/٠٢/١٢	٣٦,٧٣%	١٠,٣٢		اسمنت	٣٠,٠٠%	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	٣٣,٠٢٦٨٧%	١١٧٢٤,٠٨٢
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٦٣,٢٧%	١٧,٧٧		اسمنت	٣٠,٠٠%	١٦٧,٥٠	٣٦٨,٦٠	٣٦,٠١٧٩١%	٢٢٠٢٠,٠٩٦
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) للكوبري والنلق من ٨ الي ٩	م ^٣	١٣,٤٧٤	٢٠٢٤/٠٢/١٢	٣٦,٧٣%	٤,٩٥	٣٥٤٠,٠٠	سولار	١٠,٠٠%	٢٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٢,٨٨٢٣٠%	٥٠٥,٠٣٣
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٦٣,٢٧%	٨,٥٢		سولار	١٠,٠٠%	٢٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٤,٨٤٠٩٠%	١٤٦٠,٨١٩
				٢٠٢٤/٠٢/١٢	٣٦,٧٣%	٤,٩٥		اسمنت	٣٠,٠٠%	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	٣٣,٠٢٦٨٧%	٥٧٨٦,٩٣٣
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٦٣,٢٧%	٨,٥٢		اسمنت	٣٠,٠٠%	١٦٧,٥٠	٣٦٨,٦٠	٣٦,٠١٧٩١%	١٠٨٦٨,٩٧٩
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانته مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي الكمرات لصندوقية (BOX.SEC) للكوبري والنلق ارتفاع من ٩ الي ١٠	م ^٣	٦,١٨٥	٢٠٢٤/٠٢/١٢	٣٦,٧٣%	٢,٢٧	٣٦٤٠,٠٠	سولار	١٠,٠٠%	٢٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٢,٨٨٢٣٠%	٢٣٨,٣٧٩
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٦٣,٢٧%	٣,٩١		سولار	١٠,٠٠%	٢٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٤,٨٤٠٩٠%	٦٨٩,٥١٦
				٢٠٢٤/٠٢/١٢	٣٦,٧٣%	٢,٢٧		اسمنت	٣٠,٠٠%	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	٣٣,٠٢٦٨٧%	٢٧٣١,٤٦٨
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٦٣,٢٧%	٣,٩١		اسمنت	٣٠,٠٠%	١٦٧,٥٠	٣٦٨,٦٠	٣٦,٠١٧٩١%	٥١٣٠,٢٢٥
١٧	عزل بالبيتومين	م ^٢	١٢٨,٧٢	٢٠٢٤/٠٢/١٢	٣٦,٧٣%	٤٧,٢٩	٥٥,٠٠	سولار	٥,٠٠%	٢٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	١,٤٤١١٥%	٣٧,٤٨١
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٦٣,٢٧%	٨١,٤٤		سولار	٥,٠٠%	٢٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٢,٤٢٠٤٥%	١٠٨,٤١٤
				٢٠٢٤/٠٢/١٢	٣٦,٧٣%	٤٧,٢٩		بيتومين	٣٠,٠٠%	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	٢٢٢,٣٩٥١٤%	٥٨٢,٤٤٢
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٦٣,٢٧%	٨١,٤٤		بيتومين	٣٠,٠٠%	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	٢٢٢,٣٩٥١٤%	١٠٠٣,٠٩٥
اجمالي قيمه اعمال الكباري													
تسعة مليون وثمانمائة وواحد وأربعون ألف وستمائة وثمانون جنيها واثنان وخمسون قرشا													
٩,٨٤١,٦٨٠,٥٢													

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,

مهندس الهيئة

م/ محمد سامي

مكتب د/ حسين عقيل

م/ محمد السيد

مدير المشروع

الشركة

م/ هاني علي

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

