


تاريخ الاستناد 2022/12/18

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

عقد رقم : 2023/2022/1391



عبدلية : اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الثاني من الطريق الدائري حول مدينة دمنهور بطول 1.5 كم مركز دمنهور محافظة البحيرة

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (E/E-1)

2023/08/01	الأعمال بالمستخلص المستحق لفروق الاسعار حتى تاريخ
2023/02/26	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتى تاريخ
156	عدد الأيام عن فترة المستخلص

فروق اسعار عن مستخلص رقم (2) جاري للمعملية عالية - وذلك حتى تاريخ 2023/8/1

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية المثبتة	سعر البند بالمقوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	المواد الموزعة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (1)	الرقم القياسي عند شهر الاسناد (E)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (E)	نسبة الزيادة او النقص (E/E-1)	قيمة التعويض
		2م	1550.00	19.87	112.0	2225.6	2023/02/28	2	0.01	سولار	0.20	353.60	353.60	0.00000	0.00
		2م	1550.00	308.01	112.0	34497.4	2023/02/28	31	0.20	سولار	0.20	367.70	367.70	0.03988	275.12
		2م	1550.00	298.08	112.0	33384.6	2023/03/31	30	0.19	سولار	0.20	367.70	367.70	0.03988	266.25
		2م	1550.00	308.01	112.0	34497.4	2023/04/30	31	0.20	سولار	0.20	371.30	371.30	0.05006	345.36
		2م	1550.00	298.08	112.0	33384.6	2023/05/31	30	0.19	سولار	0.20	396.20	396.20	0.12048	804.40
		2م	1550.00	308.01	112.0	34497.4	2023/06/30	31	0.20	سولار	0.20	396.20	396.20	0.12048	831.22
		2م	1550.00	308.01	112.0	34497.4	2023/07/31	31	0.20	سولار	0.20	396.20	396.20	0.12048	26.81
		2م	1550.00	9.94	112.0	1112.8	2023/08/01	1	0.01	سولار	0.20	353.60	353.60	0.12048	383095.32
		2م	1550.00				2023/07/31								381179.84
															381179.84

الاجمالي

الاجمالي بعد خصم نسبة 0.5 % طبقا للمقوضة

مدير عام التنفيذ والصيانة


المهندس /

تدقيق المنطقة

المهندس /

مهندس الشركة

المهندس /



٥٥٩٢٥

اصلي خزونه اسرار + ٢٩٤٢٥٦١٧٠

كود مستظاما

دعاء - ٩٤٠٨١

مها برأعمال ١٩٧١٢٨٠

أوامر التسعير من رقيب ١٨٧٧٧٤٨٠

تأسيات ١٠١٣٨١٠٣

٢٣٦٢٢٣٨٠٠٠

