

مستخلص رقم (١) جاري

المشروع: أعمال التصميم و
المنطقة الأولى المركزية

مكتب الأستاذ الدكتور / حسن مهدي

التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٣١

[illegible]

22

قيمة	جار /	قيمة	نسبة	الكمية	الكمية	الكمية	الفترة	الكمية	الوحدة	المبند
المستخلص	نهائي	الاستقطاع	الاستقطاع	الإجمالية	الحالية	السابقة		التعاقدية		
٢١٠,٠٠٠	جار	٠	%٠	٠,٧	٠,٧	٠	٣٠٠,٠٠٠	١	مقطوعة	حضور الاجتماعات والزيارات وإعداد التقارير
٣٤٠,٠٠٠	جار	٠	%٠	(٠,١٥٤٥)*	(٠,١٥٤٥)	٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	١	مقطوعة	إجمالي الجسات وتقارير اجيوتقنية (الجسر والاعمال الصناعية)
١٨٠,٠٠٠	جار	٠	%٠	٠,٦	٠,٦	٠	٣٠٠,٠٠٠	١	مقطوعة	دراسة المسار مع إعداد دراسة فنية اقتصادية للتبائن
٣٠٣,١٢٠	جار	٠	%٠	٦٧,٣٦	٦٧,٣٦	٠	٤,٥٠٠	٧٢	كم	دراسة الهيدرولوجية
٥٦٤,٤٨٠	جار	٠	%٣٠	٦٧,٢	٦٧,٢	٠	١٢,٠٠٠	٧٢	كم	تصميم فندسي تفصيلي بعد إستلام التصميم الإبتدائي من الإستشاري العالم
١٥٠,٠٠٠	جار	٠	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠	٢٥٠,٠٠٠	١	مقطوعة	التخطيط وإعداد حلول وبدائل للتقطعات السطحية
١٠٥,٠٠٠	جار	٠	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠	١٧٥,٠٠٠	١	مقطوعة	إجمالي أعمال مستندات الطرح
١,٨٥٢,٦٠٠										

الإجمالي بالجنبة (شامل جميع الضرائب والإستقطاعات)

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
مهندس / نصر طيخ
توقيع

مدير عام المشروعات
م. جهاد محمد سعد
توقيع

مهندسي الهيئة
م. كريم محمد زين
م. أيمن محمد السيد
م. أسماء علي أحمد
توقيع

مكتب أ.د حسن مهدي

مكتبہ اد حسین مہدی

Chitral

تحتفظ تفضلہ کتابت اعلیٰ

100

11. 15. 1911

0957K-
20%
2007

0.000, 30

$$= \mathbb{E} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{i \in \mathcal{I}_n\}} c_i$$

7.74,00

19. 11. 79. V.

عبد الرحمن بن عبد الله

۱۷۸۴۱۸، ۵. عرض شد
۱۷۹۴۱۴۷، ۱. عرض شد