

مستخلص رقم (٣) ختامي



اعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " عن عمليه:-

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/١١/١٢ الى ٢٠٢٣/٧/١١

تنفيذ شركة:- عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٨

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٣	٢م	.	.	.	.	.	.	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٥,٩٥	٢م	.	.	.	.	.	.	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٣	بالعدد تعديل مناسب بالرفع او الخفض لغرف الصرف الصحى بحيث تكون منطقة على سطح الرصف الجديد	٥٠٠	عدد	.	٨	٨	٤٠٠٠	.	٤٠٠٠	العلامات الارشادية والتحديديه متواجده / الاقفاص متواجده
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات	٢٠٠	٣م	٨٥٠٠	١٣٢٩,٩٩	٩٨٢٩,٩٩	١٩٦٥٩٩٨,٠٠	.	١٩٦٥٩٩٨,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
*٤	إضافة علاوة مسافة نقل طبقه اساس لمتوسط مسافة النقل عن ١٣٢ كم	١٣٢	٣م	٨٥٠٠	١٣٢٩,٩٩	٩٨٢٩,٩٩	١٢٩٧٥٥٨,٦٨	.	١٢٩٧٥٥٨,٦٨	عدد (١) سياره متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٥	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التباير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٢٧,٥	٢م	٣٩٢٤٩,٤٠	.	٣٩٢٤٩,٤٠	١٠٧٩٣٥٨,٥٠	.	١٠٧٩٣٥٨,٥٠	التقرير المبدئى متواجد / وثيقة التأمين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٤٦	٢م	.	.	.	.	.	.	التقارير الشهرية متواجده التقرير النهائى متواجد
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٢,٤ كجم/م٢	٩,٢	٢م	.	.	.	.	.	.	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائى ومحضر التقييم
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية سبك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	.	.	.	.	.	.	
٩	بنود مستحقة بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية سبك ٦ سم بعد الدمك	١٨٠,٥	٢م	٣٨٣٠٠	٩٤٩,٤٠	٣٩٢٤٩,٤٠	٧٠٨٤٥١٦,٧٠	.	٧٠٨٤٥١٦,٧٠	
	الاجمالى									
	خصم ١ % طبقا للمفاضلة									
	الاجمالى بعد الخصم									
	اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده	٣	٢م	٣٨٣٠٠	٩٤٩,٤٠	٣٩٢٤٩,٤٠	١١٧٧٤٨,٢٠	.	١١٧٧٤٨,٢٠	
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢٥	٣م	٩٨٢٩,٩٩	.	٩٨٢٩,٩٩	٢٤٥٧٤٩,٧٥	.	٢٤٥٧٤٩,٧٥	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	٩٨٢٩,٩٩	.	٩٨٢٩,٩٩	١١٦٨٠٦١٥,٥١	.	١١٦٨٠٦١٥,٥١	
	الاجمالى									

الجهة المالكة
مهندس المشروع
مهندس

تحريرا في: ٢٠٢٣ / /
الشركة المنفذه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها
تحريرا في
يدفع الى المقاول مبلغ
نهائيا
ملاحظات الفئات
تحريرا في

سبق صرفها الى المقاول
مدير عام المشروعات
مهندس
روماني ارميا ملك

يعتمد،،،

مهندس



١١٦٧٦٩٨,٥٠

١١٦٨٠٢١٥,٥١	جملة الاعمال
١٠٢٣٦٨٠,٨٠	السابق صرفه
١٤٤٣٨٠٧,٢٢	المستحق صرفه

٩٦٢٧٧١٨,٥٠

٢٠٤٩٢٦٣,٣٠

١٧٣٩٤٥,٨٠ / م.م. السقيع

١٨٧٥٢١٦,٥٠ / المستحق

الاستقطاعات	
٧٢١٩,٤٠	تأمين
٣٥٠٥٦,٤٠	دمغات
١٦٠٠٧٢٢٧,٧٥	تعويض ٢٩٣٢٩٢٣ المعامل المركزية ٢٩٣
٢٤٠	تقدير ٢٤٣ ١٥% - ٢٩٣٢٩٢٣
٢٥٧,٣ ١٠١١,٩٠	١٤%
٢٠٠٠٠,٠٠	م.م. التلازم لرق المصلحة
١٩٥١٧,٠٠	٢٢٢٢
٩٠٨١٨,٦٥	جملة الاستقطاعات



يراعى خصم ما يستجد بمحضر تفصيل الغواصة

٤

٩٠٨١٨,٦٥	الاستقطاعات
١٧٨٤٤٩٧,٨٥	الصافي

٩٧٥٨٣,٩٠ / م.م. الرشيد

١٦٨٦٩١٣,٩٥ / شركة