

٤٩٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشف رقم { ١ } عن عملية رفع كفاءة طريق العيادية / الشناوى / البرامنة " القطاع الثانى " بطول ٦,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمة "

إدارة العقود رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١٧٨ بتاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٧

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارية أم نهائية	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٤٢٥	٨٣	٣م	٤٨٥٠	٤٨٥٠	جارية	٤٨٥٠	٢٥	٤٠٤٦١١	٢٥	٤٠٤٦١١	٢٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٥٠	١٣٥	٣م	٢٧٥٠	٢٧٥٠	جارية	٢٧٥٠	-	٣٧٢٦٢٥	-	٣٧٢٦٢٥	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٠	٥٩٥	٣م	١١٢٥٠	١١٢٥٠	جارية	١١٢٥٠	-	٦٦٩٦٠٠٠	-	٦٦٩٦٠٠٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٩٠	٥٨	٢م	٢٧٧٥٠	٢٧٧٥٠	جارية	٢٧٧٥٠	-	١٦٣٤٤٧٥	-	١٦٣٤٤٧٥	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	إنشاء طبقة سطحية سمك ٦ سم	٦٠	٣١٣	٢م	٢٧٧٥٠	٢٧٧٥٠	جارية	٢٧٧٥٠	-	٨٦٩٢٤٠٠	-	٨٦٩٢٤٠٠	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٠	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠	-	١١٠٠	عدد	١٥	١٥	جارية	١٥	-	١٦٥٠٠	-	١٦٥٠٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١١	أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق	-	١٤٥٠	عدد	٢٤	٢٤	جارية	٢٤	-	٣٤٨٠٠	-	٣٤٨٠٠	-	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
١٢	أعمال توريد وتركيب أغطية GRB قطر ٧٠	-	٥٥٠	عدد	١٠	١٠	جارية	١٠	-	٤٧٠٠٠	-	٤٧٠٠٠	-	والتحذيرية .
	قطر ٨٠	-	٥١٠٠	عدد	١	١	جارية	١	-	٥١٠٠	-	٥١٠٠	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
							الإجمالى			١٧٩٢٤٥١١	٢٥	١٧٩١٤٥١١	٢٥	بالمستخلص .
														٨- التقارير متواجدة .
														٩- بوليصة التأمين متواجدة .
														١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
														١١- سيارة العملية متواجدة .
														١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧)
														سطحية لحين ظهور النتائج العملية .
														مهندس العملية
														الأسم
														التوقيع
														بجده ١٨٧٥٥٠
														١٧٠
														الإجمالى العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم
التوقيع

سنة روجع فوجد على صحة

تحريراً فى

مدير الأعمال الأسم
التوقيع

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم
التوقيع

أقر بصحة ذلك

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧٩١٤٥١١,٢٥ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من



أسم العملية : رفع كفاءة طريق العيادية / الشناوى / البرامنة " القطاع الثانى " بطول ٦,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمه "

أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

رقم ومقدار التصديق :

.....: بند الميزانية:

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة

نوع الميزانية فرع بند حذف

[illegible]