

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٣٤ حتى الكم ٤١ بطول ٧ كم (أعمال طرق).

تنفيذ: شركة المشروعات البترولية والاستشارات الهندسية (بتروجيت).

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٨٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٤.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٤) جاري للعملية عاليه.

بمبلغ: ١٢٧٤٦٨٢٩,١٠ جنيهاً (فقط اثنا عشر مليوناً وسبعمائة وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون جنيهاً وعشرة قروش لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه سابقاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٣/١٨



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان



رقم	التاريخ	الجهة	الملاحظات
		١٢٥٧٤٦٨٢٩	

المقرر ذو التاريخ

أحمد الطحان

الكتاب المطبوع
المكتبة العامة
الكتاب المطبوع
المكتبة العامة

ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။

رئيس الجامعة

علامة

2.1 dim — في

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمتضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمتضاء _____
 (أ ر) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمتضاء _____

المختتم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١٤

(١) رقم المستند (وهو رقم التقييد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ح ») _____ إمضاء الكاتب المظبوط _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفي المصطب _____

(2)

المستند التاريخي

$r = 0.5794$



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

تنفيذ شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) في المسافة من الكم 34 وحتى الكم 41

العقد رقم: 987 / 2021 / 2022 بتاريخ 2022-04-14

تاريخ التعاقد 2022-04-14 - تاريخ استلام الموقع 2022-04-26

مستخلص فروق أسعار

رقم المستخلص	مدة تنفيذ الأعمال لكل مستخلص	إجمالي مستخلص فروق أسعار
جاري رقم 4	2023/01/12 2023/07/05	12,746,829.10

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م / أحمد العراقي

مدير المشروع
الهيئة
م / شريف صدقي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة بتروجت
م / محمد علي رزق

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1) - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية
الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية

المعادلة المستخدمة لحساب فروع الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد 2022-04-14 // تاريخ استلام الموقع 2022-04-26


الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(يناير 2023)	353.6	566.0	297.9	654.5
(فبراير 2023)	353.6	566.0	278.4	654.5
(مارس 2023)	367.7	622.0	280.7	772.7
(إبريل 2023)	367.7	622.0	280.7	913.6
(مايو 2023)	371.3	622.0	277.5	913.6
(يونيو 2023)	396.2	622.0	273.8	913.6
(يوليو 2023)	396.2	622.0	273.6	913.6

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر 2021)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
	323.7	436.3	167.5	340.9

فروق اسعار مستخلص (4) جارى من 2023-01-12 وحتى تاريخ 2023-07-05														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
7	توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف وتكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على ان لايزيد النقل عن 60 دقيقة ولايقل جهد الكسر بها عن 40 كجم / سم2 بعد 28 يوم ولاتزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن 31 درجة مئوية ويتم تسليحها بألياف بولي بروبيلين فايبر بمعدل 900 جم/م3 خرسانة. تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع وعلى ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل إلى 12 متر في المرة الواحدة وتتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر وتتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة وتتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع راعات الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني. وتتم عملية التمشيط والمعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان إنتظام التمشيط وتجانس رش مادة المعالجة الكيميائية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية وايضا الرش بالمياه وتغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف ومحمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي والعرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد تسليح ومواسير ومواد عازلة وعلى ان يكون حديد التسليح الاملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او مايشابها للديولز بقطر 32 مم وطول 45 سم بتقسيم 30 سم في الفواصل العرضية وحديد الربط في الفاصل الطولي بقطر 12 مم وطول 45 سم بتقسيم 30 سم		45,800	31/1/2023	12/1/2023	5234.29	11.43%	700.00	حديد	7.0%	340.90	654.50	6.44%	235940.534
				28/2/2023	1/2/2023	7328.00	16.00%				340.90	654.50	6.44%	330316.747
				31/3/2023	1/3/2023	8113.14	17.71%				340.90	772.70	8.87%	503547.959
				30/4/2023	1/4/2023	7851.43	17.14%				340.90	913.60	11.76%	646316.057
				31/5/2023	1/5/2023	8113.14	17.71%				340.90	913.60	11.76%	667859.926
				30/6/2023	1/6/2023	7851.43	17.14%				340.90	913.60	11.76%	646316.057
				5/7/2023	1/7/2023	1308.57	2.86%				340.90	913.60	11.76%	107719.343
			45,800	31/1/2023	12/1/2023	5234.29	11.43%	700.00	أسمنت	25.0%	167.50	297.90	19.46%	713112.836
				28/2/2023	1/2/2023	20355.56	44.44%				167.50	278.40	16.55%	2358510.116
				31/3/2023	1/3/2023	8113.14	17.71%				167.50	280.70	16.90%	959530.507
				30/4/2023	1/4/2023	7851.43	17.14%				167.50	280.70	16.90%	928577.910
				31/5/2023	1/5/2023	8113.14	17.71%				167.50	277.50	16.42%	932405.970
				30/6/2023	1/6/2023	7851.43	17.14%				167.50	273.80	15.87%	871977.313
				5/7/2023	1/7/2023	1308.57	2.86%				167.50	273.60	15.84%	145056.119



Handwritten signature.



قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - الرقم القياسى عند المحاسبة - الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)
الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية

المعادلة المستخدمة لحساب فروع الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد 2022-04-14 // تاريخ استلام الموقع 2022-04-26

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(يناير 2023)	353.6	566.0	297.9	654.5
(فبراير 2023)	353.6	566.0	278.4	654.5
(مارس 2023)	367.7	622.0	280.7	772.7
(إبريل 2023)	367.7	622.0	280.7	913.6
(مايو 2023)	371.3	622.0	277.5	913.6
(يونيو 2023)	396.2	622.0	273.8	913.6
(يوليو 2023)	396.2	622.0	273.6	913.6

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر 2021)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
	323.7	436.3	167.5	340.9

فروق اسعار مستخلص (4) جارى من 2023-01-12 وحتى تاريخ 2023-07-05														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
	الفواصل العرضية وحديد الربط في الفاصل الطولي بقطر 10 مم وضون 75 سم بتفسيط 12U وذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية والطولية في مسافات لا تزيد عن 3.50 متر للفاصل العرضي و4.50 متر للفاصل الطولي إلا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوثة حسابية تفيد خلاف ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسلك 3 مم وعمق 9 سم وتوسعة الفواصل بسلك 3 مم وعمق 9 سم ويتم ملئ الفواصل (البكر رود) ومادة مطاطية مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.		45,800	31/1/2023	12/1/2023	11.43%	5234.29	700.00	سولار	10.0%	323.70	353.60	0.92%	33844.177
				28/2/2023	1/2/2023	44.44%	20355.56				323.70	353.60	0.92%	131616.243
				31/3/2023	1/3/2023	17.71%	8113.14				323.70	367.70	1.36%	77196.416
				30/4/2023	1/4/2023	17.14%	7851.43				323.70	367.70	1.36%	74706.209
				31/5/2023	1/5/2023	17.71%	8113.14				323.70	371.30	1.47%	83512.487
				30/6/2023	1/6/2023	17.14%	7851.43				323.70	396.20	2.24%	123095.459
				5/7/2023	1/7/2023	2.86%	1308.57				323.70	396.20	2.24%	20515.910
13	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعدية الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن 6 بار طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. ب-قطر 12 بوصة.	م.ط	85	31/1/2023	12/1/2023	11.43%	9.71	480.00	سولار	10.0%	323.70	353.60	0.92%	43.071
				28/2/2023	1/2/2023	44.44%	37.78				323.70	353.60	0.92%	167.497
				31/3/2023	1/3/2023	17.71%	15.06				323.70	367.70	1.36%	98.241
				30/4/2023	1/4/2023	17.14%	14.57				323.70	367.70	1.36%	95.072
				31/5/2023	1/5/2023	17.71%	15.06				323.70	371.30	1.47%	106.279
				30/6/2023	1/6/2023	17.14%	14.57				323.70	396.20	2.24%	156.653
				5/7/2023	1/7/2023	2.86%	2.43				323.70	396.20	2.24%	26.109
	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم2 وتشطيب السطح		23,600	31/1/2023	12/1/2023	11.43%	2697.14	185.00	اسمنت	20.0%	167.50	297.90	15.57%	77690.596
				28/2/2023	1/2/2023	44.44%	10488.89				167.50	278.40	13.24%	256949.599
				31/3/2023	1/3/2023	17.71%	4180.57				167.50	280.70	13.52%	104536.748
				30/4/2023	1/4/2023	17.14%	4045.71				167.50	280.70	13.52%	101164.595
				31/5/2023	1/5/2023	17.71%	4180.57				167.50	277.50	13.13%	101581.646
				30/6/2023	1/6/2023	17.14%	4045.71				167.50	273.80	12.69%	94998.202
				5/7/2023	1/7/2023	2.86%	674.29				167.50	273.60	12.67%	15803.244



Handwritten signature in blue ink.



قيمة التمريض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1) - الرقم القياسى عند المحاسبة - الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية
الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد 2022-04-14 // تاريخ استلام الموقع 2022-04-26

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(يناير 2023)	353.6	566.0	297.9	654.5
(فبراير 2023)	353.6	566.0	278.4	654.5
(مارس 2023)	367.7	622.0	280.7	772.7
(إبريل 2023)	367.7	622.0	280.7	913.6
(مايو 2023)	371.3	622.0	277.5	913.6
(يونيو 2023)	396.2	622.0	273.8	913.6
(يوليو 2023)	396.2	622.0	273.6	913.6

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر 2021)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
	323.7	436.3	167.5	340.9

فروق اسعار مستخلص (4) جارى من 2023-01-12 وحتى تاريخ 2023-07-05														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
			3,300	31/1/2023	12/1/2023	11.43%	377.14	466.00	سولار	10.0%	323.70	353.60	0.92%	1623.380
				28/2/2023	1/2/2023	44.44%	1466.67				323.70	353.60	0.92%	6313.146
				31/3/2023	1/3/2023	17.71%	584.57				323.70	367.70	1.36%	3702.827
				30/4/2023	1/4/2023	17.14%	565.71				323.70	367.70	1.36%	3583.381
				31/5/2023	1/5/2023	17.71%	584.57				323.70	371.30	1.47%	4005.786
				30/6/2023	1/6/2023	17.14%	565.71				323.70	396.20	2.24%	5904.435
				5/7/2023	1/7/2023	2.86%	94.29				323.70	396.20	2.24%	984.073
			5,000	31/1/2023	12/1/2023	11.43%	571.43	640.00	حديد	5.0%	340.90	654.50	4.60%	16821.355
				28/2/2023	1/2/2023	44.44%	2222.22				340.90	654.50	4.60%	65416.381
				31/3/2023	1/3/2023	17.71%	885.71				340.90	772.70	6.33%	35900.398
				30/4/2023	1/4/2023	17.14%	857.14				340.90	913.60	8.40%	46079.034
				31/5/2023	1/5/2023	17.71%	885.71				340.90	913.60	8.40%	47615.002
				30/6/2023	1/6/2023	17.14%	857.14				340.90	913.60	8.40%	46079.034
				5/7/2023	1/7/2023	2.86%	142.86				340.90	913.60	8.40%	7679.839
		م.ط	5,000	31/1/2023	12/1/2023	11.43%	571.43	640.00	اسمنت	20.0%	167.50	297.90	15.57%	56942.260
				28/2/2023	1/2/2023	44.44%	2222.22				167.50	278.40	13.24%	188327.695
				31/3/2023	1/3/2023	17.71%	885.71				167.50	280.70	13.52%	76618.780
				30/4/2023	1/4/2023	17.14%	857.14				167.50	280.70	13.52%	74147.207
				31/5/2023	1/5/2023	17.71%	885.71				167.50	277.50	13.13%	74452.878
				30/6/2023	1/6/2023	17.14%	857.14				167.50	273.80	12.69%	69627.633
				5/7/2023	1/7/2023	2.86%	142.86				167.50	273.60	12.67%	11582.772



Ac



الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(يناير 2023)	353.6	566.0	297.9	654.5
(فبراير 2023)	353.6	566.0	278.4	654.5
(مارس 2023)	367.7	622.0	280.7	772.7
(إبريل 2023)	367.7	622.0	280.7	913.6
(مايو 2023)	371.3	622.0	277.5	913.6
(يونيو 2023)	396.2	622.0	273.8	913.6
(يوليو 2023)	396.2	622.0	273.6	913.6

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر 2021)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
	323.7	436.3	167.5	340.9


فروق اسعار مستخلص (4) جارى من 2023-01-12 وحتى تاريخ 2023-07-05														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
			5,000	31/1/2023	12/1/2023	11.43%	571.43	640.00	سولار	10.0%	323.70	353.60	0.92%	3378.084
				28/2/2023	1/2/2023	44.44%	2222.22				323.70	353.60	0.92%	13136.992
				31/3/2023	1/3/2023	17.71%	885.71				323.70	367.70	1.36%	7705.194
				30/4/2023	1/4/2023	17.14%	857.14				323.70	367.70	1.36%	7456.640
				31/5/2023	1/5/2023	17.71%	885.71				323.70	371.30	1.47%	8335.619
				30/6/2023	1/6/2023	17.14%	857.14				323.70	396.20	2.24%	12286.509
				5/7/2023	1/7/2023	2.86%	142.86				323.70	396.20	2.24%	2047.751
إثنى عشر مليون وسبعمائة وستة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون جنيها، 10/100 قرش فقط لاغير												الإجمالي		
12,746,829.10														



مدير عام المشروعات
م / أحمد العراقي

مدير المشروع الهيئة
م / شريف صدقي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان



قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - الرقم القياسى عند المحاسبة - الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)
الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

تاريخ التعاقد 2022-04-14 // تاريخ استلام الموقع 2022-04-26

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(يناير 2023)	353.6	566.0	297.9	654.5
(فبراير 2023)	353.6	566.0	278.4	654.5
(مارس 2023)	367.7	622.0	280.7	772.7
(إبريل 2023)	367.7	622.0	280.7	913.6
(مايو 2023)	371.3	622.0	277.5	913.6
(يونيو 2023)	396.2	622.0	273.8	913.6
(يوليو 2023)	396.2	622.0	273.6	913.6

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر 2021)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
	323.7	436.3	167.5	340.9

فروق أسعار مستخلص (4) جارى من 2023-01-12 وحتى تاريخ 2023-07-05														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
18	والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	23,600	31/1/2023	12/1/2023	11.43%	2697.14	185.00	سولار	15.0%	323.70	353.60	1.39%	6913.460
				28/2/2023	1/2/2023	44.44%	10488.89				323.70	353.60	1.39%	26885.676
				31/3/2023	1/3/2023	17.71%	4180.57				323.70	367.70	2.04%	15769.162
				30/4/2023	1/4/2023	17.14%	4045.71				323.70	367.70	2.04%	15260.479
				31/5/2023	1/5/2023	17.71%	4180.57				323.70	371.30	2.21%	17059.366
				30/6/2023	1/6/2023	17.14%	4045.71				323.70	396.20	3.36%	25145.108
				5/7/2023	1/7/2023	2.86%	674.29				323.70	396.20	3.36%	4190.851
				31/1/2023	12/1/2023	11.43%	377.14				466.00	حديد	5.0%	340.90
28/2/2023	1/2/2023	44.44%	1466.67	340.90	654.50	4.60%	31436.660							
31/3/2023	1/3/2023	17.71%	584.57	340.90	772.70	6.33%	17252.385							
30/4/2023	1/4/2023	17.14%	565.71	340.90	913.60	8.40%	22143.856							
31/5/2023	1/5/2023	17.71%	584.57	340.90	913.60	8.40%	22881.985							
30/6/2023	1/6/2023	17.14%	565.71	340.90	913.60	8.40%	22143.856							
5/7/2023	1/7/2023	2.86%	94.29	340.90	913.60	8.40%	3690.643							
27364.315	15.57%	297.90	167.50	20.0%	اسمنت	466.00	377.14	11.43%	31/1/2023	12/1/2023				3,300
1466.67	44.44%	28/2/2023	1/2/2023				90503.228	13.24%	278.40	167.50				
584.57	17.71%	31/3/2023	1/3/2023				36820.113	13.52%	280.70	167.50				
565.71	17.14%	30/4/2023	1/4/2023				35632.367	13.52%	280.70	167.50				
584.57	17.71%	31/5/2023	1/5/2023				35779.261	13.13%	277.50	167.50				
565.71	17.14%	30/6/2023	1/6/2023				33460.430	12.69%	273.80	167.50				
94.29	2.86%	5/7/2023	1/7/2023				5566.246	12.67%	273.60	167.50				



أ.ع

