

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتك طيه مستخلص جارى رقم (١) .

العملية : تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ.

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشييد.

بمبلغ : ١٢,٩٨٥,٨٩٦,٠٠ (فقط إثنا عشر مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وستة

وتسعون جنيهاً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٤.

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة و التوجيه باللائم ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤.

مرفقات : عدد (٨)

- مستخلص أصل + ٣ صورة

- ١ بيان أعمال

- ١ إستمارة ٥٠ ع. ح

- ١ دفتر حصر أعمال

- محضر إستلام موقع



مهندس /



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد



محضر إستلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢٠٢) المؤرخ في ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م

لعملية: تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ (بالأمر المباشر).

أنه في يوم الأحد الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤ و بحضور كلا من:

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١. المهندس/ أحمد عراقي | مدير عام مشروعات المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء. |
| ٢. المهندس/ محمد شحات محمد | مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري. |
| ٣. المهندس/ علي ابراهيم علي العربي | مهندس الاشراف عن الهيئة العامة للطرق و الكباري . |
| ٤. المهندس/ محمد نابه هاشم | عن مكتب ناب ديزاين (الاستشاري العام). |
| ٥. المهندس/ محمد منير مراد | عن شركة سامكو الوطنية للتشييد. |

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقفل المحضر على ذلك ،،،

التوقيعات :

١- المهندس/ أحمد عراقي

٢- المهندس/ محمد شحات محمد

٣- المهندس/ علي ابراهيم علي العربي

٤- المهندس/ محمد نابه هاشم

٥- المهندس/ محمد منير مراد



رئيس الإدارة المركزية



م / أحمد الطحان

عملية : مشروع تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن
الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ
تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر

بيان كميات مستخلص جاري رقم (١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	كمية بالمقايضة	الكمية الإجمالية المنفذة	الكمية الإجمالية المنصرفة	الكمية خلال المدة
	الأعمال الإعتيادية					
١-٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للإساسات	م ^٣	٩٩٠	٣٥٩,٦١	٠,٠٠	٣٥٩,٦١
٢-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للإساسات	م ^٣	٢٠٣٥	٨٢٧,٦٤	٠,٠٠	٨٢٧,٦٤
٣-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة اساسات الخزان	م ^٣	١٣٨	١٠٦,١٣	٠,٠٠	١٠٦,١٣
٨-٣	بالطن توريد وتركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	٤١٣	١٢٦,٨١	٠,٠٠	١٢٦,٨١
١-٤	بالمتر المسطح توريد شبتات من البولي ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون (vapour barrier) اسفل الاساسات و أسفل الدكات من الخرسانة العادية	م ^٢	٣٨٥٠٠	١٠٣٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٩,٠٠
٢-٤	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهين للإساسات وجميع الاجزاء المدفونة	م ^٢	٦٢٧٠	٢١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٥,٠٠
١-٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة افقية ضد الرطوبة ورشح المياه للخزان	م ^٢	٢٢٠	١٨٣,٦٠	٠,٠٠	١٨٣,٦٠
٣-٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية للخزان	م.ط	٢٢٠	٧٧,٠٠	٠,٠٠	٧٧,٠٠
	الأعمال معدنية					
١	بالطن توريد وتركيب هيكل معدني من قطاعات Hot Rolled - ST.37 و مقاطع B.U.S و مودادات ST.52 و مواسير A500Gr.B و ST.37	طن	٥٨٢	٩٨,١٠	٠,٠٠	٩٨,١٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المشروع

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

الاسم
التوقيع

الاسم
التوقيع

الاسم
التوقيع

الاسم
التوقيع
SAMCO EGYPT

عملية : مشروع تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته
لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم
الشيخ
تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (١)

ملاحظات	الكمية المنفذة	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	مسلسل
			الأعمال الإعتيادية		
	٣٥٩,٦١	م٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات	١-٣	١
	٨٢٧,٦٤	م٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات	٢-٣	٢
	١٠٦,١٣	م٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة أساسات الخزان	٣-٣	٣
	١٢٦,٨١	طن	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	٨-٣	٤
	١٠٣٩,٠٠	م٢	بالمتر المسطح توريد شيتات من البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون (vapour barrier) اسفل الاساسات وأسفل الدكات من الخرسانة العادية	١-٤	٥
	٢١٤٥,٠٠	م٢	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهين للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة	٢-٤	٦
	١٨٣,٦٠	م٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة افقية ضد الرطوبة ورشح المياه للخزان	١-٥	٧
	٧٧,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية للخزان	٣-٥	٨
			الأعمال معدنية		
	٩٨,١٠	طن	بالطن توريد وتركيب هيكل معدني من مقاطعات Hot Rolled - ST.37 ومقاطع ST.37 و B.U.S ومدادات ST.52 و مواشير A500Gr.B	١	٩

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المشروع

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

الاسم
التوقيع

الاسم :
التوقيع

محمد سنيار

الاسم
التوقيع



عملية : مشروع تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن
الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ
تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر

بيان نسب الصرف مستخلص جاري رقم (١)

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية بالمقايضة	الكمية المنقذة	الكمية بالمستخلص	نسب الصرف
		الأعمال الإعتيادية					
١	١-٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات	م ^٣	٩٩٠	٣٦٠,٥٦	٣٢٤,٠٠	%٩٠
٢	٢-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات	م ^٣	٢٠٣٥	٨٢٧,٧٥	٧٤٥,٠٠	%٩٠
٣	٣-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة أساسات الخزان	م ^٣	١٣٨	١٠٦,١٣	٩٦,٠٠	%٩٠
٤	٨-٣	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	٤١٣	١٢٦,٨١	٩٩,٠٠	%٧٨
٥	١-٤	بالمتر المسطح توريد شيتات من البولي ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون (vapour barrier) أسفل الأساسات وأسفل الدكات من الخرسانة العادية	م ^٢	٣٨٥٠٠	١٠٣٩,٠٠	٩٩٠,٠٠	%٩٥
٦	٢-٤	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهين للأساسات وجميع الأجزاء المدفونة	م ^٢	٦٢٧٠	٢٠٢٠,٥٤	١٩٢٠,٠٠	%٩٥
٧	١-٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة افقية ضد الرطوبة ورشح المياه للخزان	م ^٢	٢٢٠	١٨٣,٦٠	١٥٥,٠٠	%٨٤
٨	٣-٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية للخزان	م.ط	٢٢٠	٧٧,٠٠	٦٢,٠٠	%٨١
		الأعمال معدنية					
٩	١	بالطن توريد وتركيب هيكل معدني من مقاطع Hot Rolled - ST.37 وقطاعات B.U.S ومعدادات ST.52 ومواسير A500Gr.B و ST.37	طن	٥٨٢	٩٨,١٠	٨٣,٠٠	%٨٥

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المشروع

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

الاسم
التوقيع

الاسم
التوقيع

الاسم
التوقيع

الاسم
التوقيع

SAMCO
EGYPT

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية تنفيذ أعمال المبني الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات

الكهربائية بشرم الشيخ

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشييد

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٠٢)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- ١- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة
- ٢- لا يوجد محملات اخري بالعقد بعالية
- ٣- تجهيزات الموقع متواجده

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآله

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()



مهندس

أحمد الطحان

مستخلص رقم (١) جارى

عملية :- مشروع تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ عقد رقم ١٢٠٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء العمل ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ سنة ٢٠٢٤

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
الأعمال الإعتيادية												
١-٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات	م³	١٨٥٦	٩٩٠	٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	٣٢٤,٠٠	جاري	٦٠١٣٤٤,٠٠		٦٠١٣٤٤,٠٠	١-١ من تصميم بنو لبقاعد
٢-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات	م³	٢٣٧٦	٢٠٣٥	٠,٠٠	٧٤٥,٠٠	٧٤٥,٠٠		١٧٧٠١٢٠,٠٠		١٧٧٠١٢٠,٠٠	٢-٢ بالخطب متوازية
٣-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة اساسات الخزان	م³	٢٣٧٦	١٣٨	٠,٠٠	٩٦,٠٠	٩٦,٠٠		٢٢٨٠٩٦,٠٠		٢٢٨٠٩٦,٠٠	٣-٢ من تصميم مهندس بنو لبقاعد
٨-٣	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	٣٠٣٢٣	٤١٣	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠		٣٠٠١٩٧٧,٠٠		٣٠٠١٩٧٧,٠٠	٤-٥ كاشح إصليح متوازية
١-٤	بالمتر المسطح توريد شبات من البولي ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون (vapour barrier) أسفل الاساسات و أسفل الذكات من الخرسانة العادية	م²	٥٩	٣٨٥٠٠	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠		٥٨٤١٠,٠٠		٥٨٤١٠,٠٠	٦-٦ من تصميم مهندس بنو لبقاعد
٢-٤	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البيتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهين للأساسات وجميع الأجزاء المدفونة	م²	٥١	٦٢٧٠	٠,٠٠	١٩٢٠,٠٠	١٩٢٠,٠٠		٩٧٩٢٠,٠٠		٩٧٩٢٠,٠٠	٧-٧ بولي إيثيلين سمك ٢٠٠ متوازية
١-٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة افقية ضد الرطوبة و رشح المياه للخزان	م²	٢٣١	٢٢٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠	١٥٥,٠٠		٣٥٨٠٥٠,٠٠		٣٥٨٠٥٠,٠٠	٨-٨ من تصميم مهندس بنو لبقاعد
٣-٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مائية مانعة للتغذية للخزان	م.ط	٢٣٢	٢٢٠	٠,٠٠	٦٢,٠٠	٦٢,٠٠		١٤٣٨٤,٠٠		١٤٣٨٤,٠٠	
الأعمال المعدنية												
1	بالطن توريد وتركيب هيكل معدني من قطاعات Hot Rolled – ST.37 وقطاعات B.U.S ومعدات ST.52 و مواسير A500Gr.B و ST.37	طن	٨٦٤٨٠	٥٨٢	٠,٠٠	٨٣,٠٠	٨٣,٠٠		٧١٧٧٨٤٠,٠٠		٧١٧٧٨٤٠,٠٠	
الاجمالي												
							١٢,٩٨٥,٨٩٦,٠٠		١٢,٩٨٥,٨٩٦,٠٠			
المقاول: مهندس المكتب الفني مهندس بنو لبقاعد مدير المشروع م/ محمد تايه هاشم إستشاري الملك: م/ محمد تايه هاشم الهيئة العامة للطرق والكباري: مهندس المشروع م/ علي القري مدير المشروع م/ محمد شحات محمد مدير عام المشروعات م/ أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء: م/ أحمد الطحان أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٢٠٢٤/٥/٢٠٢٤ تحريراً في ٢٠٢٤/٥/٢٠٢٤ قرش جنية: دفع المقاول مبلغ جنية ملاحظة: الفئات: غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من مدير المصلحة												

