

كشف رقم { ٩ }

عن عملية أستكمال مسار الطريق الدائرى حول مدينة أبو كبير

العقد رقم ٤٣٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١

مع شركة الكفراوى للمقاولات

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١ / ٨ / ٢٠٢٣

لعقود

ملاحظات	الباقي بعد الأستقطاع		أستقطاع أو حجز		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقار الأعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراءه	الفترة	البنء		
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش					ق	جنيه	
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	١٠٥٠٠٠	-	-	-	١٠٥٠٠٠	-	جارى	١٧٥٠	١٧٥٠	٣م	٦٠	-	تطهير غاب و بوض ومخلفات مبانى
٢- معمل الموقع متواجد .	٦٧٥٠٠٠٠	-	-	-	٦٧٥٠٠٠٠	-	جارى	٤٥٠٠٠	٨٠٠٠	٣م	١٥٠	-	توريد أتربة رملية
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .	٢٥٥٠٠٠٠	-	-	-	٢٥٥٠٠٠٠	-	جارى	٧٥٠٠	٣٠٠٠	٣م	٣٤٠	-	توريد وفرش طبقة أساس
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .	٨٨٠٠٠٠٠	-	-	-	٨٨٠٠٠٠٠	-	جارى	٥٥٠٠	-	٣م	١٦٠٠	-	توريد خرسانة عادية تصب بالموقع
٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .	٦٥٩٦٠٠	-	-	-	٦٥٩٦٠٠	-	جارى	١٩٤	-	م.ط	٣٤٠٠	-	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .	١٩٥٠٠٠٠	-	-	-	١٩٥٠٠٠٠	-	جارى	٥٠٠	١٣٠	٣م	٣٩٠٠	-	خرسانة مسلحة لزوم الغرف
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .	٣٦٦٨٦٠٠٠	-	١٠٠٠٠	-	٣٦٦٩٦٠٠٠	-	جارى	٤١٧٠	٢٧٠	م.ط	٨٨٠٠	-	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٥ م
٨- التقارير متواجدة	٢٦٤٠٠٠٠	-	-	-	٢٦٤٠٠٠٠	-	جارى	١٢	-	طن	٢٢٠٠٠	-	د وتوضيب ورس حديد تسليح من الصلب
٩- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .	٥٧٧٦٤٦٠٠	-	١٠٠٠٠	-	٥٧٧٧٤٦٠٠	-	الإجمالى						
١٠- وسيلة نقل العينات غير متواجدة .	٥٨٥٠٠٠٠	-	-	-	٥٨٥٠٠٠٠	-	جارى	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	٣م	١٢	-	توريد أتربة رملية
١١- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (١٤) مواسير قطر ١,٥ م لحين أستكمال التقارير العملية .	١٨٧٥٠٠	-	-	-	١٨٧٥٠٠	-	جارى	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٣م	٢٥	-	توريد وفرش طبقة أساس
الإجمالى الكاراتات	٧٧٢٥٠٠	-	-	-	٧٧٢٥٠٠	-	الإجمالى الكاراتات						
الإجمالى العام	٥٨٥٤٧١٠٠	-	١٠٠٠٠	-	٥٨٥٤٧١٠٠	-	الإجمالى العام						

مهندس العملية
الاسم
التوقيع
نسخة لباستا

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٥٢٦٦١٦٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٨٧٥٥٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
نسخة لباستا
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم
عبد الرحمن الحسين

سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

التوقيع
التوقيع
التوقيع



