

٤ النقل
٤ الخدمة للطرق والكباري والنقل البري
٤ لفة السابعة بأسلوب والمنا

لمعية : أصل رفع كفاءة طريق وصلة منفلوط بمنتبة ال FDR (القطاع الثاني) مركز منفلوط محافظة اسيوط بطول 10,5 كم ضمن المبادرة الرئيسية
أ كريمة " (بالامر المباشر)
رقم 2023/2022/551

مستخلص شئى رقم (3)

شركة المقارلات المسند البيا العملية : شركة السحمام جروب للتشييد و البناء

عن الاعمال من : 2023/02/27 حتى : 2023 / 02 / 28 م

تاريخ النيو : 23 / 4 / 2023 م

استلام الدقيق : 24 / 10 / 2022 م

ملاحظات	صافي المستحق صرفه		استنتاجات ومبالغ معاة		قيمة جملة الاعمال التي تمت حتى الآن		اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	بيانات امر الاستاد او التعاقد طبقا للمقايمة القياسية و الاسعار طبقا للمفاوضة								
			رقم الملاحظة	المبلغ						الكمية		سعر الوحدة		قيمة الاعمال		الوحدة	بنود الاعمال	رقم البند
	قرش	جنيه			قرش	جنيه						قرش	جنيه					
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش				جنيه								
يتم تطبيق شروط التعاقد يتم خصم قيمة اجهزة المعمل المحصلة على المشروع و جهاز "ucs proctor modified التقرير الاسبوعي موجود التقرير المبدئي موجود البرنامج الزمني موجود وسائل التأمين والسلامة موجود التقرير الشهري موجود وثيقة التأمين موجودة					٣٧٣٥٧٢٢	٠	٦٤٤٠٩,٠٠	٨٢١٧,٠٠	٥٦١٩٢,٠٠	٣٧٣٥٧٢٢	٠	٥٨	٠	٦٤٤٠٩,٠٠	2م	بالمتر المسطح عمل طبقة اساس مثبت fdr	3	
					٢٩٧٨٥١٧,٥٠	٠	١٧٠٢,٠١	١٣٨,٩٧	١٥٦٣,٠٤	٢٩٧٨٥١٨	٠	١٧٥٠	٠	١٧٠٢,٠١	طن	بطن توريد و إضافة اسمنت	4	
					٥٩٦,٠٠	٠	٢٩٨,٠٠	٢٨,٠٠	٢٧٠,٠٠	٥٩٦,٠٠	٠	٢٠٠	٠	٢٩٨,٠٠	3م	لمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس ناتج تكبير الكسارات	5	
					١٩٣٦٦٠	٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٦٣٣٨٠,٠٠	١٩٣٦٦٠	٠	٢٧	٥٠	٧٠٤٢٤,٠٠	2م	بالمتر المسطح رش mc	6	
					٩٨٥٩٣٦٠	٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٦٣٣٨٠,٠٠	٩٨٥٩٣٦٠	٠	١٤٠	٠	٧٠٤٢٤,٠٠	2م	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية 5سم	7	
																	الكارتات	
						٢١١٢٧٢	٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٦٣٣٨٠,٠٠	٢١١٢٧٢		٣	٠	٧٠٤٢٤,٠٠	2م	بالمتر المسطح كارتات اسفلت	7
					٧٤٥٠	٠	٢٩٨,٠٠	٢٩٨,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥٠		٢٥	٠	٢٩٨,٠٠	3م	بالمتر المكعب كارتات طبقة اساس	7	
					١٨٧٨٨٥٨١,٥٠											الاجمالي		

حظت

مهندس شركة المقارلات المتفده
الاسم م/ محمد عبد الغنى
التوقيع محمد عبد الغنى
مدير عام المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م/ محمود عبد الغنى
التوقيع :

مهندس الهيئة
/م
/م
التوقيع

مهندس الاستشاري
/م جابر نسب جابر
/م
التوقيع

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية لمصلحة السابعة
التوقيع
مهندس / مصطفى مسعود



