

مشروع تنفيذ اعمال إسئعمال بوسعة الطريق الصحراوي الغربي اسيوط/ادفو من كم.47 حتى كم.49.4 بطول 2 كم في شرق الطريق والمسافة من كم.47.2 حتى كم.49.4 بطول 2.2 كم غرب الطريق "اعمال اتربة وأساس" ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي اسيوط/ادفو بطول 90 كم
تنفيذ : شركة الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورفص الطرق
"رضوان أحمد معوض وشركاه"

مستخلص رقم (02) ختامي

شركة الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورفص الطرق

عقد رقم (1557 / 2022 / 2023) بتاريخ 07 مارس 2023

حتى 2023/03/20

2023/05/01

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	إستقطاع أوحجز	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	المؤثرات	الفئة	بيان الأعمال	
	جنيه	جنيه	جنيه							
1- يراعي نصوص التعاقد وكراسة الشروط . 2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3- المعمل متواجد . 4- اللافتات متواجدة (2 لافتة) . 5- التقارير الشهرية و البرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد . 6- المعدات متواجدة . 7- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 8- يراعي مضرر الإستلام الإبتدائي ومحضر التقييم .	0.00	0.00	0.00	ختامي	0	0	0	3م	30.00	أعمال اتربة للجسر
	331875.00	0.00	331875.00	ختامي	1875	0	1875	3م	177.00	أعمال الإحلال
	305760.00	0.00	305760.00	ختامي	15288	0	15288	3م	20.00	أعمال الحفر في التربة المتماسكة
	1034880.00	0.00	1034880.00	ختامي	6468	168	6300	3م	160.00	أعمال الأساس الطبيعي
	1989441.00	0.00	1989441.00	ختامي	8187	168	8019	3م	243.00	أعمال الأساس تكسير كسارات
	1482625.00	0.00	1482625.00	ختامي	51125	51125	0	2م	29.00	البنود المستحدثة أعمال طبقة تشريب M.C
	282360.00	0.00	282360.00	ختامي	1810	1810	0	2م	156.00	أعمال طبقة رابطة سمك 6 سم
	5426941.00	0.00	5426941.00	الإجمالي						
	5372671.59	0.00	5372671.59	الإجمالي بعد خصم 1 %						

محمد عرابي

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في : 2023 / /

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

تحريراً في : 2023 / /

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

جهاز الإشراف (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

محمد عمر أنيس

مهندس المشروع (الهيئة)

محمد أحمد عثمان

التوقيع : محمد عرابي

التوقيع : محمد عرابي

التوقيع : محمد عرابي

التوقيع : محمد عرابي

التوقيع : محمد عرابي

التوقيع : محمد عرابي

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

رضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورفص الطرق

مدير التنفيذ (الشركة المنفذة)

م / محمد رضوان أحمد

التوقيع : محمد عرابي

التوقيع : محمد عرابي

التوقيع : محمد عرابي

التوقيع : محمد عرابي

التوقيع : محمد عرابي

التوقيع : محمد عرابي

