

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكستب

من 2023 / 2 / 15 حتى تاريخ 2024 / 3 / 7

مستخلص رقم (3) جاري

عقد رقم (1368) لسنة 2023 / 2022

ملاحظات	الباقى من الاستقطاع	استقطاع بالجنية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	كميات التعاقد	الفئة	الوحدة	بيان الأعمال
	34533393	2794596	37327989							
										د المستحقة للأعمال الكهربائية
										يات الألكترونية
	13800		13800	جاري	10	10	0	10	عدد	معد توريد و تركيب لوب م 1 * 2 م بعدد 3 لفة داخل مواسير pvc باسلاك 1.5م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والنقل والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف
	19500		19500	جاري	10	10	0	10	عدد	معد توريد و تركيب لوب م 2 * 2 م بعدد 5 لفة داخل مواسير pvc باسلاك 1.5م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف
	6200		6200	جاري	2	2	0	2	عدد	معد توريد و تركيب لوب م 2 * 4 م بعدد 5 لفة داخل مواسير pvc باسلاك 1.5م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف
										بنات
										ت الضغط المنخفض الرئيسية والفرعية
تعليقة 40% لحين نهو التركيب والاختبار	174000	116000	290000	جاري	500	500	0	500	م ط	لمتر الطولي توريد و تركيب وتوصيل واختبار كابل قطاع الومنيوم مسطح 25×4 + 16م 2 (AL/XLPE/PVC) علي ان يكون من طراز يدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر او الجيزة للكابلات مايملتهم والبند يشمل الأعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركيب علي الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضح في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.
تعليقة 40% لحين نهو التركيب والاختبار	322500	215000	537500	جاري	1250	1250	0	1250	م ط	لمتر الطولي توريد و تركيب وتوصيل واختبار كابل قطاع الومنيوم مسطح 16×4 + 16م 2 (AL/XLPE/PVC) علي ان يكون من طراز يدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر او الجيزة للكابلات مايملتهم والبند يشمل الأعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركيب علي الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضح في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.
										ت الانارة:
تعليقة 40% لحين نهو التركيب والاختبار	26880	17920	44800	جاري	56	56	0	56	عدد	معد توريد و تركيب وتوصيل واختبار كشاف عين بكرة نوعية فيلبس او السويدى ايجي لأكس او الانارة العامة أو التوكل او مايملته والبند يشمل الاكسوارت والاتيانش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة
	35096273	3143516	38239789							الإجمالي
	175482	15718	191199							خصم 0.5% طبقا للتعاقد
	0	0	0							خصم ما سبق صرفه
	34920791	3127798	38048590							الصافي

مدير المشروع


مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محمد زاهد بياد

محمد

محمد كاي



مجموع الاعمال ۲۴۹۵,۷۹۱,۶۰
 سابقه ۱۸,۶۵۶,۲۷۹,۰
 حاقه ۱۶۸۰۵۱۵۲,۷۵

مخال اعمال ۸۴۵۷۵۷,۸۰
 دفعا ۲۸۵۶۵۷,۴۵
 ۹ ۱۶,۵۵۵,۵۰/۴۵
 انقطاعا ۱۶۸۸۹۴۰/۴۰

ضرائف ۸,۴۶۲,۶۰
 تامينات ۵۸۵۹۱۷,۴۵
 بنكه ۱۴,۷۷۶,۶۹,۷۵