

၆၂

[illegible]

جملہ قیمۃ الأعمال الہی بہت (راجع بابۃ)

بين المصالح والمفاسد

استنتاجات

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

20

[illegible]

7

5

709

—

10

22

الجمعة

10

1

Chlorine

১৯৩৩

11

of $\mathbb{R}^n$, a distance ρ and a neighbourhood B_ρ

المسحوق الآن بالتحويل رقم

五

المستخلص

— 211 —

أولادها

— 1.11.0.27

22-1-19-15, -

1120566, —

تسلط التحصيل راجع

المحبة اول

五

الحمد لله

THE

خرق والكبارى

سنة (غرب الدلتا)

مستخلص ختلى (3)

العقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢١٩) بتاريخ: ٢٠٢٣/١/١٧

عن عملية : اعمال التخطيط وتركيب العواكس الارضية والعلوية بطول 75 كم اتجاه وادى النطرون (الطريق الرئيسى) لطريق وادى النطرون / العلمين

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

بداية العمل يوم ٢٠٢٣/٠٣/٠٩

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/٠٧/١٦



الهيئة العامة
للمطرق و الجسور
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD BRIDGES
(GARB)

نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراء	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
ل تخطيط الطريق بالبيوت المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5م وذلك لتخطيط في على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم او 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 3262:1989B كون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% واد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول ناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٢٢٨	٧٤٦٠٤	٢م	٣٥٢٨٣	٣٨١٥	٣٩٠٩٨	ختامى	٨٩١٤٣٤٤	.	٨٩١٤٣٤٤	البرنامج الزمنى متواجد
وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير دى راس طاسة بقطر 15 مم لثبوته عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لثبوته العمل كاملا طبقا للشروط واصناف واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائمة المعدنى واحد وكل ما يلزم ييب على ان يتم استلام العلامة من مصنع العلامات بمدينة نصر	٢٢٠	٥٥٠	عدد	.	٢٢٣	٢٢٣	ختامى	٥١٢٦٠	.	٥١٢٦٠	المعدات متواجدة
وتركيب علامات ارشادية ارضية على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى راس ١٥ بقطر 15 مم لثبوته عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لثبوته العمل كاملا طبقا للشروط واصناف واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائمة المعدنى وكل ما يلزم للتركيب على ان يتم لام العلامة من مصنع العلامات بمدينة نصر	٣٠٠	٥٠	عدد	.	٣	٣	ختامى	٩٠٠	.	٩٠٠	المهندس والفنى متواجدان
جم توريد وتركيب قلم معدنى 10 beam للعلامة المرورية بنظام الدق الميكانيكى والقائم مجلفن على خن وسلك طبقا الجلفنة 80 ميكرون على أن يتم الإلتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البينية للعلامات دها عن حرف الرصف و ارتفاعها عن سطح الأرض	٥٣	١٧٠٠٠	كجم	.	٤٨٧٦	٤٨٧٦	ختامى	٢٥٨٤٢٨	.	٢٥٨٤٢٨	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
											العلامات الارشادية متواجدة
الاجمالى											
								٩٢٢٤٩٣٢	.	٩٢٢٤٩٣٢	

٢٠٢ / /

اقر بصحة ذلك

روجع فوجد على صحة ،،،،،

المقاول

ممثل المالك الهيئة

مدير عام المشروعات

المقاول تحريريا في ٢٠٢ / /

المحاسب

م / محمد احمد سالم

م / ابراهيم الخناوى

م / محمد حسنى قياض

يدفع الة المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظات الفئات

نهائيا

تحريريا في ٢٠٢ / /

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

عميد مهندس /

هانى محمد محمود طه

اعني ان الشركة خاضعة لتتاقم
بات المقدمة لذا يرجى عدم خصم
مبالغ تحت حساب الضرائب