

مشروع تنفيذ أعمال إستكمال توسعة الطريق الصحراوي الغربي /إدفو من كم42.2 حتى
كم50.4 بطول 8.2 كم في الإتجاهين "أعمال الأسفلت"
تنفيذ : شركة الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
"رضوان أحمد معوض وشركاه"

مستخلص رقم (02) ختامي

2023/10/22

حتى

2023/10/01

شركة الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق

عقد رقم (449 / 2022 / 2023) بتاريخ 27 سبتمبر 2023

رقم بند	بيان الأعمال	الفئة	الموردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوججز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	أعمال أتربة للجسر	31.50	3م	0	1000	1000	ختامي	31500.00	0.00	31500.00	1 - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - المعمل متواجد . 4 - اللافتات متواجدة (2 لافتة) . 5 - التقارير الشهرية و البرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد . 6 - المعدات متواجدة . 7 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 8 - يراعي محضر الإستلام الإبتدائي ومحضر التقييم .
2	أعمال كشط	16.50	2م	17000	7225	24225	ختامي	399712.50	0.00	399712.50	
3	أعمال طبقة تشريب M.C	29.00	2م	6300	0	6300	ختامي	182700.00	0.00	182700.00	
4	أعمال طبقة رابطة سمك 6 سم	156.00	2م	50000	5615	55615	ختامي	8675940.00	0.00	8675940.00	
5	أعمال طبقة لصق R.C	10.00	2م	63800	1700	65500	ختامي	655000.00	0.00	655000.00	
6	أعمال طبقة سطحية سمك 5 سم	150.00	2م	63800	1700	65500	ختامي	9825000.00	0.00	9825000.00	
								19769852.50	0.00	19769852.50	
								19572153.98	0.00	19572153.98	
								الإجمالي			
								الإجمالي بعد خصم 1 %			
								جهاز الإشراف (الهيئة)			
								مهندس المشروع (الهيئة)			
								مدير المشروع (الهيئة)			
								محمود أحمد عثمان			
								التوقيع : محمد عمر أنيس			
								التوقيع : محمد عمر أنيس			
								تحريراً في : 2023 / /			
								جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)			
								مدير التنفيذ (الشركة المنفذة)			
								م / محمد رضوان أحمد			
								التوقيع : محمد عمر أنيس			
								تحريراً في : 2023 / /			
								أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قدرها جميع صرفها إلى المقاول			
								تحريراً في : 2023 / /			
								يدفع للمقاول مبلغ			
								ملحوظة : الفئات غير الواردة بهذا الشروط أعتدت			
								تحريراً في : 2023 / /			
								رئيس الإدارة المركزية			
								عبد يحيى كرومر			