

بخصوص مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص مشروع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ :شركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مسنخلص رقم (٣٦) جاري واستمارة ٥٠ ع . ح

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،

تحريرا في : / / ٢٠٢٣ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٠

مشروع كوبرى محور بديل خزان أسوان



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بالإحالة إلى مشروع كوبرى محور بديل خزان أسوان

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

بالإحالة الى العملية عالية نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه تم تجهيز موقع العمل حسب مواصفات كراسة الشروط .

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا فى : / / ٢٠٢٣

(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بالإحالة إلى مشروع كوبرى محور بديل خزان أسوان

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى (مستخلص رقم ٣٦) جارى
نحيط سيادتكم علما بأن المشروع عالية فى نطاق الكتلة السكنية وداخل مجرى النيل
ولا يوجد اترية تم الحصول عليها طبقا للبروتوكول مع الشركة المصرية للتعيين .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٣ / /

(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع : محور بديل خزان أسوان
تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى (مستخلص رقم ٣٦) جارى
نتشرف بالإحالة بأنه لا يوجد عمالة محملة على المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٦٥)
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والتوجيه بعمل ما يلزم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٣

(التوقيع)
مهندس / عيدى حى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



حس

مصلحة: الصحة العامة للطرق والكبارى

بموجب { الطلبات طيه ، أو : تجاسة (٣٦) فارغ عليّة صحر ضحان ملوان الحر

_____ : إذن صرف على
 _____ : شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج
يسحب باسم
صاحب الحق أو
الفرقة القاطنة لمرمات المرفق الكبار

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۱۳۹۸

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البنذ المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الازادات بتاريخ _____ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ روجع في _____ سنة

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
أذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط : _____

(5) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم البند	البند	القيمة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى جاري	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
اولاً: القطاع الشرقي												
١-اعمال الكبارى و النفق												
١-١	بالمتر المكعب تكسير خرسته مسحة والسعر يشمل كافة مايلزم لنهوا العمل كاملاً	١٣٢	١,٠٠٠,٠٠٠	م	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جارى	٧٩٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩٢,٠٠٠,٠٠٠	١- المهندسون موجودون
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسة عادية والسعر يشمل كافة مايلزم لنهوا العمل كاملاً	٧٠	١,٠٠٠,٠٠٠	م	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جارى	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢- المعمل متواجد
٣-١	بالمتر المكعب تكسير مياتي والسعر يشمل كافة مايلزم لنهوا العمل كاملاً	٦٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	م	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	جارى	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣- السيارات متواجدة
٢	الجسوت التأكيدية :بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية	٣٥٠	١,٠٠٥١,٠٠٠	م	٧٥٠,٠٥٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٥٠	جارى	٢٦٢,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٢,٦٧٥,٠٠٠	٤- الاستراحات متواجدة
١-٢	جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٧٥٠	١١١,٠٠٠	م	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جارى	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	
٢-٢	علاوة في حلة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠سم/م	٢,١٥٠	٥٠,٢٠٠	م	٥٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٢٠٠	جارى	١,٠٧٩,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٧٩,٣٠٠,٠٠٠	
٣-٢	علاوة في الجرانيت	٨٠	٣٦,٠٥٠,٠٠٠	م	٢٣,٤٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٤٦٦,٠٠٠	جارى	١,٨٧٧,٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٧٧,٢٨٠,٠٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاسفلت	١٧٥	١,٠٠٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاسفلت	٢٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	م	٢,٠٣٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٣٤٨,٠٠٠	جارى	٥٢,٩٠٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢,٩٠٤,٨٠٠,٠٠٠	
١-٢-٤	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٢٠٠ كجم /سم وكسر أحجر جرانيت	٢,٦٠٠	٢٠,٥٠٠,٠٠٠	م	٢٠,٣٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٣٤٨,٠٠٠	جارى	٥٢,٩٠٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢,٩٠٤,٨٠٠,٠٠٠	
٢-٢-٤	ب - حفر وتكسير جرانيت إجهاد أعلى من ٤٠٠ كجم / سم	٩٠	١,٠٠٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافى يعمدة بدوية فى أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)	١٦٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠	م	١٣,٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٦٥٧,٠٠٠	جارى	٢,١٨٥,١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,١٨٥,١٢٠,٠٠٠	
١-٥	بالمتر المكعب توريد ورماد اترية صالحة موزدة من خارج الموقع حول الاسفلت	٥٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	م	١,٠٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٢٢,٠٠٠	جارى	٥١١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١١,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٥	بالمتر المكعب توريد وصب احلال بالارمل المثبت بنسبة اسمنت لا تقل عن ١٥٠ كجم / م	١,٢٥٠	١,٢٥٠,٠٠٠	م	٦١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٢,٠٠٠	جارى	٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠	
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسة عادية للاسفلت ذات اجهاد ٢٠٠ كجم /سم	١,٥٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	م	٥,٩٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٩٥٩,٠٠٠	جارى	٨,٩٣٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٩٣٨,٥٠٠,٠٠٠	
٢-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسة عادية للاسفلت والبلاطات الإنتقالية والارصفة ذات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم	٢,٦٥٠	١٦,٢٠٠,٠٠٠	م	١٣,٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٥٧٠,٠٠٠	جارى	٣٥,٩٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٩٦٠,٥٠٠,٠٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسة مسلحة للاسفلت والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم /سم	٢,٨٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠	م	٢,٧٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٧٩٨,٠٠٠	جارى	٧,٨٣٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٨٣٤,٤٠٠,٠٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسة مسلحة لزوم الحوائط السددة والاتفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / سم	٣,٥٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	م	٩,٩٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٩٢٩,٠٠٠	جارى	٣٤,٧٥١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٧٥١,٥٠٠,٠٠٠	
١-٧	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم الأعمدة والهوامت ذات إجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم	٤,١٠٠	١٤,٨٠٠,٠٠٠	م	١٤,٧١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٧١٧,٠٠٠	جارى	٦٠,٣٣٩,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٣٣٩,٧٠٠,٠٠٠	
٢-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكمرات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى على اجهاد ٥٠٠ كجم / سم	٣,٨٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	م	٧,٦٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٦٩٩,٠٠٠	جارى	٢٩,٢٥٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٢٥٦,٢٠٠,٠٠٠	تعبئة (٢٥٠٠٠٠) لتعين انتهاء اعمال المعالجة الكوبستات والبيتروات
٣-٧	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) ذات اجهاد ٤٥٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى على ومحتوى اسمنتى ٥٠٠كجم/م	٢,٩٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠	م	٩,٨٣٤,٠٠٠	٥٠٢,٠٠٠	١٠,٣٣٦,٠٠٠	جارى	٢٩,٩٧٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٩٧٤,٤٠٠,٠٠٠	
٤-٧	بالمتر المكعب خرسة مسلحة للبلاطات الطوية فوق الكمر والكوبستات الطوية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى على ومحتوى اسمنتى ٥٠٠كجم/م	١٩	١٣,٦٥٠,٠٠٠	م	٥٨,٤٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨,٤٧٤,٠٠٠	جارى	٧,٦٠١,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٦٠١,٦٢٠,٠٠٠	
١-٩	عمال صلب التسليح :بملطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	١٩,٥٠٠	١٩,٣١٢,٠٠٠	طن	١٧,٨٨٠,٠٠٠	١,٦٨٠,٠٠٠	١٨,٥٦٠,٠٠٠	جارى	٣٥١,٩٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١,٩٣٦,٠٠٠,٠٠٠	
١-١-٩	أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٣٢,٥٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	طن	١,١٠٠,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	١,١٨٧,٠٠٠	جارى	٣٨,٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠	
٢-٩	عمال توريد وتصنيع ودهان ونقل وتركيب الباكسية المعدنية والفتحة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والموصفات وتطبيقات المهندسين والفئة شاملة بالطن والتصنيع بموقع العمل	٩٦٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	م	١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠	جارى	١,٥٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٣٦,٠٠٠,٠٠٠	
٣-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج مرج سمك ٣ مم لزوم البلاطة الطوية فوق البواكى المعدنية	٨١٥,٠٠٠	١,٠٠٠	مقطوعة	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٨١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٥,٠٠٠,٠٠٠	
٤-٩	بالمسطح عتق نقل روافع ذات طبيعة خاصة وحمولات عالية لرفع باكسية معدنية ذات بحور واوزان عالية تتعدى سعة طن داخل مخرجى التل	٤٠	٢٢,٢٦٦,٠٠٠	م	١٦,٧٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٧٩٠,٠٠٠	جارى	٦٧١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧١,٦٠٠,٠٠٠	
١-١٠	بالمتر المسطح دهان الأسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعده اسفل سطح الارض	٢٢٥	٢٠٠,٠٠٠	م	١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	جارى	٤٤,٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٧٧٥,٠٠٠	
٢-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مشعات مياه لمواضع الانشاء من الأنواع التي تنتفش بكمياتها بالاكثاف والحوائط السددة	٢٥٠	٧١٠,٠٠٠	م	٧٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٥,٠٠٠	جارى	١٧٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦,٢٥٠,٠٠٠	
٣-١٠	بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسة العادية والحوائط والسقف بالواح الإسومات بسمك ٤مم	١٣٠	١٣٦,٥٠٠,٠٠٠	م	٥٨,٤٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨,٤٧٤,٠٠٠	جارى	٧,٦٠١,٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٦٠١,٦٢٠,٠٠٠	
٤-١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية للكوبرى											
١-١١	بالعد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين المسلح طبقاً للمواصفات والرسومات على ان يتم تكم كتلوجات الانواع المقترحة مع الطاء											
٤-١-١١	المقترحة مع الطاء Type C2 ١٤١x١٠٠x٥٠٠	٢٣,٥٠٠	٤,٠٠٠	عدد	٤	٠	٤	جارى	٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٠٠٠,٠٠٠	
٦-١-١١	Type C2 ١٥٥x٧٠٠x٦٠٠	٣٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	عدد	٥	٠	٥	جارى	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
٧-١-١١	Type C2 ١٥٥x٨٠٠x٧٠٠	٤٥,٥٠٠	٢,٠٠٠	عدد	٢	٠	٢	جارى	٩١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٠٠٠,٠٠٠	
٢-١١	بالعد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين المسلح طبقاً للمواصفات والرسومات على ان يتم تكم كتلوجات الانواع المقترحة مع الطاء											
١-٢-١١	Type C4 ١٤١x١٠٠x٣٠٠	٥,٦٧٩	٢٦٨,٠٠٠	عدد	٢٦٨	٠	٢٦٨	جارى	١,٥٢١,٩٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٢١,٩٧٧,٠٠٠	
٢-٢-١١	Type C4 ١٠٥x٤٠٠x٣٠٠	٦,٣٤٣	١٣٠,٠٠٠	عدد	١٣٠	٠	١٣٠	جارى	٨٢٤,٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٤,٥٩٠,٠٠٠	
٣-٢-١١	Type C4 ١١٦x٤٠٠x٣٠٠	٧,٠٠٨	١٨٢,٠٠٠	عدد	١٨٢	٠	١٨٢	جارى	١,٢٧٥,٤٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٧٥,٤٥٦,٠٠٠	
٤-٢-١١	Type C4 ١٢١x٤٥٠x٣٥٠	٨,١٤٧	٨٦,٠٠٠	عدد	٨٦	٠	٨٦	جارى	٧٠٠,٦٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٦٤٢,٠٠٠	
٥-٢-١١	Type C2 ١٢١x٥٠٠x٤٠٠	١٤,٤٩٦	٧,٠٠٠	عدد	٧	٠	٧	جارى	١٠١,٢٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١,٢٨٢,٠٠٠	

اسم العمل
 اسم المقاتل
 رقم ومقدار التصديق
 بند العينة

بيان المنصرف من المقالة

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبالغ المستحق			

صافي المبلغ المستحق

صافي المبلغ المستحق

تحريرا في سنة ٢٠٠

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
 اقرار بأن البند المخصص يسمح بالصرف امضاء
 بان العبالغ معلن بالامانات بتاريخ امضاء

تَقْبِيز فِى سَجَل رَقْم ٥٥ (ح ٥٤) رَقْم
 كَاتِب الْمَوْط
 تَحْرِير فِى سَنَة ٢٠٠
 الْخْتَم ذُو التَّارِيخ

علاقات الكاتب المنوط زوج

شباك

يعتمد سحب _____ صرف _____ اذن _____

بمبلغ

٢٠٠ سنة

تحرير في

الكاتب الموط

شطب (١)

(٢) سحب (شيك - إذن صرف) رقم
الكاتب الممنون

(٣) تقييد في سجل (بنيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادخول في كشف الحسابات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر يائتي أو أقر على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وائتي تسلمت المستحق لي
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠٨ المقاول



رقم البند	البند	الغنة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل المتبقي تحت قيد هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حذر	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١- أعمال الطرق												
الأجمالي ما قبله												
٢-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٧٥	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	م³	٤١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٢,٠٠٠	جاري	٣٠,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٩٠٠,٠٠٠	١- المهندسون متواجدون
٣-١	أعمال تطهير الموقع من الأشجار ذات الارتفاع ١,٥ متر وما فوق والمزروعات الموسمية ويشمل أيضا أشجار الكافور والحجورين ١,٥ متر وما فوق	٥	٢٨,٠١٠,٠٠٠	م³	٢٧,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٩٦٠,٠٠٠	جاري	١٣٩,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٩,٨٠٠,٠٠٠	٢- المعمل متواجد
٤-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	١٢٠	٢٩٨,٠٠٠	عدد	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣- السيارات متواجدة
٥-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٨٦	١,٥٠٠,٠٠٠	م³	١,١٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٩٦,٠٠٠	جاري	١,٠٢٨,٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٢٨,٥٦٠,٠٠٠	٤- الاستراحات متواجدة
٦-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة أرصفة أو بلدورات مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	٨٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	م³	٢,٦٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٤٩,٠٠٠	جاري	٢١١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١,٩٢٠,٠٠٠	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية و التربة شديدة التماسك)	٥٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	م³	٩,٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٨٧٠,٠٠٠	جاري	٤٩٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٣,٥٠٠,٠٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٧٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	م³	١٤,٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٥٨٥,٠٠٠	جاري	١,٠٢٠,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٢٠,٩٥٠,٠٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	٧٥	١٦٥,٥٠٠,٠٠٠	م³	٢٢,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,١٥٠,٠٠٠	جاري	١,٦٦١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٦١,٢٥٠,٠٠٠	
١-٣-٢	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم²	٩٠	٦٤,٥٠٠,٠٠٠	م³	٢٢,٤٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٤٤٥,٠٠٠	جاري	٢,٠٢٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٢٠,٥٠٠,٠٠٠	
٢-٣-٢	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم²	١٠٥	١٣,٠٠٠,٠٠٠	م³	١٢,٦٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٦٣٠,٠٠٠	جاري	١,٣٢٦,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٢٦,١٥٠,٠٠٠	
٣-٣-٢	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم²	٢,٦٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	م³	٩,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,١٠٠,٠٠٠	جاري	٢٢,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤-٣-٢	تكسير صخور ذات إجهاد اعلى (٤٠٠) كجم / سم²	٢٨	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	م³	١٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٢٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠,٠٠٠	
١-٣	مسافة النقل حتى ١ كم	٣٦	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	م³	٣٨,٩٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٩٣٧,٠٠٠	جاري	١,٤٠١,٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٠١,٧٢٢,٠٠٠	
٢-١-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل باستخدام المعدات بسمك ١٠ سم	١٩٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	م³	٣٣,٤٣١,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٣٤,٩٣١,٠٠٠	جاري	٦,٥٤١,٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٤١,٨٩٠,٠٠٠	
٢-٢-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تلمسي من التلمسي سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعيوش الطرية لأقل أضلاعه عن ٤٠ سم	٤٩٨	٨٠,٠٠٠	م³	٣٤,٥٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٥٠٠	جاري	١٧١,٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١,٨١٠,٠٠٠	
٣-١-٤	للمواصفات والتكسح الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع (مسافة النقل حتى ١٢٠ كم)	٢٧٥	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	م³	١,٩٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٨٣,٠٠٠	جاري	٥٤٥,٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٥,٣٢٥,٠٠٠	
١-١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتكسح الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع (مسافة النقل حتى ١٢٠ كم)	٣٠٥	٩٢,٠٠٠,٠٠٠	م³	١٠,٩٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٩٩٤,٠٠٠	جاري	٣,٣٥٣,١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٥٣,١٧٠,٠٠٠	
٢-١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتكسح الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع (مسافة النقل حتى ١٤٠ كم)	٢٠٥	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	م³	١,٥٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٢٨,٠٠٠	جاري	٣١٣,٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣,٢٤٠,٠٠٠	
٢-٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرقة علفية سمك ١٥ سم لحماية الكتف والميول	٢٢	٢٠,٥٠٠,٠٠٠	م³	١٣,٤٢٤,٠٠٠	٦,٥٧٦,٠٠٠	٦,٥٧٦,٠٠٠	جاري	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تشريب بمعدل MC 30 البتومين السائل من (١,٢ - ١,٥) كجم / م²	٦	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	م³	٧,٤٤٤,٠٠٠	٩,٥٥٦,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة بمعدل RC300 البتومين السائل ٠,٥ كجم / م²	١١٨	١٩٥,٠٠٠,٠٠٠	م³	١٣,٥٢٥,٠٠٠	٦,٤٧٥,٠٠٠	٦,٤٧٥,٠٠٠	جاري	٢,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم بعد النمك	١٠٨	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	م³	٧,٤٤٤,٠٠٠	٩,٥٥٦,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٨٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٣٦,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم بعد النمك	٥٧٥	٥,٢٠٠,٠٠٠	م/ط	١,٣٤٥,٠٠٠	١,٣١٠,٠٠٠	٢,٦٥٥,٠٠٠	جاري	١,٥٢٦,٦٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٢٦,٦٢٥,٠٠٠	
٢-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرقة المسلحة (توبوجرسى وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم)	٦٦,٥٠٠	١٨	عدد	٤	٠	٤	جاري	٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠	
١-١٠	بالعد عمل تحويله مرورية لزوم نهو الأعمال وكذلك تحويل اي عوائق بمحاور الكوبري و البند شامل من مما جميعه الرسومات اللازمة واعتمادها من جميع الجهات المعنية	٢١٠	٤,٩٥٠,٠٠٠	م/ط	٦٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٨,٠٠٠	جاري	١٣٨,١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,١٨٠,٠٠٠	
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسي للكوبري و قطاعت الطرق	٦,٥٠٠	٢٠,٠٠٠	عدد	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	جاري	٧١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٥٠٠,٠٠٠	
٢-١١	قطر ٦ بوصة (عشرة آلاف متر طولى لاغير)	٢٥٠	٨١٩,٠٠٠	م/ط	٨٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	جاري	٢٠١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١,٢٥٠,٠٠٠	
١٢	بالعد صب وتوريد وتركيب غرف تقشيش مقاس ١,٥x١,٥م ومناهل حمل عليها التشطيب والغطاء طبقا للموصفت	١١٠	٤٢٥,٠٠٠	م/ط	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جاري	٣٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠,٠٠٠	
١٤	اعمال المياة : توريد وتركيب مواسير مياه ١٠٠ملى معتمده شامل مما جميعه طبقا للمواصفات	١٧٥	١٠,٥٨٠,٠٠٠	م/ط	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢١٨,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٨,٧٥٠,٠٠٠	
١-١٤	قطر ٣ بوصة (الف وثمانمائة وعشرون متر طولى لاغير)	٢٥٠	٨١٩,٠٠٠	م/ط	٨٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	جاري	٢٠١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١,٢٥٠,٠٠٠	
٢-١٤	قطر ١ بوصة (الف متر طولى لاغير)	١١٠	٤٢٥,٠٠٠	م/ط	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جاري	٣٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠,٠٠٠	
١٦	بالعد توريد وتركيب محابس ٣ بوصة شامل مما جميعه ومحمل بالغطاء المعتمد(بالعد عشرون لاغير)	١,٥٠٠	١٠,٥٨٠,٠٠٠	عدد	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	
اجمالي اعمال الطرق												
٣-أعمال الكهرباء												
تشويكات												
٢	لوحة اشارة خارجية سيطرة التجهيز P65 طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	٧,٠٠٠	٦,٠٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	بصرف بنسبة ٧٥%
١-٣	كابلات جهد منخفض قطاع ١٥٠x٧٠x١٠٠ الموميوم مسلح ومغطى بمادة PVC وذلك لتغذية الولايات والبند يشمل توريد وتركيب أكوابس مياه معدنية (الف متر طولى لاغير)	٥٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	م/ط	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠	بصرف بنسبة ٧٥%
٢-٣	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع ٢5x25 (الف متر طولى لاغير) وذلك لتغذية اعمدة الانارة مما جميعه بالمتر الطولى (ثلاثة عشر الف وخمسمائة متر طولى لاغير)	٢٥٠	١٥,٣٠٨,٠٠٠	م/ط	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	بصرف بنسبة ٧٥%
٤	اعود انارة شوارع ١ متر بعد ١ دراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والناكل (بالعد اربعمائه ثمانية وخمسون لاغير)	٩,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	عدد	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جاري	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠	بصرف بنسبة ٧٥%
١-٥	كشاف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات واوات التوصيل والتثبيت على الاعمدة بقدرة ١٥٠ وات ودرجة حرارة ١٦٥ (بالعد اربعمائه ثمانية وخمسون لاغير)	٨,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	عدد	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جاري	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠	بصرف بنسبة ٧٥%
٣-٥	توريد وتركيب مواسير PVC ٣ (ثلاثة عشر الف متر طولى لاغير)	١٧٥	١٠,٥٨٠,٠٠٠	م/ط	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٢١٨,٧٥٠,٠٠٠	٦٥٦,٢٥٠,٠٠٠	بصرف بنسبة ٧٥%
اجمالي اعمال الكهرباء												
٧٣٥,٠٠٨,١٩٤,٠٠٠												

مهندس الطرق محمد احمد الكباري

مهندس الكباري

مدير المشروعات

مهندس المالك "الهيئة"

مهندس المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرر بلخوم)

الشركة المنفذة

تحريرا في ١٥/١٧ سنة ٢٠٢٣

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقرره

المقاول تحريرا في ١٥/١٧ سنة ٢٠٢٣

ينفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفئات

تحريرا في ١٥/١٧ سنة ٢٠٢٣

غير الواردة يصك الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الى

المحاسب

نهقيا

مجلس الإدارة المركزية

عبد الحميد كرم

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مخصر ح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دفعة اصيل			
رسم دفعة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

.....	امضاء	أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
.....	امضاء	أقرار بيان البند المختص يسمح بالصرف
.....	امضاء	بان العبالغ معلى بالامانات بتاريخ

شيك
الذن
يَعْتَمِدُ سَحْب
صرفاً

١٥٨

الكاتب المخطوط

١ شطب

٢ سحب - شيك - اذن صرف) رقم

الكاتب المخطوط

٣ تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

الكاتب المخطوط

٤ وادرج فى كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

حملة قيمة الأعمال، التي تمت (راجع باطنه)

تحميل	قيمة التحميل
-------	--------------

جملة المبالغ السابق صرفها	1
الباقي للمقاول	

[illegible]

الجملة

1

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

DOI: 10.1002/for

اذن _____

رئيس الحسابات

158 الكاتب المنوط

لبيك - (اذن صرف) تحت رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

وآخر بآتي اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانني تسلمت المستحق لي

..... سنة ٢٠٠٨ المقبول

رقم البند	البند	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
ثانياً: القطاع الغربى												
١- أعمال الكبارى و النفق												
مقابلته												
٤-١	بالعدد نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال	٣٢١٠٠٠,٠٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٣٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥٠٨٦١٩٤,٠٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المعمل متواجد ٣- السيارات متواجدة باراد ٤- الاستراحات متواجدة
٢	الجسات التأكيديه: بالمتر الطولى عمل جسات تأكيديه	٣٥٠,٠٠	١٠٥١,٠٠	م. ط	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	٨٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٠٠,٠٠	
١-٢	جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٧٥٠,٠٠	١١١,٠٠	م. ط	٦١,٠٠	٠,٠٠	٦١,٠٠	جارى	٤٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٥٠,٠٠	
٢-٢	علاوة في حاله التربه الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ٢	٣٨٥٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	م. ط	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	جارى	٣٣٤٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٩٥٠٠,٠٠	
٣	اعمال الخوازيق: بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ١ م	١٠٩٠,٠٠	٩٨,١٠	م. ط	٩٨,١٠	٠,٠٠	٩٨,١٠	جارى	١٠٦٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٩٢٩,٠٠	
١-٣	حفر في تربة عادية او متماسكة	١٧٥٠٠٠,٠٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	
٢-٣	علاوة حفر في تربة صخرية											
٣-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات التحميل على خازوق بقطر ١م عامل											
٤	اعمال الحفر											
١-٤	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع انواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠,٠٠	٣٦٠٥٠,٠٠	م ٣	١٢٠٤١,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٤١,٠٠	جارى	٩٦٣٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٣٢٨٠,٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق والاساسات فى تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	م ٣	٥٨٢,٢٣	٠,٠٠	٥٨٢,٢٣	جارى	٥٢٤٠٠,٧٠	٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٧٠	
٦	اعمال الخرسانة											
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم /سم ٢	١٢٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	م ٣	٨٣١,٠٠	٠,٠٠	٨٣١,٠٠	جارى	١٠٣٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٨٧٥٠,٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات و الواسد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم /سم ٢	٢٦٥٠,٠٠	١٦٢٠٠,٠٠	م ٣	٢٤٥٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٩,٠٠	جارى	٦٥١٦٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥١٦٣٥٠,٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحواظ الساندة والاتفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم /سم ٢ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم ٢	٢٨٠٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	م ٣	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	جارى	٥٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٠٠٠,٠٠	
٦-٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحواظ الساندة والاتفاق ٢ (بارتفاع حد اقصى ٩,٥ متر)	٣١٣٥,٠٠	٢١٠٠,٠٠	م ٣	١٦٤٤,٥٠	٠,٠٠	١٦٤٤,٥٠	جارى	٥١٥٥٥٠٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٥٥٥٠٧,٥٠	
١-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والهوامت ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم ٢	٣٥٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	م ٣	١٠٧١,٠٠	٠,٠٠	١٠٧١,٠٠	جارى	٣٧٤٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٨٥٠٠,٠٠	
٣-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) ذات اجهاد ٤٥٠ كجم /سم ٢ مع اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنتى ٥٠٠ كجم/م ٣	٣٨٠٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	م ٣	٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٠,٠٠	جارى	٢٧٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٤٠٠٠,٠٠	
٩	اعمال حديد التسليح											
١-٩	اعمال صلب التسليح: بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	١٩٥٠٠,٠٠	١٩٣١٢,٠٠	طن	١٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٤,٠٠	جارى	٢٤٦٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٤٨٠٠٠,٠٠	
١-١-٩	أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م											
١٠	اعمال العزل لزوم الاساسات											
١-١٠	بالمتر المسطح دهان الأسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والواسد والاعمدة اسفل سطح الارض	٤٠,٠٠	٢٢٢٦٣,٠٠	م ٢	٢٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٨,٠٠	جارى	١١٥١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥١٢٠,٠٠	
٤-١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمادة مضادة للكرينة anti carbonation للخاصر الخرسانية لكوبرى البر	١٤٠,٠٠	١٤٦٥٠٠,٠٠	م ٢	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جارى	١٢٦٥٠٠,٠٠	٥٨٥٠٠,٠٠	١٢٦٥٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٧٠%
٢-١١	كراسى ارتكاز											
٦-٢-١١	Type C2 ١٢٢x٤٥٠x٣٥٠	١١٤٩٦,٠٠	٢٦	عدد	١٤,٠٠	٠	١٤,٠٠	جارى	١٦٠٩٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٩٤٤,٠٠	
١-١٢	أعمال الفواصل الإنشائية											
١-١-١٢	بالمتر الطولى تركيب فواصل THERMA JOINTS لسطح الكوبرى	٤٤٠٠,٠٠	٦٠٠	م. ط	٥٦,٠٠	٠	٥٦,٠٠	جارى	٢٤٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٤٠٠,٠٠	
تشوينات												
١-١-٩	عمل صلب التسليح بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى بطول ١٢ م (STANDARD) بطول ١٢ م	١٩٥٠٠,٠٠	١٩٣١٢,٠٠	طن	٠٠	٠,٠٠	٠٠	جارى	٠٠	٠,٠٠	٠٠	
الاجمالى أعمال الكبارى												
٥.٢٢٩.٤٣١,٧٠												

معلم رقم (١) الشركة المنفذة

الإستشارى

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر بالمخوم)

ممثل المالك "الهيئة للكبرى"

ممثل المالك "الهيئة للطرق"

مهندس المشروع/

مهندس الجشنى/

مهندس المشروع/



تحريراً في ١٨ / ١٧ سنة ٢٠٢٣

ممثل المالك "الهيئة للكهرباء"

المقاول تحريراً في ١٨ / ١٧ سنة ٢٠٢٣

يلفغ الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفات

تحريراً في ١٨ / ١٧ سنة ٢٠٢٣


سبق صرفها الى

المحاسب

نهائياً

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
منصوح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات امضاء

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بأن المبالغ مطبى بالامانات بتاريخ امضاء

بمبلغ _____
 رئيس الحسابات _____
 يعتمد سحب _____
 صرف _____
 اذن _____
 شيك _____

158	الكاتب المنوط	(١) شطب
	الكاتب المنوط	(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم
		(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
	الكاتب المنوط	(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

[illegible]

الجمالية

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

شريك
اثن
صرف
يعتمد سحب
رئيس الحسابات

تحریر افی : سنہ ۲۰۰۰

158	الكاتب المنوط	(١) شطب
	الكاتب المنوط	(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم
		(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
	الكاتب المنوط	(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	

تسلمت التحويل رقم و أقر يائتي أو أقر على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لي
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠٠ المقاول

رقم البند	البند	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
٢- أعمال الطرق												
٢-١ أعمال الطرق												
٢-١-١ أعمال الطرق												
٢-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٧٥,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	م	٢٤٦٦,٨٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٦,٨٠	جاري	١٨٥٠١٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٠١٠,٠٠	١- المهندسون متواجدون
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية والتربة شديدة التماسك)	٥٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	م	٢٧٣٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٣٢,٠٠	جاري	١٣٦٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦٦٠,٠٠	٢- المعمل متواجد
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	٧٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	م	١٩٧٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٩٧٦٠,٠٠	جاري	١٣٨٣٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨٣٢٠,٠٠	٣- السيارات متواجدة
٣-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	٧٥,٠٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠	م	١٤,٥٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٥٦٠,٠٠	جاري	١,٥٤٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٤٢,٠٠٠,٠٠	٤- الاستراحات متواجدة
١-٣-٢	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم	٩٠,٠٠٠	٦,٤٥٠,٠٠٠	م	٣٩٥٩١,٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٥٩١,٠٠	جاري	٣٥٦٣١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٦٣١٩,٠٠	
٢-٣-٢	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم	٢٦٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	م	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠	جاري	١٩٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥٠٠٠٠,٠٠	
٤-٣-٢	تكسير صخور ذات إجهاد أعلى (٤٠٠) كجم / سم											
٣	أعمال الردم											
١-٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	٢٨,٠٠٠	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	م	١٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	جاري	٥٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٦٠٠٠,٠٠	
١-١-٣	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	م	١٠,٤٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٤٤٢,٠٠	جاري	٣٧٥٩١٢,٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٩١٢,٠٠	
٢-١-٣	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٧٣,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	م	١٣٣٠٣٨,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣٠٣٨,٠٠	جاري	٩٧١١٧٧٤,٠٠	٠,٠٠٠	٩٧١١٧٧٤,٠٠	
١-٢-٣	مسافة النقل حتى ٣٠ كم	٧٩,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	م	٩٣٠٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	٩٣٠٦٦,٠٠	جاري	٧٣٥٢٢١٤,٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٥٢٢١٤,٠٠	
٢-٢-٣	مسافة النقل حتى ٣٥ كم	١٢٥,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	م	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جاري	١٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٧٥٠,٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابح											
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٣٠٥,٠٠٠	٩٢,٠٠٠,٠٠٠	م	٧٥٣١٤,٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٣١٤,٠٠	جاري	٢٢٩٧٠٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩٧٠٧٧,٠٠	
٢-١-٥	مسافة النقل حتى ١٤٠ كم	٢٠٥,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	م	٣٨٢٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٢٠٤,٠٠	جاري	٧٨٣١٨٢,٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٣١٨٢,٠٠	
٢-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الكتاف والميول	٢٢,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠	م	١٢٤٤١,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٤١,٠٠	جاري	٢٧٣٧٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٣٧٠٢,٠٠	
١-٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MC 30 البتومين السائل	٦,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	م	١١٨١٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	١١٨١٦٨,٠٠	جاري	٧٠٩٠٠٨,٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٩٠٠٨,٠٠	
٢-٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة RC 3000 البتومين السائل	١١٨,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠,٠٠٠	م	١٢٠٦٨٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٦٨٤,٠٠	جاري	١٤٢٤٠٧١٢,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٤٠٧١٢,٠٠	
١-٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم بعد الدمك	١٠٤,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠,٠٠٠	م	١١٨١٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	١١٨١٦٨,٠٠	جاري	١٢٢٨٩٤٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢٨٩٤٧٢,٠٠	
٣-٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم بعد الدمك	٦٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	م	١٨٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦,٠٠	جاري	١٢٠٦٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٦٤٠,٠٠	
١-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفايبر جلاس (نيوجرسى وجهين بارتفاع ٩٠ سم)	٥٧٥,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	م	٢٥٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٤٥,٠٠	جاري	١٤٦٣٣٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٦٣٣٧٥,٠٠	
٢-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفايبر جلاس (نيوجرسى وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم)	١٧٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	جاري	١٠٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦٧٥٠,٠٠	
٣-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي)	٦٦٥,٠٠٠	١٨	عدد	٦	٠	٦	جاري	٣٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٩٠٠٠,٠٠	
١-١٠	بالعدد عمل تحويل مروية لزوم نهج الأعمال وكذلك تحويل عوائق في المحور ثالثاً: أعمال الصرف والمياه											
١-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار لزوم صرف المطر (فطر ٤ بوصة)	١٤٠,٠٠٠	٥٧٧٥,٠٠	م	٤٨٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٣٠,٠٠	جاري	٦٧٦٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٦٢٠,٠٠	
١٢	بالعدد صب وتوريد وتركيب غرف تفقيش مقاس ١,٥*١,٥ ومتاهل محل عليها التشطيب	٦٥٠,٠٠٠	٢٠	عدد	٧,٠٠	٠	٧,٠٠	جاري	٤٥٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٥٠,٠٠	
التقويمات												
٢-١-٣	مسافة النقل حتى ٣٠ كم	٧٣,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣٠٥,٠٠٠	٩٢,٠٠٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢-١-٥	مسافة النقل حتى ١٤٠ كم											
اجمالي أعمال الطرق												
٢	لوحة اثره خارجية شلقة التجهيز IP65 طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	٧,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠	جاري	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	
١-٣	كابلات جهد منخفض قطاع ٧*١٥٠*٣ الومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية الولاغات والبند يشمل توريد وتركيب اكواس باي ميتالك	٥٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	م	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠,٠٠	جاري	٧٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٠٠,٠٠	
٢-٣	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع ٣*٢٥+٢٥ وذلك لتغذية اعدة الكهرباء	٢٥٠,٠٠٠	١٥٣٠٨,٠٠	م	٢٣٠	٠,٠٠٠	٢٣٠	جاري	١٧٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥٩٥٠,٠٠	
٤	عمود إنارة شوارع ١١ متر بعدد ١ ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للتآكل	٩٠٠٠	٥٦٠	عدد	٢٣٠	٠,٠٠٠	٢٣٠	جاري	١٥٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦٤٠٠٠,٠٠	
١-٥	كشاف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت	٨٠٠٠	٥٦٠	عدد	١١٥٠	٠,٠٠٠	١١٥٠	جاري	١٧١٠٦٢,٥٠	٠,٠٠٠	١٧١٠٦٢,٥٠	
٤-٥	شريط ليد لإنارة جسم عمود الإنارة	١٧٥,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	عدد								
اجمالي أعمال الكهرباء												
١٧٤٠٦٤٩٢٠,٧٠												
٩٠٩١٥١١٤,٧٠												

اجمالي المستخلص

اجمالي المستخلص (القطاع الغربي)

ممثل الملك "الهيئة للكهرباء"

ممثل الملك "الهيئة للطرق"


ممثل الملك "الهيئة للكباري"

الإستشاري

مصلحة رقم (٢) الشركة المنفذة

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى محروس



سبق صرفها الى

المعتمد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في ١٥/١٧ سنة ٢٠٢٣

على الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ


غير الواردة بهلك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الغلات

تحريراً في ١٥/١٧ سنة ٢٠٢٣

مدير المشروع

مهندس المشروع
مهندس الجشنى



تحريراً في ١٥/١٧ سنة ٢٠٢٣

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان		٩٠٩١٥	١١٤١
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		١٩٤٣	٩٧٧٧
مستحق صرفه		١٤٨٠	٣٣٦
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		١٢١٣٦	٩٩٧٥
صافى المبلغ المستحق		١٢٥٨٩	٧٤٣٣

١٠
٧٤٠١٦٦، ٨.
٣٥٥٦٧٨، ٩٢
٢٩.٢٧ | الاستقطاعات
٨٨٨٢، ١٠ رسم شجرة أصولي

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات	امضاء
أقرار بأن البند المخصص يسمح بالصرف	امضاء
بيان المبالغ على بالإماتات بتاريخ	امضاء
تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ج.ع) برقم	الكاتب المنوط
تحريرا في سنة ٢٠٠	الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط	روجع

شيك
أذن
يغتمد سحب
صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ

..... سنة ٢٠٠٠
تحرير في

الكاتب المنوط	(١) شطب
الكاتب المنوط	(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم
	(٣) تفيد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
الكاتب المنوط	(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	

تسلمت التحويل رقم و أقر باتبني أو أقر على هذا الحساب المتقدم بياته (*) و اني تسلمت المستحق لي وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل التاريخ..... سنة ٢٠٠٠

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

1