

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا		المطرق والكباري و النقل البري الهيئة العامة (GARBLT) وزارة النقل		مستخلص رقم (٨) جاري		عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السكينة-العلمين-مطروح-الفيوم)		الشركة المتحدة للتنفيذ والبناء م.م. محمد السيد مجاهد				
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
										جنيه	جنيه	
اولا : اعمال الكباري												
١	بالمتر المكعب تكسير وازالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى نوع والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية مسافة نقل ١٠ كم . يتم احتساب علاوة ١ جنيه /كم بالزيادة او النقصان	٧٠	٢٠٠٠	م٣	٣٣٨	٠	٣٣٨	جاري	٢٣٦٦٠	٠	٢٣٦٦٠	سيارة التنسيقات وجهاز الاشراف متواجدة وسيارة نقل العينات متواجدة
٢	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني من الطوب او الحجر (الديش)ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات	٨٥	١٦٠٠	م٣	٤٢٦	٠	٤٢٦	جاري	٣٦٢١٠	٠	٣٦٢١٠	البرنامج الزمنى متواجد
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	١٣٥٠	م٣	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح	١٩٠	١١٠٠	م٣	٢٧٤	٠	٢٧٤	جاري	٥٢٠٦٠	٠	٥٢٠٦٠	لافتات المشروع متواجدة
٧	بالمقطوعية عمل تحويلة منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بمايتيح وضوح الرؤية ليلا مع تنفيذطبقا لتعليمات جهاز الاشراف وتعليمات الادارة العامة للمرور	٥٠٥٠٠	٤	مقطوعية	٣	٠	٣	جاري	١٥١٥٠٠	٠	١٥١٥٠٠	التقارير الشهرية والاسبوعية
٨	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	١١٢٠	م.ط	١٠١٤	٠	١٠١٤	جاري	٤٥٦٣٠٠	٠	٤٥٦٣٠٠	اللافتات الارشادية متواجدة وتأمين سلامة المرور
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والأدوات اللازمة للتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات....	٢٧٠٠٠٠	٤	عدد	٢	٠	٢	جاري	٥٤٠٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠٠	المكاتب لزوم جهاز الاشراف متواجدة
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات.....	٥١٦٨	٨٠٠٠	م.ط	٦١١٧	٠	٦١١٧	جاري	٣١٦١٢٦٥٦	٠	٣١٦١٢٦٥٦	تم تجهيز قاعات الادارة العامة للمعلومات بالهيئة
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات.....	٧٣٨٩	١٢٠٠	م.ط	٧٧٢	٠	٧٧٢	جاري	٥٧٠٤٣٠٨	٠	٥٧٠٤٣٠٨	اجهزة الحاسب متواجدة بعدد ٣ اجهزة
١٣	بالعدد عمل اختبار تحميل على خازوق غير عامل بقطر ١٢٠ سم وحمل التجربة ٢٠٠% من الحمولة التشغيلية والفئة لا تشمل سعر خازوق التجربة ولايشمل حديد التسليح وتشمل اجهزة القياس والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٠٠٠٠	١	عدد	١	٠	١	جاري	٢٦٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر.....	١٠٠	٢٥٠٠٠	م٣	١٥٥٠١	٩٢٥٣	٢٤٧٥٤	جاري	٢٤٧٥٤٠٠	٠	٢٤٧٥٤٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى منسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية.....	١٢٠	٧٠٠٠	م٣	٤٣٤٦	٠	٤٣٤٦	جاري	٥٢١٥٢٠	٠	٥٢١٥٢٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وتشكيل جسم الكوبرى للمطالع والمنازل طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش.....	١٦٠	١١٠٠٠٠	م٣	٦٨٤٣	٠	٦٨٤٣	جاري	١٠٩٤٨٨٠	٠	١٠٩٤٨٨٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣	١٩٦٣	٣٥٠٠	م٣	٣٩٣	٢٣٧	٦٣٠	جاري	١٢٣٦٦٩٠	٠	١٢٣٦٦٩٠	
عن الشركة المنفذة:												
مدير المكتب الفني / الاستشاري والمطور العقاري / م. طارق رضوان التتبي / ٢٤٦٣٤ / ٤٠٧ - ٠٩٩ - ١٤٤												
عن الاستشاري:												
مدير المشروع م / محمد عزت												
أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول												
التاريخ												
يدفع للمقاول												
ملاحظة												
اعتمدت من												
مدير المشروع م / محمد عزت												
رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس () هانى مجاهد طه												
مدير المشروع م / ابراهيم محمد												
مدير عام المشروعات م / محمد حسنى فتيان												

عن الشركة المنفذة :	مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي	التاريخ	أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول
		يدفع للمقاول	مدير المشروع ٣٤٦٣٤ ب.ص - ٩٤ - ٤٠٧
	مدير المشروع م / طارق رضوان الدعب	ملاحظة	رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح
عن الاستشاري		اعتمدت من	عميد مهندس () هانى محمد طه
مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت			مدير عام المشروعات م / محمد حسنى قياض

Page 3 of 4

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا		الهيئة العامة للطرق والكباري و التملك البري (GARBLT)		مستخلص رقم (٨) جاري		عملية إنشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السبخة-العلمين-مطروح-القيوم)						
عن الفترة من بدء العمل حتي ١٥ -١٢ -٢٠٢٤		تنفيذ الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)										
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
ثانياً :اعمال الطرق												
٣٦	بالمنشئ المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للتبويج والرسومات التنفيذية المعتمدة والبنود بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٠	٦٥٠٠٠	م³	٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	جاري	١٤٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠	
٣٧	بالمنشئ المكعب اصال توريد وتشغيل التربة صالحة للزيم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات للتسوية بسمك ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للتبويج والرسومات التنفيذية المعتمدة والبنود بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٧,٥	٣٥٠٠٠	م³	٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	جاري	٨٧٧٥٠٠		٨٧٧٥٠٠	
٥٠	المشئ المكعب توريد ورزم طبقة (حلال من (٥ سم + رمل) بنسبة ١ : ٢ موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف وتسعر يشمل الرزم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهـى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٥	١٥٠٠٠	م³	٠	٤٤٧٩	٤٤٧٩	جاري	١١٤٢١٤٥		١١٤٢١٤٥	
الاجمالي الكلي												
										٧٧٢٢٨٩٩١٥	٠	٧٧٢٢٨٩٩١٥
اجمالي ماتم ادراجه سابقا												
										٧٠٢٥٩٥٩٧٤		
اجمالي المستحق خلال المدة												
										٦٩٦٩٣٩٤١	تسعة وستون مليون وستمائة وثلاثة وتسعون الفا وتسعمائة وواحد واربعون جنيهها	
عن الشركة المنفذة :												
مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي												
مدير المشروع م / طارق رضوان الديب												
عن الاستشاري												
مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت												
أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول												
التاريخ												
يدفع للمقاول												
ملاحظة												
اعتمدت من												
مدير المشروع												
رئيس الادارة المركزية												
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا												
الاسكندرية - مطروح												
عميد مهندس)												
هانى محمد طه												
مدير عام المشروعات												
م / محمد حسنى قياض												

عن الشركة المنفذة :
مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي
مدير المشروع م / طارق رضوان الديب
عن الاستشاري
مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت

