

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد !!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٧٢,٤٠٠ الي الكم ٧٣,٥٠٠ بطول ١,١٠٠ كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٣٩) في ٢٠٢٤ / ٩ / ٥ .

بمبلغ : ٢,٩٤٧,٨٥٠ جنيها (اثنان مليون وتسعمائة وسبعة واربعون الف وثمانمائة وخمسون جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١ .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ تقرير نتائج تكسير المكعبات الخرسانية
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ بيان الاعمال
- ٢ استلام وحصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع الردم (الجانبين)
- ١ محضر استلام الموقع



مهندس /



محضر استلام موقع

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره.
رقم (2025/2024/239) بتاريخ 2024/ 09 /5 بشأن اسناد اعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع
للخط الاول (العين السخنه – العاصمه الاداريه – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنه لتنفيذ المسافه من الكم
72,400 ال الكم 73,500 بطول 1.100 كم (بالأمر المباشر) لتنفيذ المشروع عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق 2024/09/7 بحضور كلاً من :

- 1- م / اسلام حليم عبد العزيز
ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري
- 2- م / مصطفى محمود عبد الفتى
ممثل الاستشاري (مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)
مدير المشروع – وشركة المؤسسه المصريه
للهندسه و التجاره – الشركة المنفذه
- 3- م / عمرو احمد اكنسى

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ
(الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه واقفل
المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	اسلام حليم عبد العزيز	ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري	
2	م / مصطفى محمود عبد الفتى	ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	
3	عمرو احمد اكنسى	مدير المشروع الشركة	

	date	from	to	side	القطاع	avg. 7	avg. 28
1	18/02/2024	74+630	74+730	Right	الحياه	246.8	284.1
						249.9	315.5
						229.7	294.3
						243.1	302.9
						203	294.3
2	22/02/2024	74+410	74+490	Left	الحياه	208	244
						246	308.1
						239.4	299.3
						230.6	317.4
3	24/02/2024	74+770	74+850	Left	الحياه	256	312.2
						248	305.8
						241	314.9
4	28/02/2023	75+460	75+500	Left	الحياه	239.8	301.1
5	29/02/2024	75+200	75+230	Left	الحياه	250.1	282.7
6	04/03/2024	74+740	74+780	Right	الحياه	229.2	302
						232.1	291.2
7	04/03/2024	74+500	74+560	Left	الحياه	242.4	287.5
						237.7	302.6
8	12/03/2024	74+560	74+700	Left	الحياه	246.8	304.1
						253.1	309.7
9	12/03/2024	72+340	72+420	Left	الحياه	260.5	3032
						246.9	310.3
10	12/03/2024	74+560	74+640	Right	الحياه	253.1	304.1
11	19/03/2024	71+040	71+120	Right	الحياه	241.9	297.8
12	20/03/2024	70+100	70+220	Left	الحياه	250.4	318.8
						239.7	309.9
13	20/03/2024	72+240	72+340	Left	الحياه	251	303.7
14	24/03/2024	70+070	70+100	Left	الحياه	241.8	293.1
15	24/03/2024	72+150	72+240	Left	الحياه	2363	311.1
16	26/03/2024	69+460	69+580	Left	الحياه	230.8	268.1
17	26/03/2024	72+420	72+500	Left	الحياه	243.3	279.7
18	27/03/2024	72+320	72+360	Left	الحياه	250.7	319.1

مهندس استشاري
(مكتب الرايد)



مهندس الشركة





	date	from	to	side	القطاع	avg. 7	avg. 28
19	30/03/2024	69+340	69+460	Left	الحياه	240.7	293.1
						242.2	301.9
20	31/03/2024	72+510	72+590	Left	الحياه	251	304.8
21	16/04/2024	69+590	69+710	Left	الحياه	251.7	311.4
						242.5	308.1
22	16/04/2024	69+720	69+860	Left	الحياه	246.3	299.8
23	20/04/2024	75+000	75+040	Left	الحياه	237.2	304.8
						239.4	314.9
24	21/04/2024	75+570	74+700	Left	الحياه	245.7	305.8
						247.8	306.1
25	21/04/2024	68+040	68+180	Left	الحياه	258.2	300.4
						253.1	303.4
26	23/04/2024	73+330	73+390	Left	الحياه	250.1	304.6
						253.4	300.5
27	28/04/2024	73+240	73+330	Left	الحياه	253	318.2
						269	292.2
						253	293.3
28	28/04/2024	67+950	68+030	Left	الحياه	252.8	308.4
						245.3	309.1
29	28/04/2024	74+710	74+750	Left	الحياه	243.7	308.7
30	30/04/2024	67+880	67+950	Left	الحياه	256.3	311.5
31	30/04/2024	67+470	67+620	Right	الحياه	243.3	304.6
						253.1	302.6

مهندس استشاري
(مكتب الرائد)



مهندس الشركه





	date	from	to	side	القطاع	avg. 7	avg. 28
32	05/05/2024	67+630	67+700	Right	الحياه	244.6	310.5
						252.2	307.9
						242.4	305.7
33	05/05/2024	67+710	67+790	Right	الحياه	253.1	302.6
34	05/05/2024	67+800	67+860	Left	الحياه	246.9	311.7
						250.7	292.5
						251.3	301.7
35	08/05/2024	67+630	67+790	Left	الحياه	239.2	305.1
36	12/05/2024	67+880	68+070	Right	الحياه	229.1	293.6
						307.9	238.2
37	13/05/2024	68+080	68+190	Right	الحياه	251.6	308.2
						258.1	311.4
						238.8	297.2
38	14/05/2024	67+530	67+620	Left	الحياه	251.4	294
						256.3	308.1
39	19/05/2024	69+570	69+830	Right	الحياه	253.3	304.5
						248.7	314
						249.2	302.2
40	21/05/2024	67+380	67+520	Left	الحياه	259.4	314.1
						253.7	296.3
						249.9	319.3
						366.2	356.8
						359.4	390.4
						339.7	345
41	25/05/2024	69+400	69+560	Right	الحياه	244.3	311.1
						246.9	305.2
						365.5	335.4





	date	from	to	side	القطاع	avg. 7	avg. 28
42	27/05/2024	69+170	69+390	Right	الحياه	273.9	286.2
43	02/06/2024	67+090	67+250	Left	الحياه	265.3	293.3
						265.9	296.3
						249	312.2
44	03/06/2024	67+260	67+370	Left	الحياه	250.7	311.5
						250.7	297.4
45	04/06/2024	74+800	74+880	Right	الحياه	249.2	310
						253.6	265.3
						247.2	300.2
46	10/06/2024	66+950	67+090	Left	الحياه	250.1	291.5
						248	277.7
						245.9	296.7
						251.4	307.6
47	10/06/2024	75+195	75+240	Right	الحياه	244.3	319.7
						247.1	305.4
48	23/06/2024	74+820	74+920	Right	الحياه	256.9	306
						240.9	307.6
49	27/06/2024	75+060	75+110	Right	الحياه	246.9	286.5
50	27/06/2024	75+450	75+480	Right	الحياه	253.6	302.5
51	27/06/2024	66+910	66+950	Left	الحياه	250.4	306.1
52	27/06/2024	71+130	71+210	Right	الحياه	246.5	317.1
						247.1	300.2
						248.6	287.7

مهندس استشاري
(مكتب الرايد)



مهندس الشركه



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٧٢,٤٠٠ الي الكم ٧٣,٥٠٠ بطول ١,١٠٠ كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٣٩) في ٢٠٢٤ / ٩ / ٥ .

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- لا يوجد محملات اخرى طبقا للتعاقد (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية





عقد مقابلة

**الموضوع : أعمال الدراسات لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول (العين
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة
من الكم ٧٢,٤٠٠ الى الكم ٧٢,٥٠٠ بطول ١,١٠٠ كم (بالأمر المباشر) .**

رقم العقد: ٢٣٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

أنه في يوم الخميس الموافق ٥ / ٩ / ٢٠٢٤ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى

وبعثها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة "

بصفته / مدير المؤسسة

بموجب تفويض

وبعثها السيد الأستاذ / محمد احمد متولي عبد الرحمن

وينوب عنه في التوقيع / الصديق شعبان يوسف الصديق

رقم قومي / ٢٦٦٠٨٢٣١٣٠٠٧٩٨

بطاقة ضريبية / ٧١٣-٨٢٦-٤٦٤

مأمورية ضرائب / مركز كبار ممولين القاهرة ثان .

سجل تجاري رقم / ٧٧٧٣٠

ومقرها / ٢٥ عبد الحي حجازي المنطقة الثامنة الدور الثاني - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

الصادرة من
مدير المؤسسة



١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص ب ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت ٢٣٨٩٢٠٨٣ - ٢٣٨٩٢ (٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact_us@garb.gov.eg



CamScanner ب

أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المداول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



SYSTRA



استلام و حصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع ردم - (الجانب الايمن) - القطاع من محطة ٧٣+٣٦٠ الي ٧٣+٤٠٠

شركة /المؤسسة المصرية للهندسة و
التجارة

القطاع																															
من محطة	إلى محطة	قدمة علوية			ميل أول			مسطح أول			ميل ثاني			مسطح ثاني			ميل الثالث			مسطح ثالث			ميل رابع			قدمة سفلية			إجمالي المسطح (م²)	ملاحظات	
		الطول (م)	عرض (م)	المسطح (م²)	الطول (م)	عرض (م)	المسطح (م²)	الطول (م)	عرض (م)	المسطح (م²)	الطول (م)	عرض (م)	المسطح (م²)	الطول (م)	عرض (م)	المسطح (م²)	الطول (م)	عرض (م)	المسطح (م²)	الطول (م)	عرض (م)	المسطح (م²)	الطول (م)	عرض (م)	المسطح (م²)	الكمية (م³)					
73+360	73+380	20.00	1.00	20.00	20.00	9.01	180.20	20.00	2.00	40.00	20.00	9.01	180.20	20.00	2.00	40.00	20.00	9.01	180.20	20.00	2.00	40.00	20.00	6.24	124.70	20.00	0.30	0.50	3.00	805.30	
73+380	73+400	20.00	1.00	20.00	20.00	9.01	180.20	20.00	1.00	20.00	20.00	4.51	90.10	20.00	1.00	20.00	20.00	4.51	90.10	20.00	1.00	20.00	20.00	9.01	180.20	20.00	0.30	0.50	3.00	620.60	
إجمالي الكمية				40.00			360.40			60.00			270.30			60.00			270.30			60.00			304.90				6.00	1425.90	





شركة /المؤسسة المصريه للهندسه و التجاره

												القطاع	
ملاحظات	اجمالي المسطح(م²)	قدمة سفلية				ميل أول			قدمة علوية			إلى محطة	من محطة
		الكمية (م³)	سمك (م)	عرض (م)	الطول (م)	المسطح(م²)	عرض (م)	الطول (م)	المسطح(م²)	عرض (م)	الطول (م)		
	200.20	3.00	0.50	0.30	20.00	180.20	9.01	20.00	20.00	1.00	20.00	72+600	72+580
	146.20	3.00	0.50	0.30	20.00	126.20	6.31	20.00	20.00	1.00	20.00	72+620	72+600
	139.40	3.00	0.50	0.30	20.00	119.40	5.97	20.00	20.00	1.00	20.00	72+640	72+620
	175.50	3.00	0.50	0.30	20.00	155.50	7.78	20.00	20.00	1.00	20.00	72+660	72+640
	177.30	3.00	0.50	0.30	20.00	157.30	7.87	20.00	20.00	1.00	20.00	72+680	72+660
	181.10	3.00	0.50	0.30	20.00	161.10	8.06	20.00	20.00	1.00	20.00	72+700	72+680
	152.80	3.00	0.50	0.30	20.00	132.80	6.64	20.00	20.00	1.00	20.00	72+720	72+700
	123.60	3.00	0.50	0.30	20.00	103.60	5.18	20.00	20.00	1.00	20.00	72+740	72+720
	110.70	3.00	0.50	0.30	20.00	90.70	4.54	20.00	20.00	1.00	20.00	72+760	72+740
	100.00	3.00	0.50	0.30	20.00	80.00	4.00	20.00	20.00	1.00	20.00	72+780	72+760
	117.10	3.00	0.50	0.30	20.00	97.10	4.86	20.00	20.00	1.00	20.00	72+800	72+780
	149.50	3.00	0.50	0.30	20.00	129.50	6.48	20.00	20.00	1.00	20.00	72+820	72+800
	163.20	3.00	0.50	0.30	20.00	143.20	7.16	20.00	20.00	1.00	20.00	72+840	72+820
	151.20	3.00	0.50	0.30	20.00	131.20	6.56	20.00	20.00	1.00	20.00	72+860	72+840
	166.60	3.00	0.50	0.30	20.00	146.60	7.33	20.00	20.00	1.00	20.00	72+880	72+860
	200.20	3.00	0.50	0.30	20.00	180.20	9.01	20.00	20.00	1.00	20.00	72+900	72+880
	2454.60	48.00				2134.60			320.00				اجمالي الكمية

الشركة المنفذة

المؤسسة المصرية للتجارة الخارجية
E.C.E.T.
1984/12/14



SYSTRA



استلام و حصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع ردم - (الجانب الايسر) - القطاع من محطة ٧٣+٢٦٠ الي ٧٣+٤٠٠

شركة /المؤسسة المصرية للهندسة و
التجارة

القطاع

ملاحظات	اجمالى المسطح(م²)	قدمة سفلية				ميل ثالث			مسطح ثاني			ميل ثاني			مسطح أول			ميل أول			قدمة علوية			إلى محطة	من محطة
		الكمية (م³)	سمك (م)	عرض (م)	الطول (م)	المسطح(م²)	عرض (م)	الطول (م)	المسطح(م²)	عرض (م)	الطول (م)	المسطح(م²)	عرض (م)	الطول (م)	المسطح(م²)	عرض (م)	الطول (م)	المسطح(م²)	عرض (م)	الطول (م)	المسطح(م²)	عرض (م)	الطول (م)		
	114.90	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	94.90	4.75	20.00	20.00	1.00	20.00	73+280	73+260
	235.50	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	48.30	2.42	20.00	20.00	1.00	20.00	147.20	7.36	20.00	20.00	1.00	20.00	73+300	73+280
	400.20	3.00	0.50	0.30	20.00	1.60	0.08	20.00	20.00	1.00	20.00	138.40	6.92	20.00	40.00	2.00	20.00	180.20	9.01	20.00	20.00	1.00	20.00	73+320	73+300
	430.60	3.00	0.50	0.30	20.00	1.60	0.08	20.00	20.00	1.00	20.00	168.80	8.44	20.00	40.00	2.00	20.00	180.20	9.01	20.00	20.00	1.00	20.00	73+340	73+320
	396.00	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	155.80	7.79	20.00	40.00	2.00	20.00	180.20	9.01	20.00	20.00	1.00	20.00	73+360	73+340
	347.70	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	107.50	5.38	20.00	40.00	2.00	20.00	180.20	9.01	20.00	20.00	1.00	20.00	73+380	73+360
	193.00	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	30.40	1.52	20.00	20.00	1.00	20.00	122.60	6.13	20.00	20.00	1.00	20.00	73+400	73+380
	2117.90	21.00				3.20			40.00			649.20			200.00			1085.50			140.00			اجمالى الكمية	





SYSTRA



استلام و حصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع ردم - (الجانب الايسر) - القطاع من محطة ٧٢+٤٠٠ الي ٧٢+٥٤٠

شركة /المؤسسة المصرية للهندسة و التجاره

القطاع

ملاحظات	اجمالي المسطح (م ^٢)	قدمة سفلية				ميل اول			قدمة علوية			إلى محطة	من محطة
		الكمية (م ^٣)	سمك (م)	عرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	عرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	عرض (م)	الطول (م)		
	92.20	3.00	0.50	0.30	20.00	72.20	3.61	20.00	20.00	1.00	20.00	72+420	72+400
	92.20	3.00	0.50	0.30	20.00	72.20	3.61	20.00	20.00	1.00	20.00	72+440	72+420
	92.20	3.00	0.50	0.30	20.00	72.20	3.61	20.00	20.00	1.00	20.00	72+460	72+440
	92.20	3.00	0.50	0.30	20.00	72.20	3.61	20.00	20.00	1.00	20.00	72+480	72+460
	92.20	3.00	0.50	0.30	20.00	72.20	3.61	20.00	20.00	1.00	20.00	72+500	72+480
	92.20	3.00	0.50	0.30	20.00	72.20	3.61	20.00	20.00	1.00	20.00	72+520	72+500
	92.20	3.00	0.50	0.30	20.00	72.20	3.61	20.00	20.00	1.00	20.00	72+540	72+520
	645.40	21.00				505.40			140.00			اجمالي الكمية	



الشركة المنفذة



العقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٣٩) في ٥ / ٩ / ٢٠٢٤.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
								جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢		٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	جاري	٢٨٠.٨٠٠٠,٠٠	١.٠٠٠٠٠,٠٠	٢٧٠.٨٠٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٩/١٩ و تنتهي في ٢٠٢٥/ ٢/١٩ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنية لا غير من بند الحماليات الخرسانية لحين نهو الملاحظات.
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لفتحات الحماليات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٣		٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	جاري	٢٣٩٨٥٠,٠٠		٢٣٩٨٥٠,٠٠	
الإجمالي											٢٩٤٧٨٥٠,٠٠
فقط اثنان مليون وتسعمائة وسبعة واربعون ألف وثمانمائة وخمسون جازيها لاغير											



مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف
م / محمد عيسى
التوقيع /

مدير المشروع
م / محمد عيسى
التوقيع /

زوج فوجد علي نسخة
تحرير في ٢٠٢٤/ ١٠/ ١٩

الاستشارة العام (شركة سيستر)

م / محمد خالد الدجمل
التوقيع /

م / محمد عيسى
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)

م / محمد عيسى
التوقيع /

م / محمد عيسى
التوقيع /

م / محمد عيسى
التوقيع /

م / محمد عيسى
التوقيع /

م / محمد عيسى
التوقيع /

م / محمد عيسى
التوقيع /