

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال إنشاء كوبري القطار السريع ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس /
السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٧) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون).

- العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣.

بقيمة : ٣٦٨٥٧٠٧٨,٣٥ جنيهاً (فقط ستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثمانية وسبعون جنيهاً وخمسة
وثلاثون قرشاً لا غير)

بإجمالي: ١١٢٣٨٦٩٨٥٤,٢٩ جنيهاً (فقط مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليوناً وثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة
وأربعة وخمسون جنيهاً وتسعة وعشرون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٥.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ١٠/٢٠٢٤

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ع.ح

بيان الأعمال

حصر الأعمال



مستخلص رقم ٧
شامل المدة من بدء الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٠٩-٢٥

بيان اعمال

بند	نوع العمل	الوحدة	المقاييس المعتمدة ١ بعد التفاوض	الكمية المنقذة بنسبة ١٠٠%	الكمية الاجمالية بالمستخلص	نسبة الكمية بالمستخلص
٥	اصال الاتربة	م٣	٨١٨٠	٨٦١٨,١٧	٨١٨٠,٠٠	%٩٥
٦	اعمال الاساس	م٣	٤,١٥٠,٠٠	٤,٣٩١,٢٨	٤,١٥٠,٠٠	%٩٥
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم		٢,٩٥٠,٠٠	٣,١٣٤,١٨	٢,٩٥٠,٠٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٣ كم		١,٣٥٠,٠٠	١,٤٢٩,٢٩	١,٣٥٠,٠٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٤ كم		٤٢٠,٠٠	٤٤٦,٥٩	٤٢٠,٠٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٥ كم		١,٠٥٠,٠٠	١,١١٨,٦١	١,٠٥٠,٠٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٦ كم			١٠,٥١٩,٩٥	٩,٩٢٠,٠٠	%٩٤
الاجمالي						
٧	توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موزدة من أحد الخلاطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بالآليات بولي برويلين فايبر بمعدل ٩٠٠ كجم/م ^٣ خرسنة. تتم عملية الرصف باستخدام فيلتر رصف خرسني حديث الصنع الخ	م٣	١٨,٧٠٧,٠٠	١٩,٦٩٢,٠٠	١٨,٧٠٧,٠٠	%٩٥
٨	توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موزدة من أحد الخلاطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بالآليات بولي برويلين فايبر بمعدل ٩٠٠ كجم/م ^٣ خرسنة. تتم عملية الرصف بصب الخرسانة وفردا بعملية يدوية مع التجارح اللازمة لتحديد العرض والمنسوب و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق الصالة الخدربة لتشطيب السطح على الوجه الاكمل ... الخ	م٣	٢٤,٦٩٥,٠٠	٢٥,٩٩٤,٧٧	٢٤,٦٩٥,٠٠	%٩٥
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس	م٢	٤٥,٦٥٠,٠٠	٤٨,٠٦١,٦٣	٤٥,٦٥٠,٠٠	%٩٥
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس	م٢	٣٣,٨١٠,٠٠	٣٥,٥٩٠,١٤	٣٣,٨١٠,٠٠	%٩٥
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البينومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية	م٢	٤٣,٠٣٠,٠٠	٤٥,٣٠٤,٠٢	٤٣,٠٣٠,٠٠	%٩٥
١٢	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمك	م٢	١٧,٦٢٠	١٨,٥٥٥,٢٥	١٧,٦٢٠,٠٠	%٩٥
١٣	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك .	م٢	٥١,٤٠٠	٥٤,١٠٩,٥٣	٥١,٤٠٠,٠٠	%٩٥
١٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تحديده الشوارع ج- قطر ١٢ بوصة	م ط	٢٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٢٠٠,٠٠	%٩٣
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢	م٢	٣٧,٧٢٠,٠٠	٣٩,٧١٣,٣١	٣٧,٧٢٠,٠٠	%٩٥
١٦	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توبجرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	٢,٣١٠,٠٠	٢,٤٤١,٦٠	٢,٣١٠,٠٠	%٩٥
١٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفلير جلاس (توبجرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	١,٩٦٢,٠٠	٢,٠٦٥,٠٠	١,٩٦٢,٠٠	%٩٥
١٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفلير جلاس (ببيي توبجرسي) وجهين بارتفاع ٣٧ سم ومن الخرسانة ذات المقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	٣,٤٤٨,٠٠	٣,٦٢٩,٠٠	٣,٤٤٨,٠٠	%٩٥
١٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب برديرة من الخرسانة العادية بإبعاد ٣٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي	م ط	٢٠٢	٢١٣,٠٠	٢٠٢,٠٠	%٩٥
٢٠	بالحد أعمال توريد وتركيب غرقة نفثيش (٩٠سم*٩٠سم) سابقة الصب من الخرسانة والبند يشمل كافة الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندسين (الغلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).	بالحد	٢,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٠	%٦٧

مهندس الهيئة

رئيسة اللجنة



مدير المشروع /

م / هادي على



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد...

بخصوص عملية اعمال انشاء كوبري القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق
السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس
تنفيذ : شركة سامكرت مصر
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٨)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة
- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتي تاريخه

يوجد بالعقد البيانات التاليه ولم يتم توريدها بالمنطقة :-

- - توريد عدد (٣٠) كرتونة A4 او (١٥) كرتونه A3
- عدد (٤) بصمة حضور وانصراف
- عدد (١٠) احبار طابعات او (١٥) احبار ماكينات تصوير
- عدد (١) جهاز حاسب الى او لاب توب بالطابعة A4
- عدد (١) جهاز لاب توب بأعلي المواصفات
- ولم يتم توريدهم بالمنطقة

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآله

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢ / ١٠ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد ()



مهندس /

مستخلص رقم ٧

[illegible]

مدير عام مشروعات الهيئة
مهتمس / احمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
بنيس / محمد سامي

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

شركة سامكرت
مهندس / ذاتي علي

عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق السويس -السبخة والطريق الدائري حول مدينة السويس بالامر المباشر

مستخلص رقم ٧

شامل المدة من بدء الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٠٩-٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	المقاييس المعدلة ١	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهجي	قيمة الأعمال التي تمت	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
ثانيا : أعمال الكباري - الأعمال الإنشائية												
٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والبلاطات الانتكائية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقوم للتكرينات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٢,٩٠٥	م ^٣	٢٠٩,٠٠	٢٠٨,٠١٨	٠,٠٠٠	٢٠٨,٠١٨	جاري	٢٠٤,٢٩٢	٠	٢٠٤,٢٩٢	استمرار حجز مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) علي البند رقم (١٥) لحين نهو الملاحظات.
أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢	١٩٠	م ^٣	٢٠٩,٠٠	٢٠٨,٠١٨	٠,٠٠٠	٢٠٨,٠١٨	جاري	٣٩,٥٢٣	٠	٣٩,٥٢٣	
٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأضدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ وأجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول الى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣,٧٧٥	م ^٣	٢٦,٠٠	٢٥,٣٦	٠,٠٠٠	٢٥,٣٦	جاري	٩٥,٧٣٢	٠	٩٥,٧٣٢	استمرار تعليه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) علي بند رقم ١٠
أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٦٠ كجم /م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٢٥	م ^٣	٢٦,٠٠	٢٥,٣٦	٠,٠٠٠	٢٥,٣٦	جاري	٦٣٤	٠	٦٣٤	
٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق اصدء الكوبري (الهوامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ وأجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول الى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣,٩٧٥	م ^٣	٣٥,٠٠	٣٤,٢٥	٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	جاري	١٣٦,١٤٨	٠	١٣٦,١٤٨	
أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٦٠ كجم /م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٢٥	م ^٣	٣٥,٠٠	٣٤,٢٥	٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	جاري	٨٥٦	٠	٨٥٦	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول الى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ و محمل على البند الاثنى بالحمولات المنسبة اللازمة للتركيب (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٥,١٠٠	م ^٣	١١٦٦,٠٠	١١٦٥,٠٣٤	٠,٠٠٠	١١٦٥,٠٣٤	جاري	٥,٩٤١,٦٧٢	٠	٥,٩٤١,٦٧٢	
أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٧٠ كجم /م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢	٥٠	م ^٣	١١٦٦,٠٠	١١٦٥,٠٣٤	٠,٠٠٠	١١٦٥,٠٣٤	جاري	٥٨,٢٥٢	٠	٥٨,٢٥٢	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية أعلى الكمرات سابقة الصب او اعلى الكمرات المحيطة اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول الى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفئة تشمل كافة الاصلح اللازمة لتهو العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).	٣,١٧٥	م ^٣	٦٥٥,٠٠	٣٤٨,٩٦٤	٣٠٦,٠٣٦	٦٥٥,٠٠٠	جاري	٢,٠٧٩,٦٢٥	٠	٢,٠٧٩,٦٢٥	
أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٧٠ كجم /م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢	٥٠	م ^٣	٦٥٥,٠٠	٣٤٨,٩٦٤	٣٠٦,٠٣٦	٦٥٥,٠٠٠	جاري	٣٢,٧٥٠	٠	٣٢,٧٥٠	
٧	بالطن توريد وقطع وتشي وتربط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (١٠/١٠) لزوم جميع عناصر الكوبري حتى ١٢ م طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة.	٧٠,٠٠٠	بالطن	١١٥٩٦,٠٠	١٠٤٨٧,٠٣٢	١١٠٥,٢١٢	١١٥٩٢,٢٤٤	جاري	٨١١,٤٥٧,٠٥٢	٠	٨١١,٤٥٧,٠٥٢	
٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابات عالية الأجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الأجهاد لزوم الكمرات الخرسانية سابقة الصب والأجهاد من اسلاك مجنولة طبقا للمواصفات والسعر شامل الشد والتركيب والانتكز والاكسسوارات والويزج والحقن والجرية وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين.	١٢٠,٠٠٠	بالطن	٧٢,٨٠	٧٢,٧٩٤	٠,٠٠٠	٧٢,٧٩٤	جاري	٨,٧٣٥,٣٢٨	٠	٨,٧٣٥,٣٢٨	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للتآكلية ذات اساس اكريليك مقاومة للتآكلية لحول جسم الكوبري والانتاج احدى الشركات المتخصصة والبند يشمل كافة ما يلزم لتهو العمل كاملا بما جيمعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين.	١١٨	م ^٢	٨٢٠٠٠,٠٠	٦١٤٦٢,٨٢١	١٣٦٦٦,٩٥٠	٧٥١٢٩,٧٧١	جاري	٨,٨٦٥,٣١٣	٠	٨,٨٦٥,٣١٣	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري (BOX.SEC) شامل البلاطات العلوية واليوبات والبلاطة السفلية وكوبيسنتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ لارتفاع حتى ٦م والسعر لا يشمل حديد التسليح .	٤٣٠٠	م ^٣	٤٩٣,٠٠	٤٨٢,٩٤	٠,٠٠٠	٤٨٢,٩٤٠	جاري	٢,٠٢٦,٦٤١	٥٠,٠٠٠	٢,٠٧٦,٦٤١	
أ	- يتم احتساب علاوة ١٠٠ ج على كل واحد متر طولى ارتفاع زيادة عن ٦ متر لكل متر مكعب.	٤٤٠٠	م ^٣	٢٦٥,٠٠	٢٥٨,٨٣	٠,٠٠٠	٢٥٨,٨٣٤	جاري	١,١٣٨,٨٦٩	٠	١,١٣٨,٨٦٩	
ب	ارتفاع من طول ٦ متر الى طول ٧ متر	٤٥٠٠	م ^٣	١٢٥,٠٠	١٢١,٧٠	٠,٠٠٠	١٢١,٧٠٣	جاري	٥٤٧,٦٦٢	٠	٥٤٧,٦٦٢	
ت	ارتفاع من طول ٧ متر الى طول ٨ متر	٤٦٠٠	م ^٣	١٢٩٥,٠٠	١٢٥٤,٠٠٦	١٤,٩٢	١٢٦٨,٩٢١	جاري	٥,٨٣٧,٠٣٨	٠	٥,٨٣٧,٠٣٨	
ج	ارتفاع من طول ٨ متر الى طول ٩ متر	٤٧٠٠	م ^٣	٢١٦٠,٠٠	١٨٢١,٨٥٨	٢٩٤,٩٢	٢١١٦,٧٧٦	جاري	٩,٩٤٨,٨٤٩	٠	٩,٩٤٨,٨٤٩	
ح	ارتفاع من طول ٩ متر الى طول ١٠ متر	٤٨٠٠	م ^٣	٣٣٠٤,٠٠	٢٩٠٩,٠٤٧	٣٢٧,٩٣	٣٢٣٦,٩٨٢	جاري	١٥,٥٣٧,٥١٢	٠	١٥,٥٣٧,٥١٢	
خ	ارتفاع من طول ١٠ متر الى طول ١١ متر	٤٩٠٠	م ^٣	٣٠٣٧,٠٠	٢٣١٣,٩٦	٦٦٢,١٨	٢٩٧٦,١٤٥	جاري	١٤,٥٨٣,١٠٩	٠	١٤,٥٨٣,١٠٩	
د	ارتفاع من طول ١١ متر الى طول ١٢ متر	٥٠٠٠	م ^٣	٣٢٣٧,٠٠	٢٣٩٩,٤٣	٧٧٨,١٧	٣١٧٧,٥٩٩	جاري	١٥,٨٨٧,٩٩٤	٠	١٥,٨٨٧,٩٩٤	
ذ	ارتفاع من طول ١٢ متر الى طول ١٣ متر	٥١٠٠	م ^٣	٧٠٧٧,٠٠	٦٢٩٧,٦٥٨	٦٣٧,٧٧	٦٩٣٥,٤٢٦	جاري	٣٥,٣٧٠,٦٧١	٠	٣٥,٣٧٠,٦٧١	
ر	ارتفاع من طول ١٣ متر الى طول ١٤ متر	٥٢٠٠	م ^٣	٥٠٧٧,٠٠	٤٩٧٤,٩٥٦	٠,٠٠٠	٤٩٧٤,٩٥٦	جاري	٢٥,٨٦٩,٧٧٢	٠	٢٥,٨٦٩,٧٧٢	
م	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٧٠ كجم /م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢	٥٠	م ^٣	٢٦٠٧٠,٠٠٠	٢٢٨٣٤,٤٠	٢٧١٥,٨٨	٢٥٥٥٠,٢٨١	جاري	١,٢٧٧,٥١٤	٠	١,٢٧٧,٥١٤	

تحريرا في ٢٠٢٤/١٠/١٤

استشاري الشركة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

مهندس / ممدوح الشامي

شركة سامكوت

مهندس / هاني علي

إستشارى الأعمال الصناعية (أ.د / أسامة عقيل)

مدير المشروع الإستشارى لأعمال الكباري

مهندس / محمد سيد

مهندس الهيئة


مهندس / محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة

مهندس / محمد سامي

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس / احمد عراقي



خاص باعمال كوبري القطار السريع

عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق السويس -السبخة والطريق الدائري حول مدينة السويس بالامر المباشر

مستخلص رقم ٧

شامل المدة من بدء الاعمال حتى تاريخ ٢٥-٠٩-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	المقياس المعدل ١	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهج	قيمة الأعمال التي تمت	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
١٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين طبقاً للمواصفات والإشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن وإعداد الأسطح أسفل الركائز بالعمل تحت الإحمال في مجال الحركة المعرضة لها الركائز والسعر يشمل كل ما يلزم وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين											
أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بدون جوايط	٣٢٥٠٠	بالعدد	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	جاري	١٩٥٠٠٠٠	٠	١,٩٥٠,٠٠٠	
ب	بـبالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢٥١ طن حتى ٤٠٠ طن بجوايط	٧٤٠٠٠	بالعدد	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	٤٤٤٠٠٠	٠	٤٤٤,٠٠٠	
ج	جـبالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠١ طن حتى ٥٥٠ طن بجوايط	١٣٧٠٠٠	بالعدد	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	جاري	١٦٤٤٠٠٠٠	٠	١٦,٤٤٠,٠٠٠	
اعمال الطرق تابع اعمال الكباري												
٤	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت الساتل سريع التطهير (R . C.3000) بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندسين.	٢٠	م	٨٩٥٠٠,٠٠٠	٤٨٤٢٥,٦٧	٠,٠٠٠	٤٨٤٢٥,٦٧	جاري	٩٦٨٥١٣,٤٧٤٩	٠	٩٦٨,٥١٣,٤٧	
٥	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتكترجة ناتج تكسير الكسرات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندسين.	٣٣٠	م	٤٤٧٠٠,٠٠٠	٢٤٢١٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢١٢,٠٠	جاري	٧٩٨٩٩٦٠	٠	٧,٩٨٩,٩٦٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتكترجة ناتج تكسير الكسرات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندسين.	٢٧١	م	٤٤٧٠٠,٠٠٠	٢٤٢١٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢١٢,٠٠	جاري	٦٥٦١٤٥٢	٠	٦,٥٦١,٤٥٢,٠٠	
اعمال الكهرباء تابع اعمال الكباري												
٢	بالعدد توريد وتركيب عمود انارة ارتفاع ١٠ متر مفرد حسب المواصفات والرسومات شامل التركيب والقاعدة الخرسانية وسلك التوصيل ٢*٢ مم ثرمو بلاستيك و لوحة فرعية للعمود طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين .	٣٠,٠٠٠	بالعدد	١٧١,٠٠	٨٠	٠	٨٠	جاري	٢٤٠٠٠٠٠	٠	٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم (٢٥*٤) مم ٢ مسلح ويشمل ذلك جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم و غير شامل المواسير كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين.	٥١٠	م ط	٣٩٠٠,٠٠٠	١٩٩٥,٢٨	١٩٠٤,٧٢٠	٣٩٠٠,٠٠٠	جاري	١٩٨٩٠٠٠	٠	١,٩٨٩,٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ٣ بوصة PVC	٣١٢	م ط	٣٣٥٠,٠٠٠	١٧١٩,٩	١٦٢٦,٨٠٠	٣٣٤٦,٧٠	جاري	١٠٤٤١٧٠,٤	٠	١,٠٤٤,١٧٠,٤٠	
التشوينات												
	بالطن توريد وقطع وتشي ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٧٠,٠٠٠	بالطن	—	١٠٨٠,٧٠٣	٨٣٠,٥٥٩	٢٥٠,١٤٤	جاري	١٧,٥١٠,٠٨٠	٠	١٧,٥١٠,٠٨٠,٠٠	تم صرف ٧٥% من كمية التشوين الكلي والتي تقدر بكمية ٣٣٣,٥٢٦
	إجمالي قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة لأعمال الرصف الاسفلتي	٣	م	٤٨٤٢٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٤٢٤,٠	جاري	١٤٥,٢٧٢	٠	١٤٥,٢٧٢,٠٠	
إجمالي قيمة أعمال الكباري												
واحد مليار وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف ومئتان وأربعة وخمسون جنيها وتسعة وعشرون قرشا												
إجمالي قيمة أعمال الطرق												
مائة مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة جنيها												
إجمالي قيمة الأعمال												
واحد مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون جنيها وتسعة وعشرون قرشا												
اجمالي السابق												
واحد مليار وسبعة وثمانون مليون واثنان عشر ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيها وأربعة وتسعون قرشا												
اجمالي الحالي												
سنة وثلاثون مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون جنيها وخمسة وثلاثون قرشا												
١,٠٢٣,٥١٥,٢٥٤,٢٩												
١٠٠,٣٥٤,٦٠٠,٠٠												
١,١٢٣,٨٦٩,٨٥٤,٢٩												
١,٠٨٧,٠١٢,٧٧٥,٩٤												
٣٦,٨٥٧,٠٧٨,٣٥												

تحريراً في ٢٠٢٤/١٥/١

استشاري الشركة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

مهندس / مدوح الشامي

PENTA
Date: 1 / 20
Project No.
Action By:

شركة سامكريت

مهندس / هاني علي

إستشاري الأعمال الصناعية (أ.د. / أسامة عقل)

مدير المشروع لإستشاري لأعمال الكباري

مهندس / محمد سيد

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سامي

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس / احمد عراقي

