



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٨) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢,٥ الي الكم ٢٣,٥ بطول ١ كم الاتجاهين

تنفيذ : شركة ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٩) في ١٠/٨/٢٠٢١ .

بمبلغ : ٤,٣٦٨,٠٠٠ جنيها (فقط اربعة مليون وثلاثمائة وثمانية وستون الف جنيها) لاغير .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٠٢٣/١١/٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- ١ محضر حصر كميات الميول الخرسانية
- ٢ محضر استلام وحصر الميول الخرسانية للجانبين
- ١ محضر نتائج الاجهات لمكعبات خرسانة الميول



مهندس /

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8}$$

محضر حصر كميات

الميول الخرسانية في المسافة كم 23+000 الى المسافة كم 23+500

التاريخ: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م 2	الكمية م 3	الاجمالي (م2)	الاجمالي (م3)	ملاحظات
1	مسطح (1)	اليمن	500	75	6792.20	75	الحرج لبيد بأعمال الحزل
2	ميل (1)		4500				
3	مسطح (2)		760				
4	ميل (2)		1032.2				
5	قدمة سفلية						
1	مسطح (1)	اليسار	500	75	5963.00	75	الحرج لبيد بأعمال الحزل
2	ميل (1)		4500				
3	مسطح (2)		480				
4	ميل (2)		483				
5	قدمة سفلية						
الاجمالي					12755.20	150	

ملاحظات :-

حصر رقم (1) ميول خرسانية

حصر جارى (1) في الاتجاهين

مهندس الهيئة

استشاري مكتب الرائد

الشركة المنفذة



٢٠٢٣/١٠/١٨

من محطة	الى محطة	الجانب الايمن				الجانب الايسر			
		الكمية / 2م	عدد الكميات .	متوسط النتائج (7 ايام)	متوسط النتائج (28 يوم)	الكمية / 2م	عدد الكميات .	متوسط النتائج (7 ايام)	متوسط النتائج (28 يوم)
23+000	23+020	262.2	1	240.3		180	3	243.1	
23+020	23+040	288.6	2			180	3	235.6	
23+040	23+060	301.8	1			256	4	231.9	
23+060	23+080	309.4	2	240.3		267	4	234	
23+080	23+100	316.2	1			324.2	4	238	
23+100	23+120	321.4	2			269.2			
23+120	23+140	322.2	1	240.3		261.6	1	213.1	
23+140	23+160	326.2	2			258.6			
23+160	23+180	330.6	1			255.2	1	226.2	
23+180	23+200	323.2	2	241.3		250.4			
23+200	23+220	323	1			252.6	1	225.8	
23+220	23+240	308.2	2			248.2			
23+240	23+260	296.8	1	225.3		241.6	1	256.1	
23+260	23+280	278.6	2	231.7		238.4			
23+280	23+300	283.6	1			180	1	225.8	
23+300	23+320	254.4	2	222.9	269.1	180			
23+320	23+340	253.8	3	233.6	290.3	180	1	243.9	
23+340	23+360	252	3	243.4	296.9	180			
23+360	23+380	240	3	245	285.6	180	1	238	
23+380	23+400	200	1			180			
23+400	23+420	200	2	207.3	290.3	180			
23+420	23+440	200	2			180	1	244.8	
23+440	23+460	200	2	223.8	284.7	180			
23+460	23+480	200	2			180			
23+480	23+500	200	1	225.3	285.6	180	1	233.5	

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ جسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢,٥ الي الكم ٢٣,٥ بطول ١ كم الاتجاهين

تنفيذ : شركة ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٩) في ١٠ / ٨ / ٢٠٢١ .

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

لايوجد محملات لدى الشركة بالمنطقة

بأمل التفخّل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٣ / ١١ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطحان

مقدّم مقابلة

الموضوع : " تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢.٥ الى الكم ٢٣.٥ بطول ١ كم الإتجاهين.

رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٩ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٨ / ٢٠٢١ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة " .

ويمثلها السيد المهندس / هشام محمد بدوي سيد

بصفته / مدير الشركة .

رقم قومي / ٢٨١٠٤١٧٢١٠٠٢٩١

بطاقة ضريبية / ٧٨٩ - ٥٩٥ - ٤٦٤

مأمورية ضرائب / الجيزة ثاني .

ومقرها / ١ ش بدوي دسوقي ساقية مكي الجيزة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

محمد أحمد بدوي



أبناء
محمد بدوي
MOHAMED BADAWY
للإنشاء والصناعة



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
في المسافة من ٥٠٠٠+٢٢ إلى ٥٠٠٠+٢٣ بطول ١ كم (الاتجاين)

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنية (ألف جنية فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير
المشروع بدون عذر يقبله المهندسين ومبلغ ٥٠٠ جنية (خمسمائة جنية فقط لا غير) يوميا كقيمة
متوسطة في حال عدم تواجد أي من باثني فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته
المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

مآحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

١- توريد المجموعات التالية شهريا و توقيع غرامة قدرها ٣٠٠٠٠ جنية شهريا (ثلاثون ألف جنية) .

البيان	العدد
أخبار ماكينات التصوير	١٠ مجموعات
أخبار الطابعات	١٠ مجموعات
ملفات	٥ مجموعات
أفلام	٥ مجموعات

٢- توريد عدد (٤) أربعة عمال طوال مدة المشروع بأعمار تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ سنة و توقيع غرامة قدرها
(١٥٠٠) خمسة عشر ألف جنية شهريا عن كل عامل





[illegible]

مهندس الهيئة

استلام وحصر الميول الخرسانية الجاذبية لقطاع ردم - (الجانب الايمن) - القطاع من محطة (23+500) إلى محطة (23+000)

شركة / أبناء محمد بدوي للأشياء والصناعة

ملاحظات	قائمة سفلية			ميل ثاني		مسطح ثاني		ميل أول		مسطح أول		القطاع	
	إجمالي كمية سفلية (3م)	إجمالي كمية الميول (2م)	إجمالي كمية (3م)	الطول (م)	عرض (م)	الكمية (2م)	الطول (م)	عرض (م)	الكمية (2م)	الطول (م)	عرض (م)	إلى محطة	من محطة
	3.00	262.20	3.00	20.00	0.30	22.20	20.00	1.11	40.00	20.00	1.00	23+020	23+000
	3.00	288.60	3.00	20.00	0.30	48.60	20.00	2.43	40.00	20.00	1.00	23+040	23+020
	3.00	301.80	3.00	20.00	0.30	61.80	20.00	3.09	40.00	20.00	1.00	23+060	23+040
	3.00	309.40	3.00	20.00	0.30	69.40	20.00	3.47	40.00	20.00	1.00	23+080	23+060
	3.00	316.20	3.00	20.00	0.30	76.20	20.00	3.81	40.00	20.00	1.00	23+100	23+080
	3.00	321.40	3.00	20.00	0.30	81.40	20.00	4.07	40.00	20.00	1.00	23+120	23+100
	3.00	322.20	3.00	20.00	0.30	82.20	20.00	4.11	40.00	20.00	1.00	23+140	23+120
	3.00	326.20	3.00	20.00	0.30	86.20	20.00	4.31	40.00	20.00	1.00	23+160	23+140
	3.00	330.60	3.00	20.00	0.30	90.60	20.00	4.53	40.00	20.00	1.00	23+180	23+160
	3.00	323.20	3.00	20.00	0.30	83.20	20.00	4.16	40.00	20.00	1.00	23+200	23+180
	3.00	323.00	3.00	20.00	0.30	83.00	20.00	4.15	40.00	20.00	1.00	23+220	23+200
	3.00	308.20	3.00	20.00	0.30	68.20	20.00	3.41	40.00	20.00	1.00	23+240	23+220
	3.00	296.80	3.00	20.00	0.30	56.80	20.00	2.84	40.00	20.00	1.00	23+260	23+240
	3.00	278.60	3.00	20.00	0.30	38.60	20.00	1.93	40.00	20.00	1.00	23+280	23+260
	3.00	283.60	3.00	20.00	0.30	43.60	20.00	2.18	40.00	20.00	1.00	23+300	23+280
	3.00	254.40	3.00	20.00	0.30	14.40	20.00	0.72	40.00	20.00	1.00	23+320	23+300
	3.00	253.80	3.00	20.00	0.30	13.80	20.00	0.69	40.00	20.00	1.00	23+340	23+320
	3.00	252.00	3.00	20.00	0.30	12.00	20.00	0.60	40.00	20.00	1.00	23+360	23+340
	3.00	240.00	3.00	20.00	0.30	0.00			40.00	20.00	1.00	23+380	23+360
	3.00	200.00	3.00	20.00	0.30	0.00				20.00	1.00	23+400	23+380
	3.00	200.00	3.00	20.00	0.30	0.00				20.00	1.00	23+420	23+400
	3.00	200.00	3.00	20.00	0.30	0.00				20.00	1.00	23+440	23+420
	3.00	200.00	3.00	20.00	0.30	0.00				20.00	1.00	23+460	23+440
	3.00	200.00	3.00	20.00	0.30	0.00				20.00	1.00	23+480	23+460
	3.00	200.00	3.00	20.00	0.30	0.00				20.00	1.00	23+500	23+480
	75.00	6792.20	75.00			1032.20			760.00			500.00	إجمالي الكمية

مهندس البيئة
15

مهندس مكتب الاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مقر: الرياض - شارع الملك فهد - حي النور
الهاتف: 011 444 4444
الفاكس: 011 444 4444
البريد الإلكتروني: info@elraied.com

مهندس الشركة

مهندس مكتب الاستشارات الهندسية
M3 Engineering & Construction
مقر: الرياض - شارع الملك فهد - حي النور
الهاتف: 011 444 4444
الفاكس: 011 444 4444
البريد الإلكتروني: info@m3.com






الهيئة العامة
للطرق و (البحري)
للخطوط الجوية على جنوب سيناء

كثف رقم (٨) جاري

صليحة : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين الصناعية العاصمة الإدارية-العين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢,٥ الي الكم ٢٣,٥ بطول ١ كم الإجمالي.

تنفيذ : شركة ابناء محمد نوري للإشياء والصناعة عن البدء من بدء العمل الي ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ .

المقد رقم (١٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٠ / ٨ / ٢٠٢١

رقم بند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جولة مقرر الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية	الرقعة									
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٢,٠٠٠	٣م	٣م	٧١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٢٠,٧٠٠,٠٠٠	جنية	١٢٠,٧٠٠,٠٠٠	(١) براعي تطبيق نموذج التكلفة . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) المعدات الآلية والتأجير متواجده
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠٠	٣م	٣م	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٨١,٤٠٠,٠٠٠		٢٨١,٤٠٠,٠٠٠	(٤) لافلات العمالية متواجده . (٥) المكاتب متواجد . (٦) العمل متواجد . (٧) في تأمين سلامة المرور متواجد .
٣	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (١٠٠ - ١٠٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠٠	٣م	٣م	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٣٢٤,٠٠٠,٠٠٠		٣٢٤,٠٠٠,٠٠٠	(٨) التقارير الشهرية والصف شهرية والاسبوعية الارتفاع التي متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ١١ / ٣٠ وتنتهي في ٢٠٢٢ / ١١ / ٣٠ . (١٠) كم حساب مسافة المنق الترابي نسبة وتالسب (١٢ / ٦,٨) ٣ * جنية . (١١) براعي تطبيق عرامة التأخير المستقطعة .
٤	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٤٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠٠	٣م	٣م	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٩٨٨,٠٠٠,٠٠٠		٩٨٨,٠٠٠,٠٠٠	(١٢) يتم حجز مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنية من بند المصروفات لحين نيل الملاحظات . (١٣) استشاري المصار مكتب د / حسن مهدي .
٥	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للرد مطبقة للمراسف مسافة التلال ٢ كم	٤٩,٠٠٠	٣م	٣م	١٠,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٤٠٠,٠٠٠	جاري	٥٠٩,٦٠٠,٠٠٠		٥٠٩,٦٠٠,٠٠٠	(١٤) استشاري المصروفات مكتب الرائد .
٦	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للرد مطبقة للمراسف مسافة التلال ١,٢ كم	٥٣,٠٠٠	٣م	٣م	١٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٩٨٠,٥٠٠,٠٠٠		٩٨٠,٥٠٠,٠٠٠	
	مسافة سنن ترابي ٦,٨ كم	١,٥٠٠	٣م	٣م	١٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٧٧,٥٠٠,٠٠٠		٢٧٧,٥٠٠,٠٠٠	
٦	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للرد مطبقة للمراسف مسافة التلال ١,١ كم	٦١,١٠٠	٣م	٣م	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٩٥٢,٠٠٠,٠٠٠		١,٩٥٢,٠٠٠,٠٠٠	
	مسافة سنن ترابي ٦,٨ كم	١,٧٠٠	٣م	٣م	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٧١٤,٠٠٠,٠٠٠		٧١٤,٠٠٠,٠٠٠	
٧	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للرد مطبقة للمراسف مسافة التلال ١,٥ كم	٦٢,١٠٠	٣م	٣م	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٦٢١,٠٠٠,٠٠٠		٦٢١,٠٠٠,٠٠٠	
	مسافة سنن ترابي ٦,٨ كم	٠,٥٠٠	٣م	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٨	أعمال توريد وفرد طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٤,١ كم	٣٥١,٩٠٠	٣م	٣م	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٨١,٥٢٠,٠٠٠		٢٨١,٥٢٠,٠٠٠	
٩	أعمال توريد وفرد طبقة تأسيس (Subhilar) مسافة نقل ٤,١ كم	٣٥٩,٩٠٠	٣م	٣م	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٩٧٩,٤٥٠,٠٠٠		١,٩٧٩,٤٥٠,٠٠٠	
١٠	أعمال توريد و صب خرسانة علي مسك ١٥ سم لحمل الأكلاب والمواد الجائبة ذات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٣٥٥,٠٠٠	٣م	٣م	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٤٠٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٦,٠٠٠,٠٠٠	
١١	أعمال توريد و صب خرسانة علي القواعد المصنوعة بالخرسانة ذات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٢٢٠,٠٠٠	٣م	٣م	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	جاري	٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠		٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالي												٥٣٦١,٥٥٠,٠٠٠
ملاحظات												يحدد ...
التوقيع :  مدير عام الطرق والbridges												رئيس الإدارة المركزية أحمد العلي
التوقيع :  مدير المشروع												مدير عام المشروعات م/ احمد عزالهي
التوقيع :  مدير المشروع												مدير عام المشروعات م/ احمد عزالهي
التوقيع :  مدير المشروع												مدير عام المشروعات م/ احمد عزالهي