

عملية : رقم كفاءة طريق كفر الدوار / منية السيد (القطاع الأول) مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة بطول ٢٠ كم بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

عدد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٧)



تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشديد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

ننشر بأن نرفق طيه كشف فروع أسعار (البتومين بأنواعه - الاسمنت بأنواعه - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم ٤ جاري.

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتدليل × نسبة الزيادة أو النقص (ع-١ع)

٢٠٢٤/٠٤/٣٠	تاريخ الاستاد
٢٠٢٣/١٠/١٠	تاريخ التسليم
٢٠٢٤	عدد الأيام عن فترة المستخلص

فروع أسعار عن مستخلص رقم (٤) جاري للعملية عليه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠

رقم بند بالمستخلص	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	القيمة الممنوعة	سعر البند بالمفاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الطراز من - - - - - إلى	المواد المكونة في البند	معامل التكلفة	الرقم القياسي عد شهر الاستاد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (ع-١ع)	نسبة الزيادة أو النقص P/(E-1E)	قيمة التعويض
٦	بالمستخلص توريد ورش طلبة تشريب M.C ...	م	٢٤٢٥٣,٢٦٥	٣١,٥٠	٧٦٣٩٧٧,٨	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	سولار	٠,١٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٤٤٦٩٩	٣٤١٤٨,٨٩
٦	بالمستخلص توريد ورش طلبة تشريب M.C ...	م	٥٥١٨٧,٣٠٥	٣١,٥٠	١٧٣٨٤٠٠,١	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	سولار	٠,١٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٤٤٦٩٩	٧٧٧٠٤,٣٩
٦	بالمستخلص توريد ورش طلبة تشريب M.C ...	م	٢٤٢٥٣,٢٦٥	٣١,٥٠	٧٦٣٩٧٧,٨	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	بيتومين	٠,٦٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٣٤٦٢٩	١٧١٩٦٢,٥٠
٦	بالمستخلص توريد ورش طلبة تشريب M.C ...	م	٥٥١٨٧,٣٠٥	٣١,٥٠	١٧٣٨٤٠٠,١	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	بيتومين	٠,٦٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٣٤٦٢٩	١٠٢٤٣٥,٧٣
٦	بالمستخلص توريد طلبة رابطة سمك ٦ سم ...	م	١٦١٦٧,٥٨٠	١٦٦,٢٥	٢٦٨٧٨٦,٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	سولار	٠,١٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٤٤٦٩٩	١٢٠١٤٤,١١
٦	بالمستخلص توريد طلبة رابطة سمك ٦ سم ...	م	٦٢٢٧٢,٩٩٣	١٦٦,٢٥	١٠٠١٩١٣٥,٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	سولار	٠,١٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٤٤٦٩٩	٤٧٠١٩٢,٦٦
٦	بالمستخلص توريد طلبة رابطة سمك ٦ سم ...	م	١٦١٦٧,٥٨٠	١٦٦,٢٥	٢٦٨٧٨٦,٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	بيتومين	٠,٥٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٣٤٦٢٩	٥١١٩٢٨,١٤
٦	بالمستخلص توريد طلبة رابطة سمك ٦ سم ...	م	٦٢٢٧٢,٩٩٣	١٦٦,٢٥	١٠٠١٩١٣٥,٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	بيتومين	٠,٥٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٣٤٦٢٩	٥٢٤٤٧٢,٣٩
١٢	توريد وتشغيل وتزويد حديد تسليح ... الخ	طن	١٣,٥٨٥	٤٤٠٠٠,٠٠	٥٩٧٧٤,٠٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	سولار	٠,٠٥	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٠,١٩٣٣٧	٥٧٧٩,٣٥
١٢	توريد وتشغيل وتزويد حديد تسليح ... الخ	طن	٠,٣٠٢	٤٤٠٠٠,٠٠	١٣٢٦٦,٠٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	سولار	٠,٠٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٢٥٦٠٢	١٦٩,٨٢
١٢	توريد وتشغيل وتزويد حديد تسليح ... الخ	طن	٠,٣١٤	٤٤٠٠٠,٠٠	١٣٧٩٤,٠٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	سولار	٠,٠٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٤٤٦٩٩	٣٠٨,٢٩
١٢	توريد وتشغيل وتزويد حديد تسليح ... الخ	طن	١٣,٥٨٥	٤٤٠٠٠,٠٠	٥٩٧٧٤,٠٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	حديد تسليح	٠,٦٥	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	١,٢١٢١١	٤٧٠٩٤,٩٧
١٢	توريد وتشغيل وتزويد حديد تسليح ... الخ	طن	٠,٣٠٢	٤٤٠٠٠,٠٠	١٣٢٦٦,٠٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	حديد تسليح	٠,٦٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢,٣٥٢٥٤	٢٠٢٨٥,٧٤
١٢	توريد وتشغيل وتزويد حديد تسليح ... الخ	طن	٠,٣١٤	٤٤٠٠٠,٠٠	١٣٧٩٤,٠٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	حديد تسليح	٠,٦٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢,١٢٣٠٠	١٩٠٣٥,٠٥
١١	أعمال توريد وبناء ورش فوش على التلطف ... الخ	م	١٢٨,٢٥٠	٣٧,٠٠	٤٧٥٥٢,٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	سولار	٠,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٢٥٦٠٢	٢٤٢٩,٨٠
١٥	أعمال تشاء حوائط سادة رأسية من الدبش ... الخ	م	٩٨٢,١٩٥	٧٩٩,٠٠	٧٨٤٧٧٣,٨	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	سولار	٠,١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٠,١٩٣٣٧	١٥١٧٥,٤٥
١٥	أعمال تشاء حوائط سادة رأسية من الدبش ... الخ	م	١٩٥٩,٣٧٥	٧٩٩,٠٠	١٥٦٥٥٤,٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	سولار	٠,١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٠,٢٥٦٠٢	٤٠٠٨١,٦١
١٥	أعمال تشاء حوائط سادة رأسية من الدبش ... الخ	م	٢٦٣٣,٤٠٠	٧٩٩,٠٠	٢١٠٤٠٨٦,٦	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	سولار	٠,١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٠,٢٥٦٠٢	٥٣٨٦٩,٦٩
١٥	أعمال تشاء حوائط سادة رأسية من الدبش ... الخ	م	١٩٧٧,٩٠٠	٧٩٩,٠٠	١٥٨٠٣٤٢,١	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	سولار	٠,١٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٢٥٦٠٢	٤٠٤٦٠,٥٧
١٥	أعمال تشاء حوائط سادة رأسية من الدبش ... الخ	م	٩٨٢,١٩٥	٧٩٩,٠٠	٧٨٤٧٧٣,٨	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	اسمنت	٠,٣٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٠,٤٦٦٧٧	١٠٩٤٢١,٤١
١٥	أعمال تشاء حوائط سادة رأسية من الدبش ... الخ	م	١٩٥٩,٣٧٥	٧٩٩,٠٠	١٥٦٥٥٤,٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	اسمنت	٠,٣٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٠,٥٤٧٣٠	٢٥٧٠٤٤,٨٥
١٥	أعمال تشاء حوائط سادة رأسية من الدبش ... الخ	م	٢٦٣٣,٤٠٠	٧٩٩,٠٠	٢١٠٤٠٨٦,٦	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	اسمنت	٠,٣٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٣/١٠/١٠	٠,٦٢٢١٠	٣٩٢٦٨٨,٣٦
١٥	أعمال تشاء حوائط سادة رأسية من الدبش ... الخ	م	١٩٧٧,٩٠٠	٧٩٩,٠٠	١٥٨٠٣٤٢,١	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	اسمنت	٠,٣٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٦٢٢١٠	٣٣١٠٩٣,٨٧
١٦	أعمال حائط ساد من الخرسانة المسلحة ... الخ	م	١٤١,٠٩٠	٣٤٠٠,٠٠	٤٧٩٧٠,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	سولار	٠,١٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٢٥٦٠٢	١٢٢٨١,٢٣
١٦	أعمال حائط ساد من الخرسانة المسلحة ... الخ	م	١٤١,٠٩٠	٣٤٠٠,٠٠	٤٧٩٧٠,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	سولار	٠,١٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٤٤٦٩٩	٢١٤٤٢,٢٨
١٦	أعمال حائط ساد من الخرسانة المسلحة ... الخ	م	١٤١,٠٩٠	٣٤٠٠,٠٠	٤٧٩٧٠,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	اسمنت	٠,٣٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٦٢٢١٠	١٠٠٥٠٢,١١
١٦	أعمال حائط ساد من الخرسانة المسلحة ... الخ	م	١٤١,٠٩٠	٣٤٠٠,٠٠	٤٧٩٧٠,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	اسمنت	٠,٣٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	٠,٧٧٨٩٧	١١٢١٠١,١٨

الإجمالي

الاجمالي بعد خصم نسبة ٠.٥ % طبقا للمفاوضة

مهندس الشركة

المهندس /

مهندس العملية

المهندس /

المهندس /

سعد على مصطفى

تحت المراجعة
فمن المنطقة
١٢ محمد نصار

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

المهندس /

م. م. محمد عاصم

٥٠٩٢٠

قائمة أسعار بيع مستخلص ورق (S) جاري للتجارة عليه - وذلك حتى تاريخه 2024/08/09																
عدد الأيام من فترة المستخلص																
رقم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
رقم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
59	0.44699	480.40	332.00	0.10	سولار	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	185031.6	31.50	5874.02	18380.00	2م	باعتن	المصطح توريد ورش طبقة تشريب M.C
70	0.44699	480.40	332.00	0.10	سولار	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	179062.9	31.50	5684.54	18380.00	2م	باعتن	المصطح توريد ورش طبقة تشريب M.C
94	0.63102	541.50	332.00	0.10	سولار	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	185031.6	31.50	5874.02	18380.00	2م	باعتن	المصطح توريد ورش طبقة تشريب M.C
12	0.63102	541.50	332.00	0.10	سولار	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	29843.8	31.50	947.42	18380.00	2م	باعتن	المصطح توريد ورش طبقة تشريب M.C
74	0.90654	1079.10	566.00	0.65	بيكوتين	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	185031.6	31.50	5874.02	18380.00	2م	باعتن	المصطح توريد ورش طبقة تشريب M.C
65	0.90654	1079.10	566.00	0.65	بيكوتين	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	179062.9	31.50	5684.54	18380.00	2م	باعتن	المصطح توريد ورش طبقة تشريب M.C
74	0.90654	1079.10	566.00	0.65	بيكوتين	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	185031.6	31.50	5874.02	18380.00	2م	باعتن	المصطح توريد ورش طبقة تشريب M.C
44	0.90654	1079.10	566.00	0.65	بيكوتين	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	29843.8	31.50	947.42	18380.00	2م	باعتن	المصطح توريد ورش طبقة تشريب M.C
87	0.44699	480.40	332.00	0.10	سولار	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	976555.9	166.25	5874.02	18380.00	2م	باعتن	المصطح أصصال توريد طبقة رابطة سمك 6 سم
78	0.44699	480.40	332.00	0.10	سولار	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	945054.1	166.25	5684.54	18380.00	2م	باعتن	المصطح أصصال توريد طبقة رابطة سمك 6 سم
03	0.63102	541.50	332.00	0.10	سولار	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	976555.9	166.25	5874.02	18380.00	2م	باعتن	المصطح أصصال توريد طبقة رابطة سمك 6 سم
10	0.63102	541.50	332.00	0.10	سولار	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	157509.0	166.25	947.42	18380.00	2م	باعتن	المصطح أصصال توريد طبقة رابطة سمك 6 سم
30	0.90654	1079.10	566.00	0.55	بيكوتين	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	976555.9	166.25	5874.02	18380.00	2م	باعتن	المصطح أصصال توريد طبقة رابطة سمك 6 سم
64	0.90654	1079.10	566.00	0.55	بيكوتين	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	945054.1	166.25	5684.54	18380.00	2م	باعتن	المصطح أصصال توريد طبقة رابطة سمك 6 سم
30	0.90654	1079.10	566.00	0.55	بيكوتين	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	976555.9	166.25	5874.02	18380.00	2م	باعتن	المصطح أصصال توريد طبقة رابطة سمك 6 سم
27	0.90654	1079.10	566.00	0.55	بيكوتين	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	157509.0	166.25	947.42	18380.00	2م	باعتن	المصطح أصصال توريد طبقة رابطة سمك 6 سم
1	0.44699	480.40	332.00	0.10	سولار	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	13230.9	900.00	14.70	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
3	0.44699	480.40	332.00	0.10	سولار	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	12804.1	900.00	14.23	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
0	0.63102	541.50	332.00	0.10	سولار	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	13230.9	900.00	14.70	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
6	0.63102	541.50	332.00	0.10	سولار	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	2134.0	900.00	2.37	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
6	0.77992	368.80	207.20	0.05	اسمنت	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	13230.9	900.00	14.70	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
4	0.89961	393.60	207.20	0.05	اسمنت	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	12804.1	900.00	14.23	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
9	0.90106	393.90	207.20	0.05	اسمنت	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	13230.9	900.00	14.70	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
7	1.15251	446.00	207.20	0.05	اسمنت	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	2134.0	900.00	2.37	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
14	1.73341	1128.90	413.00	0.35	حديد تسليح	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	13230.9	900.00	14.70	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
10	1.73341	1128.90	413.00	0.35	حديد تسليح	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	12804.1	900.00	14.23	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
14	1.73341	1128.90	413.00	0.35	حديد تسليح	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	13230.9	900.00	14.70	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
14	1.73341	1128.90	413.00	0.35	حديد تسليح	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	2134.0	900.00	2.37	46.00	م ط	باعتن	توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر 50سم)
51	0.44699	480.40	332.00	0.05	سولار	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	77340.2	44000.00	1.76	5.50	طن	باعتن	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح ... الخ
75	0.44699	480.40	332.00	0.05	سولار	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	74845.4	44000.00	1.70	5.50	طن	باعتن	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح ... الخ
18	0.63102	541.50	332.00	0.05	سولار	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	77340.2	44000.00	1.76	5.50	طن	باعتن	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح ... الخ
8	0.63102	541.50	332.00	0.05	سولار	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	12474.2	44000.00	0.28	5.50	طن	باعتن	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح ... الخ
69	1.73341	1128.90	413.00	0.65	حديد تسليح	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	77340.2	44000.00	1.76	5.50	طن	باعتن	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح ... الخ
70	1.73341	1128.90	413.00	0.65	حديد تسليح	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	74845.4	44000.00	1.70	5.50	طن	باعتن	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح ... الخ
69	1.73341	1128.90	413.00	0.65	حديد تسليح	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	77340.2	44000.00	1.76	5.50	طن	باعتن	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح ... الخ
95	1.73341	1128.90	413.00	0.65	حديد تسليح	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	12474.2	44000.00	0.28	5.50	طن	باعتن	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح ... الخ
55	0.44699	480.40	332.00	0.20	سولار	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	135748.0	370.00	366.89	1148.00	3م	باعتن	توريد وبناء ورش نيش على التلصق ... الخ
08	0.44699	480.40	332.00	0.20	سولار	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	131369.1	370.00	355.05	1148.00	3م	باعتن	توريد وبناء ورش نيش على التلصق ... الخ
06	0.63102	541.50	332.00	0.20	سولار	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	135748.0	370.00	366.89	1148.00	3م	باعتن	توريد وبناء ورش نيش على التلصق ... الخ
14	0.63102	541.50	332.00	0.20	سولار	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	21894.8	370.00	59.18	1148.00	3م	باعتن	توريد وبناء ورش نيش على التلصق ... الخ
16	0.44699	480.40	332.00	0.10	سولار	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	108013.3	799.00	135.19	423.00	3م	باعتن	أصصال تشاد حوائط سائدة رأسية من الدبش ... الخ
12	0.44699	480.40	332.00	0.10	سولار	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	104529.0	799.00	130.82	423.00	3م	باعتن	أصصال تشاد حوائط سائدة رأسية من الدبش ... الخ
10	0.63102	541.50	332.00	0.10	سولار	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	108013.3	799.00	135.19	423.00	3م	باعتن	أصصال تشاد حوائط سائدة رأسية من الدبش ... الخ
14	0.63102	541.50	332.00	0.10	سولار	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	17421.5	799.00	21.80	423.00	3م	باعتن	أصصال تشاد حوائط سائدة رأسية من الدبش ... الخ
60	0.77992	368.80	207.20	0.30	اسمنت	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	108013.3	799.00	135.19	423.00	3م	باعتن	أصصال تشاد حوائط سائدة رأسية من الدبش ... الخ
71	0.89961	393.60	207.20	0.30	اسمنت	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	104529.0	799.00	130.82	423.00	3م	باعتن	أصصال تشاد حوائط سائدة رأسية من الدبش ... الخ
99	0.90106	393.90	207.20	0.30	اسمنت	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	108013.3	799.00	135.19	423.00	3م	باعتن	أصصال تشاد حوائط سائدة رأسية من الدبش ... الخ
13	1.15251	446.00	207.20	0.30	اسمنت	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	17421.5	799.00	21.80	423.00	3م	باعتن	أصصال تشاد حوائط سائدة رأسية من الدبش ... الخ
57	0.44699	480.40	332.00	0.10	سولار	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	2404641.2	3400.00	707.25	2213.00	3م	باعتن	أصصال حائط سائد من الخرسانة المسلحة ... الخ
32	0.44699	480.40	332.00	0.10	سولار	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	2327072.2	3400.00	684.43	2213.00	3م	باعتن	أصصال حائط سائد من الخرسانة المسلحة ... الخ
66	0.63102	541.50	332.00	0.05	سولار	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	2404641.2	3400.00	707.25	2213.00	3م	باعتن	أصصال حائط سائد من الخرسانة المسلحة ... الخ
98	0.63102	541.50	332.00	0.10	سولار	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	387845.4	3400.00	114.07	2213.00	3م	باعتن	أصصال حائط سائد من الخرسانة المسلحة ... الخ
34	0.77992	368.80	207.20	0.30	اسمنت	0.32	31	2024-05-31	2024-05-01	2404641.2	3400.00	707.25	2213.00	3م	باعتن	أصصال حائط سائد من الخرسانة المسلحة ... الخ
94	0.89961	393.60	207.20	0.30	اسمنت	0.31	30	2024-06-30	2024-06-01	2327072.2	3400.00	684.43	2213.00	3م	باعتن	أصصال حائط سائد من الخرسانة المسلحة ... الخ
09	0.90106	393.90	207.20	0.30	اسمنت	0.32	31	2024-07-31	2024-07-01	2404641.2	3400.00	707.25	2213.00	3م	باعتن	أصصال حائط سائد من الخرسانة المسلحة ... الخ
66	1.15251	446.00	207.20	0.30	اسمنت	0.05	5	2024-08-05	2024-08-01	387845.4	3400.00	114.07	2213.00	3م	باعتن	أصصال حائط سائد من الخرسانة المسلحة ... الخ

—1272859-14—

4072355.11

~~4847991-34~~

نعمية

دورة - كفر الشيخ

1

١٠

1

1

إجمالي عدد خصم نسبة 0,5 % طبقا للمفاوضة

2. *Leptothorax*

مهاجرات العمالية

445

~~15~~

5/22

10

المعنى:

1000

مهندس الشركة

۱۰۰۰ /

10

[Signature]

100

على فروق ٢٤ + ٢٥
٩٤٤٩٧٢٥, ١٠

على فروق ٢٤ + ٢٥
بمده ولا عكس
٩٢٩٥٥٢١, ٤٥

الامتدادات
٤٦٩٧٧٦, ١٠

٤٦٩٧٧٦, ١٠

الامتدادات ١٩٥٥٧٤٥, ٢٥

الامتدادات
٤٤٧٤٠٨٠, ٤٠
١٦٢٧٥٠, ٥٥
١٢١٤٥٨٩, ٤٠