



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) برابح ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاضلة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٠) من ٠١-مايو-٢٠٢٤ حتى ٣١-مايو-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٥,٠٠	٧,٦١٤,٤٨٩,٧٠		٧,٦١٤,٤٨٩,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفري جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرابح	م٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م٣	١٠١,٦٣	٨٧٩٧,٠١	٦٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩٠,٠٠	٧١٠,٣٩٣,٧٠		٧١٠,٣٩٣,٧٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد وردم من ناتج الحفر حول الاساسات	م٣	٥٠,٤٥	١٠٧٠	١٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	٥٣,٩٨١,٥٠		٥٣,٩٨١,٥٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م٣	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١,٠١	٩٩٨٩٥	٣٥٧٩٠,٠٠	١٨٢٠,٠٠	٣٧٦١٠,٠٠	٢٤١,٠٨٣,٨٦١,٠٠		٢٤١,٠٨٣,٨٦١,٠٠	المكتب موجود
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠		٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠		٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠		٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٥١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥١٢٥,٠٠	٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠		٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ٦ م	م٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٥,٠٠	٦,١٩١,٢٦٩,٩٠	٦١,٠٠٠,٠٠	٦١,٠٠٠,٠٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٥,٠٠	١٤,٢٣٥,٦٠٧,٤٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ١٢ م	م٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٢٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٥,٠٠	٢٥,٧٨٦,٣١٩,٠٦	٦٠٧,٩١٨,٢٤	٦٠٧,٩١٨,٢٤	
٤٨-أ	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٤٣,٣٩٧,٨٠	٨١,١٣٢,٦٠	٨١,١٣٢,٦٠	
٤٨-ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١١١٠,٠٠	٧٥,٠٠	١١٨٥,٠٠	٧,٦٠٦,٧٧٥,٧٠	١,٩٠١,٦٩٣,٩٣	١,٩٠١,٦٩٣,٩٣	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورض حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣٩٦٣٠	١١٧٣٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	١٢٠٥٥,٠٠	٤٩٩,٩٦٤,٥٨٠,٩٥	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٥٤,٨٤١,٨١٩,٥٠	٨٦٥,٢٨٢,٠٤	٨٦٥,٢٨٢,٠٤	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٣٧٠,٥٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠,٥٠٠	٨٧٧,٢٥٧,٠٥		٨٧٧,٢٥٧,٠٥	
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٤٢٢٧٥٠,٠٠	١٩٨	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	٨,٤٥٥,٠٠٠,٠٠	١,٢٦٨,٢٥٠,٠٠	١,٢٦٨,٢٥٠,٠٠	
٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Guided Spherical Bearing	عدد	٤٠٨٥٠٠,٠٠	٣٩٦	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	١٦,٣٤٠,٠٠٠,٠٠	٢,٤٥١,٠٠٠,٠٠	٢,٤٥١,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٣٨٩٥٠٠,٠٠	١٩٨	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	٧,٧٩٠,٠٠٠,٠٠	١,١٦٨,٥٠٠,٠٠	١,١٦٨,٥٠٠,٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طبيخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب /
قرش جنيه على الحساب
يدفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط وأعمدت من
يعتمد ... مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود سامى م / محمود مجدى م / محمد محسن

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA
م / حمدى أبو شادى
م / لويس سوسة

م / شريف الوقاد

المقاول

مدير المكتب الفنى
م / محمد رضا عطية
التحضيرات للمشروعات
م / محمد هاشم
HSR

