

ة العامة للطرق والكبارى
ركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

عن عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنناح القطاع الثالث بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٨

مستخلص رقم { ٤ } جارى

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٤

العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣١٠

عقود

البند	الفئة		المرحلة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
	جنيه	قرش								
١- تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٤٠	١٠٢	٣م	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٧٢٠٠	-	٣٠٧٢٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- دسب خرسانة عادية لحماية المواسير	-	١٥٥٦	٣م	١٤٥	١٤٥	١٤٥	٢٢٥٦٢٠	-	٢٢٥٦٢٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣- حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	٦٥	٣م	٤١٠٠	٤١٠٠	٤١٠٠	٢٦٦٥٠٠	-	٢٦٦٥٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- إزالة مخلفات بجميع أنواعها	٤٠	٥٨	٣م	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٣٧٩٦٠	-	٣٧٩٦٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- بد وتوضيب ورس صلب التسليح	-	٤٦٠٠٠	طن	٤	٤	٤	١٨٤٠٠٠	-	١٨٤٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- ل توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٤٠	٢١٨	٣م	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٣٩٣١٢٠	-	٣٩٣١٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
٧- ل توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٦١	٣م	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	٥٧٦٢٥٠٠	-	٥٧٦٢٥٠٠	٧- العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
٨- ل إنشاء طبقة تشريب برايم	٥٠	٣١	٢م	٣١٣٠٠	١٣٠٠	٣٢٦٠٠	١٠٢٦٩٠٠	-	١٠٢٦٩٠٠	٨- الإرشادية والتحذيرية .
٩- ل إنشاء طبقة لصق	٧٥	١٠	٢م	٣٠٩٠٠	١٦٠٠	٣٢٥٠٠	٣٤٩٣٧٥	-	٣٤٩٣٧٥	٩- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
١٠- ال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢٥	١٦٦	٢م	٣١٣٠٠	١٣٠٠	٣٢٦٠٠	٥٤١٩٧٥٠	-	٥٤١٩٧٥٠	١٠- الدرجة بالمستخلص .
١١- ال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم	٢٥	١٦١	٢م	٣٠٩٠٠	١٦٠٠	٣٢٥٠٠	٥٢٢٥٦٢٥	-	٥٢٢٥٦٢٥	١١- التقارير متواجدة .
١٢- ال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٦٠	٥٥٧	م.ط	٣٠	٣٠	٣٠	١٦٧٢٨	-	١٦٧٢٨	١٢- بوليصة التأمين متواجدة .
١٣- ال توريد وتركيب مواسير PVC	-	٥٠٠	م.ط	٢٠	٢٠	٢٠	١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠	١٣- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١٤- ال توريد وتركيب بلاعات مطر	-	٤٥٠٠	عدد	٥	٥	٥	٢٢٥٠٠	-	٢٢٥٠٠	١٤- السيارة متواجدة من بدء العمل بالمنطقة حتى
١٥- ال رفع وخفض مطابق	-	٤٧٥	عدد	٣	٣	٣	١٤٢٥	-	١٤٢٥	١٥- ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠ و متواجدة بإدارة المركبات
١٦- ال توريد وتركيب غطاء GRP	-	٣٦٠٠	عدد	٢	٢	٢	٧٢٠٠	-	٧٢٠٠	١٦- بدء من ٢٠٢٣ / ١٠ / ١ .
١٧- ل كارتات	-	-	-	-	-	-	١٩٢٥٦٤٠٣	-	١٩٢٥٦٤٠٣	١٧- ١٢- حجز مبلغ ١٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم
١٨- ال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	-	١٣	٣م	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٢٣٤٠٠	-	٢٣٤٠٠	١٨- (١٧) سطحية لحيت ورود باقى التجارب .
١٩- ال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	٣١٢٥٠٠	-	٣١٢٥٠٠	١٩- مهندس العملية
٢٠- ال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٣١٣٠٠	١٣٠٠	٣٢٦٠٠	٩٧٨٠٠	-	٩٧٨٠٠	٢٠- التوقيع
٢١- ال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	٣	٢م	٣٠٩٠٠	١٦٠٠	٣٢٥٠٠	٩٧٥٠٠	-	٩٧٥٠٠	٢١- الأسم
٢٢- إجمالى الكارتات	-	-	-	-	-	-	٥٣١٢٠٠	-	٥٣١٢٠٠	٢٢- إجمالى الكارتات
٢٣- إجمالى العام	-	-	-	-	-	-	١٩٨٠٢٦٠٣	-	١٩٨٠٢٦٠٣	٢٣- إجمالى العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٩٢٥١٦٢٨,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٣٥٩٧٥,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

مدير الأعمال الأسم

مهندس الشركة الأسم

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

