

المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

كشفت رقم (١) ختامي عن عملية : أعمال تأمين سلامة المرور في المسافة من نفق التسعين وحتى نفق أكاديمية الشرطة (طريق الخدمة - القوس الخارجي) (بالأمر المباشر)

٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ تاريخ بدء العمل حتي

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٩٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٧

البيان : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الغلة		الوحدة	كمية المقايمة	مقدار العمل المسابق	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جولة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الصافي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنية										
									قرش	جنية			
١	بالعرض المسطح تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبوريات المروية البلاستيك ذات المعولين سمك ١ سم بمنتج Spray بالترن الاصفر او الابيض للخطوط المستمرة (الطابلات) والمحاور مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويكون من دهان البلاستيك الجارد خالي من المبيدات العضوية مركب (B) بنسبة ٢ % عامل محفر ملاتم للمركب (A) ويجب ان يحتوي المركب (A) على المضافات الازوية :- درجة التصوع (L٢١) الدهان لا يوجد له درجة رطوبة ويؤخذ من درجات الحرارة العالية. درجة الانكسار لا تقل عن ١٥٠ مللي كانديلا عند وضع الدهان على الطريق. المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيلكات والمعادن الثقيلة. لا تقل نسبة ثاني اكسيد التيتانيوم عن ١٠ % يضاف للمركب (بوزن زجاج) بنسبة ١٠ % كخرجية طبقة لمعالجة الانشقق M٢٤٧. كثافة المركب ما بين ١٥٠ كجم/الترالي ٢ كجم/التر. يتم التنفيذ عن طريق Spray لتحقيق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط ١٥ سم للخطوط المستمرة والمحاور (٢ م مدهون ٨ بدون دهان). يتم التنفيذ طبقا للشروط والموصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرف.	٠	٧٧٢	٢م	٣٢٩٥	٠	٣٢٩٥	٠	٣٢٩٥	٠	٨٩٦٢٤٠	٨٩٦٢٤٠	برأى تطبيق نموذج العقد - مؤلفين العميل مؤرج - قس العمله مؤرج - حاصلة الإريضة والتفسير والارضة مؤرجة - برأى الصومات الواردة بحضر الاستلام والتقييم
٢	أعمال تخطيط الطريق بالبوريات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢٠ سم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٢٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٢٠ % وبوزن الزجاج الداخل ٢٠ % والنسبة الخرجية ١٠ % والمدة الرابطة ٢٠ % والمواد الداخلة النسبة المتبقية على ان تكون الخفوط الجائبة مستمرة طبقا للشروط والموصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٠	٧٧٢	٢م	٢١٧٤	٠	٢١٧٤	٠	٢١٧٤	٠	٥٩١٣٢٨	٥٩١٣٢٨	١٤٨٧٥٦٨
الإجمالي													

المستخلص بقيمة

فقط وقدره واحد مليون واربعمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وستون جنيتها

مهندس الهيلة / محمود الشيخ

تقرير افي ٢٠٢٤/٥/١٢

مهندس الشركة /

2014/11/15

مدير عام المشروعات /

م / منيرة السيد

رقم الميزانية :	رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :	
اسم المَقُول :	
اسم العمل :	
رقم المستند :	
نوع الميزانية :	
رقم التصديق	(عدد الملحقات
القيمة	بند
حرف	جملة قيمة الأفعال التي تمت (راجع باطله)
قروض	
جنيه	

[illegible]

تاريخها	
سنة	٢٠٠
رئيس المصلحة	
علامة	

[illegible][illegible]

جمله قيمة التحويل	تسلمات التحويل رقم
البقي للمقاول	سنة ٢٠٠
	وأقر باني وأوافق على هذا الحساب رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
	التاريخ
	المقاول
	إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار
	٢٠٠