

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد.

بالإشارة الي عملية اعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق (نوبيع / ذهب) بطول ٢٧ كم المرحلة الثالثة (اشراف المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣

بمبلغ: (٢٨٠٣١٢٣.٢٠) فقط إثنان مليون وثمانمائة وثلاثة ألف ومائة وثلاثة وعشرون جنيها وعشرون قرشا لاغير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٤

مستخلص ختامي ٢ بمبلغ: (٢٩٥١٢٣.٢٠) فقط مئتان وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون جنيها وعشرون قرشا لاغير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٤

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في: ٢٠٢٣/١١/٨٤

مرفقات عدد (١٥)

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٢ ختامي
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح
- ٢ جنيها حصر أعمال .
- محضر التقييم
- محضر الاستلام الابتدائي
- مذكره ايضاحيه

يعتمد



مهندس /

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة: البنك المركزي المصري
 قسم: المصلحة الخارجية
 المبلغ المستحق إلى: _____

بيانات القرائن		
رقم	التاريخ	جنيه
		٢٩٥١٤٧,٢
الجمله		٢٩٥١٤٧,٢

رقم: _____
 الختم ذو التاريخ

(Handwritten signature)

مدير المصلحة
 الادارة العامة
 رئيس القسم
 احمد ابراهيم


بموجب: الطلبات طيه، أو: مصلحة (مع عن غلبه الاعمال) تأشيرته
على عرقه (توسيع/٥٥) بحدود ٧٠ كم لمروله الثالثه
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده اداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على: _____
 شيك على البنك المركزي في: _____
 شيك على الخارج
 صاحب الحق أو: صاحب الحق
 يسحب باسم _____
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي: _____

تقيد في السجل برقم _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات				
	نوع الخصم	بيانات	قروش	جنيه	قسم	فرع	أصل
		مصلحة (٥) كما عملت: أعمال تأشيرته لمرور على عرقه (توسيع/٥٥) بحدود ٧٠ كم لمروله الثالثه تقديم شركة الادارة العامة	٢٩٥١٤٧,٢				
		إجمالي الأصل	٢٩٥١٤٧,٢				
		بيانات الاستقطاعات					
		عادي					
		إضافي					
		دمغة توقيع					
		رسم الدمغة					
		صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١


- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ بتاريخ _____ الإمضاء

الختم ذو التاريخ

(ب) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب _____
 شيك
 إذن صرف




مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١ _____

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») _____ إمضاء الكاتب المنوط
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفي الشطب
- (٣) سحب _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
- (٤) قيد في سجل _____ تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
- (٥) أدرج في كشف _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
- (٦) استلمت _____

الختم ذو التاريخ



بيان أعمال خلال المدة
عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
(إشراف المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال
١	٢م ١٢٩٤.٤٠	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية ١٩٨٩: ٣٢٦٢ BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المألنة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.
٢	٠٠٠ عدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية من مادة الأكريليك بخابور والمضاف إليها مادة (UVS) سطح العاكس مقاس ١٠ سم * ١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم و سطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (٦ طن) دون تكسير وتغيير في الشكل طبقا للإختبار القياسي وحمل أدني قص للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي علي الأقل ٣١ عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس ٧*١.٥ سم إتجاه واحد فقط ذات شدة إنعكاس مطابق لمواصفات (E809ASTM) ويتم إستخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم /سم ٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل
٣	٢م ٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق علي البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) علي ألا يقل سمك التخطيط عن ٣٥٠ ميكرون علي أن يتم إعتداد البويات طبقا للمواصفات AASHTO M249 والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الريزن ، ١٠ % من التيتانيوم ٧٩ والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل وطبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المهندس
عبدالله بن
المنصور

المهندس
عبدالله بن
المنصور

وزارة النقل


الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

حصر كلى عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق (توبيع/ ذهب) بطول 27 كم المرحلة الثالثة المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة


ملاحظات	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	البند
	12294.4	2م	أعمال تخطيط بالبويات الساخن (Extruder)	1
	12294.4		الاجمالي	

مهندس الهيئة



أسامة عادل قر العيون

١٢

مهندس الشركة

عمرو رمضان عبدالستار

حصر كلى عملية : أعمال التخطيط باليوبيات المرورية على الساخن (Extruder)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

اتجاه نويبع/دهب

البند 1 : التخطيط باليوبيات المرورية على الساخن بنظام (Extruder)

ملاحظات	اجمالي م2	خصم طول	اضافة طول	عدد الخطوط	عرض الخط	طول الطريق	بيان الأعمال
	26.3			1	0.15	175	منطقة (1) مستمر يمين
	8.5			1	0.145	58.33	منطقة (1) محور
	25.4			1	0.145	175	منطقة (1) مستمر يسار
	120.5			1	0.145	831	منطقة (2) مستمر يمين
	40.2			1	0.145	277	منطقة (2) محور
	58.2			1	0.14	415.5	منطقة (2) منقطع 1:1
	124.7			1	0.15	831	منطقة (2) مستمر يسار
	75.5			1	0.145	521	منطقة (3) مستمر يمين
	25.2			1	0.145	173.7	منطقة (3) محور
	78.2			1	0.15	521	منطقة (3) مستمر يسار
	52.5			1	0.145	362	منطقة (4) مستمر يمين
	26.2			1	0.145	181	منطقة (4) منقطع 1:1
	16.9			1	0.14	120.67	منطقة (4) محور
	54.3			1	0.15	362	منطقة (4) مستمر يسار
	194.9			1	0.145	1344	منطقة (5) مستمر يمين
	129.9			2	0.145	448.0	منطقة (5) محور
	201.6			1	0.15	1344	منطقة (5) مستمر يسار
	84.0			1	0.145	579	منطقة (6) مستمر يمين
	27.0			1	0.14	193	منطقة (6) محور
	42.0			1	0.145	289.5	منطقة (6) منقطع 1:1
	86.9			1	0.15	579	منطقة (6) مستمر يسار
	100.8			1	0.145	695	منطقة (7) مستمر يمين
	67.2			2	0.145	231.7	منطقة (7) محور
	104.3			1	0.15	695	منطقة (7) مستمر يسار
	44.1			1	0.145	304	منطقة (8) مستمر يمين
	14.2			1	0.14	101.3	منطقة (8) محور
	14.7			1	0.145	101.3	منطقة (8) مستمر يسار
	45.6			1	0.15	304	منطقة (8) مستمر يمين
	13.1			1	0.145	90	منطقة (9) مستمر يمين
	8.7			2	0.145	30.0	منطقة (9) محور
	13.5			1	0.15	90	منطقة (9) مستمر يسار
	42.3			1	0.145	292	منطقة (10) مستمر يمين
	13.6			1	0.14	97.3	منطقة (10) محور
	21.2			1	0.145	146.0	منطقة (10) منقطع 1:1
	43.8			1	0.15	292	منطقة (10) مستمر يسار
	216.8			1	0.145	1495	منطقة (11) مستمر يمين
	144.5			2	0.145	498.3	منطقة (11) محور
	224.3			1	0.15	1495	منطقة (11) مستمر يسار
	96.6			1	0.145	666	منطقة (12) مستمر يمين
	31.1			1	0.14	222.0	منطقة (12) محور
	48.3			1	0.145	333.0	منطقة (12) منقطع 1:1
	99.9			1	0.15	666	منطقة (12) مستمر يسار
	68.3			1	0.145	471	منطقة (13) مستمر يمين
	35.3			1	0.15	235.5	منطقة (13) منقطع 1:1
	22.0			1	0.14	157.0	منطقة (13) محور
	34.1			1	0.145	235.5	منطقة (13) منقطع 1:1
	70.7			1	0.15	471	منطقة (13) مستمر يسار
	76.9			1	0.145	530	منطقة (14) مستمر يمين
	24.7			1	0.14	176.7	منطقة (14) محور
	25.6			1	0.145	176.7	منطقة (14) مستمر يسار
	79.5			1	0.15	530	منطقة (14) مستمر يمين
	66.7			1	0.145	460	منطقة (15) مستمر يمين
	44.5			2	0.145	153.3	منطقة (15) محور
	69.0			1	0.15	460	منطقة (15) مستمر يسار
	44.5			1	0.145	307	منطقة (16) مستمر يمين
	14.3			1	0.14	102.3	منطقة (16) محور
	22.3			1	0.145	153.5	منطقة (16) منقطع 1:1
	46.1			1	0.15	307	منطقة (16) مستمر يسار
	735.7			1	0.145	5074	منطقة (17) مستمر يمين
	490.5			2	0.145	1691.3	منطقة (17) محور
	761.1			1	0.15	5074	منطقة (17) مستمر يسار
	5603.3						الاجمالي

مهندس الهيئة
اسامة خليل عز الدين



حصر كلى عملية : أعمال التخطيط بالبيوت المرورية على الساخن (Extruder)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

اتجاه دهب/نويبع

البند 1 : التخطيط بالبيوت المرورية على الساخن بنظام (Extruder)

ملاحظات	اجمالي 2م	خصم طول	اضافه طول	عدد الخطوط	عرض الخط	طول الطريق	بيان الأعمال
	1400.0			1	0.14	10000	منطقة (1) مستمر يمين
	483.3			1	0.145	3333.333	منطقة (1) محور
	1450.0			1	0.145	10000	منطقة (1) مستمر يسار
	39.2			1	0.145	270	منطقة (2) مستمر يمين
	13.1			1	0.145	90	منطقة (2) محور
	12.6			1	0.14	90	منطقة (2) محور
	40.5			1	0.15	270	منطقة (2) مستمر يسار
	70.5			1	0.145	486	منطقة (3) مستمر يمين
	23.5			1	0.145	162	منطقة (3) محور
	72.9			1	0.15	486	منطقة (3) مستمر يسار
	19.1			1	0.145	132	منطقة (4) مستمر يمين
	6.4			1	0.145	44	منطقة (4) محور
	9.2			1	0.14	66	منطقة (4) متقطع 1:1
	19.8			1	0.15	132	منطقة (4) مستمر يسار
	131.5			1	0.145	907	منطقة (5) مستمر يمين
	87.7			2	0.145	302.3	منطقة (5) محور
	63.5			1	0.14	453.5	منطقة (5) متقطع 1:1
	136.1			1	0.15	907	منطقة (5) مستمر يسار
	211.3			1	0.145	1457	منطقة (6) مستمر يمين
	70.4			1	0.145	485.7	منطقة (6) محور
	218.6			1	0.15	1457	منطقة (6) مستمر يسار
	60.9			1	0.145	420	منطقة (7) مستمر يمين
	19.6			1	0.14	140	منطقة (7) محور
	30.5			1	0.145	210	منطقة (7) متقطع 1:1
	63.0			1	0.15	420	منطقة (7) مستمر يسار
	146.2			1	0.145	1008	منطقة (8) مستمر يمين
	48.7			1	0.145	336.0	منطقة (8) محور
	151.2			1	0.15	1008	منطقة (8) مستمر يسار
	133.0			1	0.145	917	منطقة (9) مستمر يمين
	42.8			1	0.14	305.6667	منطقة (9) محور
	66.5			1	0.145	458.5	منطقة (9) متقطع 1:1
	137.6			1	0.15	917	منطقة (9) مستمر يسار
	217.5			1	0.145	1500	منطقة (10) مستمر يمين
	72.5			1	0.145	500	منطقة (10) محور
	70.0			1	0.14	500	منطقة (10) محور
	225.0			1	0.15	1500	منطقة (10) مستمر يسار
	36.7			1	0.145	253	منطقة (11) مستمر يمين
	12.2			1	0.145	84.3	منطقة (11) محور
	38.0			1	0.15	253	منطقة (11) مستمر يسار
	26.0			1	0.145	179	منطقة (12) مستمر يمين
	8.4			1	0.14	59.7	منطقة (12) محور
	13.0			1	0.145	89.5	منطقة (12) متقطع 1:1
	26.9			1	0.15	179	منطقة (12) مستمر يسار
	146.5			1	0.145	1010	منطقة (13) مستمر يمين
	97.6			2	0.145	336.7	منطقة (13) محور
	70.7			1	0.14	505	منطقة (13) متقطع 1:1
	151.5			1	0.15	1010	منطقة (13) مستمر يسار
	6691.1					الاجمالي	

مهندس الهيئة

أسامة عدل عز الدين

١٥

مهندس الشركة



شهادة سير العمل

اسم العملية :- - اعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق (نوبيع/ دهب) بطول ٢٧ كم المرحلة الثالثة
إشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء).
تنفيذ شركة:- ساب للدهانات الحديثة
قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٢٤٠٠٠,٠٠ جنيها .
قيمة العملية حسب الختامي :- ٢٨٠٣١٢٣,٢٠ جنيها .
مدة تنفيذ العملية :- ٣ شهر
تاريخ البدء :- ٢٠٢٣/ ١٢ / ١٤
تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٣/ ٠٣ / ١٣
تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٣/ ٠٤ / ٠٤

تحريرا في ٢٠٢٣/١١/٨

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
احمد الطحان

شهادة التجارب العملية

اسم العملية : - اعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق (نويبع / ذهب) بطول ٢٧
كم المرحلة الثالثة

اشراف : - المنطقة الحادية عشر - (جنوب سيناء)

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة

نشهد نحن المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) بأن التجارب العملية قد اجريت
علي العملية المذكورة بعالية طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية.
وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: / / ٢٠٢٣

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

مهندس /

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة - إشراف : المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٥ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٧١٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٩ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢- م / وليد كمال | ادارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣- م / محمد حسني عبد العليم | ادارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤- م / أسامة عادل عز الدين | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥- م / سعد محمد سعد | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة والمطلوب استلامها عبارة عن :-

- أعمال التخطيط على الساخن (اكسترودر) .

الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ وسوء مصنعية في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بخصم مبلغ ٥٠٠٠ جنيه .



توصيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة كما يراعي حصر النقص في العروض في أعمال التخطيط .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح أي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

أنه لا مانع من إستلام الأعمال استلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة آلاف جنيه) من مستحقات الشركة لدي الهيئة ويعتبر تاريخ المحضر عاليه هو بداية فترة الضمان .

توقيع اللجنة :-

- | | |
|-------------------------|--|
| ١- سعد محمد سعد |  |
| ٢- أسامة عادل عز الدين |  |
| ٣- محمد حسني عبد العليم |  |
| ٤- وليد كمال |  |
| ٥- محمود محي الدين |  |

مذكرة إيضاحية

اسم العملية :- - اعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق (نوبيح/ ذهب) بطول ٢٧ كم المرحلة الثالثة

اشراف:- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء).

تنفيذ شركة:- ساب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٤٩٢٤٠٠٠,٠٠ جنية.

مدة تنفيذ العملية :- ٣ شهر.

تاريخ البدء:- ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

تاريخ النهو التعاقدى :- ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٣

تاريخ النهو طبقا للختامي:- ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٣

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ٢٠,٢٣١٢٣,٢٨٠ جنية مصري لانتهاء الاعمال عند هذا الحد بعد الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في ١٤/١٢/٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)



مقايسة ختامية

عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق نويبع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
(إشراف المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفئة		الجملة	
			ق	جنية	ق	جنية
١	٢م ١٢٢٩٤.٤٠	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة (طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٠	٢٢٨	٠	٢٨٠٣١٢٣.٢٠
		الإجمالي				٢٨٠٣١٢٣.٢٠

فقط اثنان مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون جنيها وعشرون قرشا لاغير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)
مهندس /

مهندس /
مهندس /

مهندس /
مهندس /
مهندس /
For M... ..

بيان كميات مقاييسه ختامية


عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق (توبيع / دهب) بطول ٢٧ كم المرحلة الثالثة
(إشراف المنطقة الحادية عشر – جنوب سبلة)
تنفيذ شركة سبب للدهانات الحديثة

ملاحظات	نسبة الزيادة أو النقص	فرق الكميات	كميات المقاييسه الختامية	الكمية العقد الأصلي	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند
ملاحظات							
طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة	% ٣٥.٢٩	٦٧.٥٠٦	١٢٢٩٤.٤	١٩٠٠٠	٢٤	أعمال تخطيط الطرق بالبوليuret العنبرية البيضاء على الساخن (Extruder) بمسك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS 3762:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٢ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجيه ١٠ % والعادة الرابطة ٢٠ % والمواد الحاملة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجذبية مستمرة) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١
طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة	% ١٠٠.٠٠٠	٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	عدد	بالعد توريد وتركيب عواكس أرضية من مادة الأوريك بخابور والمضاف إليها مادة (UVS) اسطح العاكس مقاس ١٠ * ١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ٥ مم وسطح العاكس مستوي بحمل رأسه (٦طن) دون تكسير وتغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل التي ليس الخابور لا يقل عن (١٠٠٠ كجم) مزود بشرائح خشبات بولورية تحتوي على الأقل ٣١ غصنة أو شريحة مستطيلة مقاس ٥ * ٧٩ سم اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابق لمواصفات (E809ASTM) ويتم استخدام مادة لإصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٢ كجم /سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والقلبة شاملة كل مايلزم لنهيو العمل	٢
طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة	% ١٠٠.٠٠٠	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	٢٤	بالمتر المسطح أعمال التخطيط المسطح للطريق على الباردة (الصفى رقم ١ سريع الجفاف) على ألا يقل مسك التخطيط عن ٣٥٠ ميكرون على أن يتم اعتماد البويات طبقا للمواصفات M249 AAASHTO والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الريزن ، ١٠٠ % من التيتانيوم ٧٩ والقلبة شاملة كل مايلزم لنهيو العمل وطبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والقلبة شاملة بالمتر المسطح المدفون.	٣

مهندس الهيئة

مهندسين الشركة

Handwritten signature and stamp of the Engineer of the Authority.





السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ عملية اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق نويبع / دهب بطول ٢٧ كم

(المرحلة الثالثة)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٤)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه

نتشرف بالاحاطة بأن العقد المذكور بعاليه لا يوجد به محملات طبقاً لكراسة الشروط (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ١٤

مرفقات : عدد: ()



أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة ساب للدهانات الحديثة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٩٦٤)
المؤرخ في ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٣ بمبلغ ٤,٩٢٤,٠٠٠ جنيهه ((أربعة مليون
وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه لا غير)) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن
قيام الشركة بتنفيذ عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب
بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة) (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
بالأمر المباشر

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية
هذا وستتولى (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) الإشراف على التنفيذ
وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة
الشروط .

برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	بدون استقطاع		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية					قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ١٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبية المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة (ن) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٢٨	٠	م	١١٠٠٠	١٢٩٤.٤	١٢٢٩٤.٤	٢٠	٢٨٠٣١٢٣	٢٠	٢٨٠٣١٢٣	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس الصلبة متواجد - فني العملية متواجد - علامات الإرشاد والتحذير والاتارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة - سيارة نقل العينات غير متواجدة - يراعي الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الإبتكالي والتقييم
٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية من مادة الأكريليك بخابور والمضاف إليها مادة (UVS) سطح العاكس مقاس ١٠* ١٠سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم و سطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (٦طن) دون تكسير وتغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل أدني قص للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي علي الأقل ٣١ عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس ٧*١.٥ سم إتجاه واحد فقط ذات شدة إنعكاس مطابق لمواصفات (E809ASTM) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم /سم ٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل	٣٩	٠	عدد	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق علي البارد (الصف رقم ١ سريع الجفاف) علي ألا يقل سمك التخطيط عن ٣٥٠ ميكرون علي أن يتم اعتماد البويات طبقا للمواصفات AASHTO M249 والتي تتضمن ٢٠% من مادة الريزن ، ١٠% من التيتانيوم ٧٩ والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل وطبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون.	١١٢	٠	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
الإجمالي الي												
فقط إثتان مليون وثمانمائة وثلاثة ألف ومائة وثلاثة وعشرون جنيها وعشرون قرشا لاغير)												

تحريرا في ٢٠٢٣/١١/١٨



مدير عام المشروعات /
أحمد كرفي

مهندس العملية :-
أسامة عادل علي الدين

